Studio INGEO
Ingegneri e Geologi Associati
via Acquacalda 840/A – 55100 Lucca
Telefono 0583.48682/464539
Telefax 0583.464539
PEC paolo.barsotti@ingpec.eu
E-Mail ingegneri@ingeo.it

Certificate n. C593452
2023-AQ-ITA-ACCREDIA

Lucca, 27 gennaio 2025

A mezzo pec

All'attenzione di
dott.ssa Ilaria Fasce
geol. Carlo Cavallo

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Settore Ecosistema Costiero e acque
Via D'Annunzio, 111 – 16121 Genova (GE)
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
e-mail: ecosistemacostieroeacque@regione.liguria.it
e-mail: ilaria.fasce@regione.liguria.it
e-mail: carlo.cavallo@regione.liguria.it

dott.ssa Paola Carnevale

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO VICE DIREZIONE GENERALE
SVILUPPO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Via D'Annunzio, 111 – 16121 Genova (GE)
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
e-mail: paola.carnevale@regione.liguria.it

E per conoscenza
R. U. P. arch. Andrea Spinetti

COMUNE DI AMEGLIA
Via Cafaggio, 15 19031 Ameglia (SP)
PEC: protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it
e-mail: andrea.spinetti@comune.ameglia.sp.it

Prot. n. 020/2025-PB
Ns. Rif.: *2025 01 27_Nota DL _Prot 020-2025-PB.doc*

OGGETTO: Realizzazione di un'opera di difesa dal moto ondoso tra il porticciolo e punta della Sanità, in Comune di Ameglia (SP) – O.C.D.P.C. n. 558/2018 – **Nota Direzione dei Lavori**

Gentili,

in riferimento al progetto in oggetto di cui alle vostre note *Prot-2023-1417554 del 19/10/2023 e Prot-2023-1113196 del 01/08/2023* con la presente siamo a rappresentare quanto segue.

A causa delle note problematiche circa la disponibilità di un'area idonea alle operazioni di stoccaggio dei massi e carico degli stessi sul mezzo marittimo per la realizzazione del pennello prospiciente la Spiaggia della Sanità, sono a riferire che, dai colloqui intercorsi con i concessionari dell'Autorità Portuale, le aree individuate in sede progettuale, quali siti più idonei alle suddette operazioni, non sono né attualmente disponibili né lo saranno in tempi compatibili con le esigenze che l'intervento richiederebbe.

Visto quanto sopra è stata individuata per le medesime finalità l'area della spiaggia libera compresa tra il Bagno Italia e il Bagno Tropicana Beach in località Fiumaretta di Ameglia (si veda *Figura 1*). A questa si accede direttamente dalla viabilità comunale attraverso la realizzazione di una pista provvisoria sull'arenile in materiale inerte laddove necessario. Tale pista di cantiere sarà realizzata a mezzo di uno scavo di circa 40 cm di profondità per 4 m di larghezza. Sarà quindi previsto il riempimento dello scavo stesso con materiale inerte, posizionando uno strato di tessuto non tessuto a separazione con la sabbia. Sull'arenile sarà inoltre presente un mezzo (escavatore) per la movimentazione del materiale lapideo

destinato al carico del mezzo marittimo. Al termine dei lavori la pista sarà interamente rimossa e saranno ripristinati i luoghi così come ante operam.



Figura 1 – Area di scarico/deposito materiale lapideo

Parallelamente alla realizzazione della pista sull'arenile, sarà prevista anche la movimentazione, di modesta entità e solo nella sua parte sommersa, del fondale antistante limitatamente alla definizione di un corridoio per consentire l'avvicinamento del mezzo marittimo all'area di carico dei massi (pontone di larghezza di circa 15 metri, lunghezza di circa 30 metri e pescaggio a pieno carico di circa 1 metro); tale corridoio, comunque, non raggiungerà la linea di riva in quanto sul natante sarà presente un braccio meccanico che, grazie al suo raggio di azione, consentirà al pontone di non avvicinarsi ulteriormente. Tale movimentazione avrà carattere del tutto provvisorio e pertanto i fondali verranno ripristinati al termine delle lavorazioni.

Si richiede pertanto per quanto di vostra competenza se le attività precedentemente descritte siano o meno tali da richiedere una procedura di variante sostanziale del progetto.

Si allega quindi l'elaborato *TAV A – Planimetria e inquadramento.*

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Ingegneri & Geologi Associati
il tecnico incaricato
ing. Paolo Barsotti

Firmato Digitalmente da: Barsotti Paolo
Firmato il 27/01/2025 10:18
Seriale Certificato: 3078581
Valido dal 07/12/2023 al 07/12/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

/ll