Committente:

COMUNE DI GENOVA

Direzione Sport

Assessorato bilancio, lavori pubblici, opere strategiche infrastrutturali, rapporti con i municipi

Titolo:

Progetto esecutivo di sistemazione del Rio Villa Castagna

Oggetto:

Relazione di Ottemperanza alle Condizioni Ambientali

Gruppo di lavoro

Ing. P. Misurale
Ing. M. Ivaldi
Ing. E. Misurale
Ing. A. Porri
Geom. F. Sciurti

Livello di progetto: PE

Nome File: P105-23-E-RE-GEN-002-A

Codice progetto: P105-23

Elaborato n°: GEN-002

Firme:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Dott. Ing. PIETRO MISURALE N° 5390B

Rev:	Modifiche / Revisioni	Data	Redatto	Controllato	Approvato
A	PRIMA EMISSIONE	13/10/2025	EMI	MIV	PMI

19038 SARZANA (SP) - Via B.P.U. Muccini, 54A - T. +39 0187 610532
16129 GENOVA (GE) - Via Fieschi 9, VIII Piano - T. +39 010 5959690
P. iva 01236860118 - N. CCIAA 01236860118 - REA CCIA SP112013
Cap. Soc. €100.000 i.v. - info@itec-engineering.it

ASSOCIATO oice efca FIDIC ICMQ UNI/PdR74:2019 N°2500096BIM apave Certification
ISO 9001 - N°SC 10-2588/IAF 34
ISO 14001 - N°SCA 19-3491/IAF 34
ISO 45001 - N° SCS 20-336/IAF 34
SA8000 - N° SA8000-230804 2023
UNI/PdR125:2022 - N°SCPG24-195

È vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata di questo documento

1 PREMESSA

In riferimento al decreto Prot. 2024-1575543-REG_AM_6895_2024, relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per i "Lavori di sistemazione del Rio Villa Castagna", si attesta che il progetto esecutivo ha tenuto conto delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento, in particolare di quanto indicato al punto c), che richiede l'esplicitazione delle misure di mitigazione da adottare in fase esecutiva per ridurre le emissioni durante i lavori.

Il progetto è stato escluso dalla procedura di VIA, subordinatamente al rispetto delle azioni mitigative indicate, tra cui:

- minimizzazione dell'intorbidamento delle acque e del rischio di sversamenti accidentali;
- rispetto del periodo marzo–giugno per la tutela della fauna minore;
- adozione di misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera durante le lavorazioni.

2 OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Il progetto esecutivo ha recepito le prescrizioni ambientali indicate nel decreto, con particolare riferimento al punto c), come segue:

Nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) sono state inserite le misure di mitigazione ambientale nei seguenti articoli:

- Art. 28 SCAVI E RILEVATI IN GENERE– punto 10: sono previste le modalità di gestione delle polveri e delle emissioni derivanti dalle operazioni di scavo, con indicazioni specifiche su bagnature, copertura dei cumuli e pulizia delle superfici.
- Art. 29 PALIFICAZIONI – punto 18: sono riportate le misure per la riduzione dell'impatto ambientale durante le operazioni di palificazione, inclusa l'adozione di mezzi meno inquinanti e autocarri coperti.

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), per ottemperare alle condizioni ambientali, sono state dettagliate le misure di mitigazione per la qualità dell'aria e la rumorosità, in linea con quanto richiesto dal decreto. nel capitolo "Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante.