Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE GENOVA PUNTA VAGNO	01/01/24	04/12/30
FASE 1:AUTORIZZAZIONI	01/01/24	15/09/26
Verifica interna progetto PFTE	01/01/24	30/04/24
Iter autorizzatorivo (Screening)	22/05/24	31/07/24
Iter autorizzativo verifica (VIA postuma)	29/08/24	30/09/25
Affidamento incarico verifica PFTE (ente certificato)	15/10/25	06/01/26
Verifica progetto PFTE (ente certificato)	07/01/26	12/05/26
Conferenze dei servizi	24/06/26	15/09/26
FASE 2: APPALTO OPERE	16/09/26	25/05/27
Appalto integrato	16/09/26	13/04/27
Aggiudicazione	14/04/27	25/05/27
FASE 3: PROGETTAZIONE	26/05/27	09/11/27
Progettazione esecutiva	26/05/27	17/08/27
Verifica progetto ESE (ente certificato)	18/08/27	09/11/27
FASE 4: ESECUZIONE LAVORI	10/11/27	31/07/30
Avviamento lavori	10/11/27	26/04/28
Allestimento cantiere	10/11/27	10/11/27
Approvvigionamento materiali	11/11/27	26/04/28
Nuova Grigliatura fine ed accumulo fanghi	11/11/27	01/03/28
Collegamento provvisiorio canale alimentazione preareazione a canale Ex Sedimentazione I	11/11/27	01/12/27
Svuotamento e bonifica vasche esistenti	02/12/27	21/12/27
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti	22/12/27	29/12/27
Demolizioni opere civili esistenti	30/12/27	04/01/28
Realizzazione comparto griglie fini	05/01/28	01/02/28
Realizzazione canale verso ex Sedimentazione I	02/02/28	22/02/28
Installazione opere elettromeccaniche	23/02/28	01/03/28
Collegamenti elettrici	23/02/28	01/03/28
Nuova Dissabbiatura- Sedimentazione I - Equalizzazione	02/03/28	10/11/28
Deviazione refluo ingresso verso ex Sedimentazione I (linea 2)	02/03/28	02/03/28
Svuotamento e bonifica vasche esistenti	03/03/28	23/03/28
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti (linea 1)	24/03/28	03/04/28
Demolizioni opere civili esistenti (linea 1)	04/04/28	17/04/28
Realizzazione nuove opere civili (Nuova dissabbiatura e Sedimentazione I)	18/04/28	12/06/28
Realizzazione nuovo canale verso scarico impianto	13/06/28	03/07/28
Installazione opere elettromeccaniche	04/07/28	14/08/28
Collegamenti idraulici (Installazione nuovi DN 800 verso biologico)	15/08/28	28/08/28
Collegamenti elettrici	17/08/28	06/09/28
Svuotamento e bonifica vasca Sedimentazione I (linea 2)	07/09/28	15/09/28
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti (linea 2)	18/09/28	13/10/28
Demolizioni opere civili esistenti (linea 2)	16/10/28	20/10/28
Realizzazione nuove opere civili (Nuova Equalizzazione)	23/10/28	31/10/28
Installazione opere elettromeccaniche	01/11/28	03/11/28
Collegamenti elettrici	06/11/28	07/11/28
Installazione griglia grossolana by-pass	08/11/28	10/11/28
Nuova Grigliatura Grossolana e Sollevamento Iniziale	09/11/28	25/04/29
Deviazione refluo da canale ingresso verso canale alimentazione Nuova Grigliatura Fine	09/11/28	17/11/28
Svuotamento e bonifica vasche esistenti	20/11/28	28/11/28
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti	29/11/28	12/12/28
Demolizioni opere civili esistenti	13/12/28	09/01/29
Realizzazione nuova stazione di sollevamento	10/01/29	20/02/29
Realizzazione canale verso vasca ex preareazione	21/02/29	21/03/29
Installazione opere elettromeccaniche	22/03/29	18/04/29
Collegamenti idraulici	19/04/29	25/04/29
Collegamenti elettrici	12/04/29	25/04/29
By-pass generale ed installazione griglie grossolane ingresso	26/04/29	09/05/29
Rimozione griglie grossolane	26/04/29	02/05/29
Installazione griglie grossolane	03/05/29	09/05/29
Nuova Denitrificazione ed Ossidazione e Membrane	10/05/29	13/02/30
Chiusura linea 1 (ex Ossidazione) e linea 4 (Ex Sedimentazione II)	10/05/29	10/05/29
Svuotamento e bonifica vasche esistenti linea 1 (ex Ossidazione)	11/05/29	06/06/29
Svuotamento e bonifica vasche esistenti linea 4 (ex Sedimentazione II)	11/05/29	23/05/29
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti (linea 1 ex ossidazione)	24/05/29	29/05/29
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti (linea 4 ex Sedimentazione II)	24/05/29	31/05/29
Demolizioni opere civili esistenti (linea 1 ex ossidazione)	01/06/29	08/06/29
Demolizioni opere civili esistenti (linea 4 ex Sedimentazione II)	01/06/29	07/06/29
Realizzazione nuove opere civili (linea 1 ex ossidazione)	08/06/29	14/06/29
Realizzazione nuove opere civili (linea 4 ex Sedimentazione II)	08/06/29	05/07/29
Installazione opere elettromeccaniche (linea 1 ex ossidazione)	06/07/29	16/07/29
Installazione opere elettromeccaniche (linea 4 ex Sedimentazione II)	06/07/29	26/07/29
Attivazione by-pass biologico verso scarico emergenza	27/07/29	30/07/29
Svuotamento e bonifica vasche esistenti linea 2 (ex Ossidazione)	31/07/29	27/08/29
Svuotamento e bonifica vasche esistenti linea 1-2-3 (ex Sedimentazione II)	31/07/29	10/09/29
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti (linea 2 ex ossidazione)	11/09/29	14/09/29
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti (linea 1-2-3 ex Sedimentazione II)	11/09/29	01/10/29
Demolizioni opere civili esistenti (linea 2 ex ossidazione)	02/10/29	10/10/29
Demolizioni opere civili esistenti (linea 1-2-3 ex Sedimentazione II)	02/10/29	10/10/29
Realizzazione nuove opere civili (linea 2 ex ossidazione)	11/10/29	17/10/29
Realizzazione nuove opere civili (linea 1-2-3 ex Sedimentazione II)	11/10/29	16/11/29
Installazione opere elettromeccaniche (linea 2 ex ossidazione)	19/11/29	27/11/29
Installazione opere elettromeccaniche (linea 1-2-3 ex Sedimentazione II)	19/11/29	28/12/29
Opere civili su canali ingresso ed uscita ex sedimentazione II	31/12/29	18/01/30
Collegamenti idraulici	21/01/30	01/02/30
Collegamenti elettrici	24/01/30	13/02/30
Opere civili su canali ingresso ed uscita ossidazione	14/02/30	27/02/30
Demolizioni opere civili canali ingresso ed uscita ossidazione	14/02/30	21/02/30
Nuove costruzioni opere civili canali ingresso ed uscita ossidazione	19/02/30	27/02/30
Installazione scrubber e canali areazione	28/02/30	08/05/30
Installazione Scrubber e canali di aereazione	28/02/30	08/05/30
Installazione linea antincendio	28/02/30	10/04/30
Riorganizzazione edificio comune (spogliatoi e locali tecnici)	28/02/30	08/05/30
Impianto elettrico generale	20/01/28	08/05/30
Sistemazione area impianto	09/05/30	31/07/30
Sistemazione area impianto	09/05/30	31/07/30
Collaudo e Avviamento	11/11/27	04/12/30
Collaudo funzionale e prestazionale	11/11/27	31/07/30
Avviamento impianto	01/08/30	04/12/30

Diagramma di Gantt

Nome	Data d'inizio	Data di fine
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE GENOVA PUNTA VAGNO	01/01/24	04/12/50
FASE 1 AUTORIZZAZIONI	01/01/24	15/09/26
Verifica interna progetto PFTE	01/01/24	30/04/24
Iter autorizzativo (Screening)	22/05/24	31/07/24
Iter autorizzativo verifica (VIA postuma)	29/08/24	30/09/25
Affidamento incarico verifica PFTE (ente certificato)	15/10/25	06/01/26
Verifica progetto PFTE (ente certificato)	07/01/26	12/05/26
Conferenza dei servizi	24/06/26	15/09/26
FASE 2: APPALTO OPERE	16/09/26	25/05/27
Appalto integrato	16/09/26	13/04/27
Aggiudicazione	14/04/27	25/05/27
FASE 3: PROGETTAZIONE	26/05/27	09/11/27
Progettazione esecutiva	26/05/27	17/08/27
Verifica progetto ESE (ente certificato)	18/08/27	09/11/27
FASE 4: ESECUZIONE LAVORI	10/11/27	31/07/30
Avviamento lavori	10/11/27	26/04/28
Allestimento cantiere	10/11/27	10/11/27
Approvvigionamento materiali	11/11/27	26/04/28
Nuova Grigliatura fine ed accumulo fanghi	11/11/27	01/03/28
Collegamento provvisorio canale alimentazione preareazione a canale Ex Sedimentazione I	11/11/27	01/12/27
Svuotamento e bonifica vasche esistenti	02/12/27	21/12/27
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti	22/12/27	29/12/27
Demolizioni opere civili esistenti	30/12/27	04/01/28
Realizzazione comparto griglia fini	05/01/28	01/02/28
Realizzazione canale verso ex Sedimentazione I	02/02/28	22/02/28
Installazione opere elettromeccaniche	23/02/28	01/03/28
Collegamenti elettrici	23/02/28	01/03/28
Nuova Disabbiatura- Sedimentazione I - Equalizzazione	02/03/28	10/11/28
Deviazione refluo ingresso verso ex Sedimentazione I (linea 2)	02/03/28	02/03/28
Svuotamento e bonifica vasche esistenti	03/03/28	23/03/28
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti (linea 1)	24/03/28	03/04/28
Demolizioni opere civili esistenti (linea 1)	04/04/28	17/04/28
Realizzazione nuove opere civili (Nuova disabbiatura e Sedimentazione I)	18/04/28	13/06/28
Realizzazione nuovo canale verso scarico impianto	13/06/28	03/07/28
Installazione opere elettromeccaniche	04/07/28	14/08/28
Collegamenti idraulici (installazione nuovi DN 800 verso biologico)	15/08/28	28/08/28
Collegamenti elettrici	17/08/28	06/09/28
Svuotamento e bonifica vasca Sedimentazione I (linea 2)	07/09/28	15/09/28
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti (linea 2)	16/09/28	13/10/28
Demolizioni opere civili esistenti (linea 2)	16/10/28	26/10/28
Realizzazione nuove opere civili (Nuova Equalizzazione)	23/10/28	31/10/28
Installazione opere elettromeccaniche	01/11/28	03/11/28
Collegamenti elettrici	06/11/28	07/11/28
Installazione griglia grossolana by-pass	08/11/28	10/11/28
Nuova Grigliatura Grossolana e Sollevamento Iniziale	09/11/28	25/04/29
Deviazione refluo da canale ingresso verso canale alimentazione Nuova Grigliatura Fine	09/11/28	17/11/28
Svuotamento e bonifica vasche esistenti	20/11/28	28/11/28
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti	29/11/28	12/12/28
Demolizioni opere civili esistenti	13/12/28	09/01/29
Realizzazione nuova stazione di sollevamento	10/01/29	26/02/29
Realizzazione canale verso vasca ex preareazione	21/02/29	21/03/29
Installazione opere elettromeccaniche	22/03/29	18/04/29
Collegamenti idraulici	19/04/29	25/04/29
Collegamenti elettrici	12/04/29	25/04/29
By-pass generale ed installazione griglie grossolane ingresso	26/04/29	09/05/29
Rimozione griglie grossolane	26/04/29	02/05/29
Installazione griglie grossolane	03/05/29	09/05/29
Nuova Denitrificazione ed Ossidazione e Membrane	10/05/29	13/02/30
Chiusura linea 1 (ex Ossidazione) e linea 4 (Ex Sedimentazione II)	10/05/29	10/05/29
Svuotamento e bonifica vasche esistenti linea 1 (ex Ossidazione)	11/05/29	06/06/29
Svuotamento e bonifica vasche esistenti linea 4 (ex Sedimentazione II)	11/05/29	23/05/29
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti (linea 1 ex ossidazione)	24/05/29	29/05/29
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti (linea 4 ex Sedimentazione II)	24/05/29	31/05/29
Demolizioni opere civili esistenti (linea 1 ex ossidazione)	01/06/29	06/06/29
Demolizioni opere civili esistenti (linea 4 ex Sedimentazione II)	01/06/29	07/06/29
Realizzazione nuove opere civili (linea 1 ex ossidazione)	08/06/29	14/06/29
Realizzazione nuove opere civili (linea 4 ex Sedimentazione II)	08/06/29	05/07/29
Installazione opere elettromeccaniche (linea 1 ex ossidazione)	06/07/29	14/07/29
Installazione opere elettromeccaniche (linea 4 ex Sedimentazione II)	06/07/29	26/07/29
Attivazione by pass biologico verso scarico emergenza	27/07/29	30/07/29
Svuotamento e bonifica vasche esistenti linea 2 (ex Ossidazione)	31/07/29	27/08/29
Svuotamento e bonifica vasche esistenti linea 1-2-3 (ex Sedimentazione II)	31/07/29	10/09/29
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti (linea 2 ex ossidazione)	11/09/29	14/09/29
Rimozione apparecchiature elettromeccaniche esistenti (linea 1-2-3 ex Sedimentazione II)	11/09/29	01/10/29
Demolizioni opere civili esistenti (linea 3 ex ossidazione)	02/10/29	10/10/29
Demolizioni opere civili esistenti (linea 1-2-3 ex Sedimentazione II)	02/10/29	15/10/29
Realizzazione nuove opere civili (linea 2 ex ossidazione)	11/10/29	17/10/29
Realizzazione nuove opere civili (linea 1-2-3 ex Sedimentazione II)	11/10/29	16/11/29
Installazione opere elettromeccaniche (linea 2 ex ossidazione)	19/11/29	27/11/29
Installazione opere elettromeccaniche (linea 1-2-3 ex Sedimentazione II)	19/11/29	26/12/29
Opere civili su canali ingresso ed uscita ex sedimentazione II	31/12/29	18/01/30
Collegamenti idraulici	21/01/30	01/02/30
Collegamenti elettrici	24/01/30	13/02/30
Opere civili su canali ingresso ed uscita ossidazione	14/02/30	27/02/30
Demolizioni opere civili canali ingresso ed uscita ossidazione	14/02/30	21/02/30
Nuove costruzioni opere civili canali ingresso ed uscita ossidazione	19/02/30	27/02/30
Installazione scrubber e canali emissione	28/02/30	06/05/30
Installazione Scrubber e canali di aerazione	28/02/30	06/05/30
Installazione linea anticorrodo	28/02/30	10/04/30
Riorganizzazione edificio comune (spogliatoi e locali tecnici)	28/02/30	06/05/30
Impianto elettrico generale	20/11/28	06/05/30
Sistemazione area impianto	09/05/30	31/07/30
Sistemazione area impianto	09/05/30	31/07/30
Collaudo e Avviamento	11/11/27	04/12/50
Collaudo funzionale e prestazionale	11/11/27	31/07/30
Avviamento impianto	01/08/30	04/12/50

