Dr.ssa Arianna De Ferrari Rolleri

Via Bertucci 6, 16047 Moconesi - Genova - cel 3480165106

Via Tanini 29, 16133 Genova - e-mail: ariannadeffe@gmail.com

PEC ariannadeffe@pec.it
www.demagis.it
C.F.DFRRNNRe76B47D969J PIVA 01711870996

Servizi Ambientali

Acustica Ambientale, Vibrazioni, Insonorizzazioni, Elettromagnetismo, Energie rinnovabili, Certificazioni Energetiche, ISO 14001, ISO 9001

ALL005 – CRONOPROGRAMMA

RISSOTTO PAOLA
2023.12.18 13:19:48
Pos. 2472 Ordine Architetti Genova
CN=RISSOTTO PAOLA
C=IT
2.5.4.4=RISSOTTO
2.5.4.42=PAOLA
C.F. RSSPLA69D42D969S

OGGETTO: **CAVA MAENCHE** nel Comune di Né

PROGETTO: Messa in sicurezza, riqualificazione e chiusura

PROGETTISTA: Geol.Ricci Roberto

Firmato digitalmente da:
DE FERRARI ROLLERI ARIANNA
Firmato il 19/08/2025 14:48
Seriale Certificato: 2250457
Valido dal 03/03/2023 al 03/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CRONOPROGRAMMA CAVA MAENCHE			MESI PRIMO ANNO											MESI SECONDO ANNO											MESI TERZO ANNO											MESI QUARTO ANNO											MESI QUINTO ANNO										
NUMERO	FASE LAVORATIVA	DURATA (gg)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	opere ricalibrazione idraulica	15																																																										
1	allestimento cantiere	15																																																								
2	preparazione strada accesso	30																																																								
3	coltivazione cava VIII gradone	180																																																								
4	sistemazione VIII gradone	60																																																								
5	coltivazione cava VII gradone	180																																																								
6	sistemazione VII gradone	60																																																								
7	coltivazione cava VI gradone	180																																																								
8	sistemazione VI gradone	60																																																								
9	coltivazione cava V gradone	180																																																								
10	sistemazione V gradone	60																																																								
11	coltivazione cava IV gradone	180																																																								
12	sistemazione IV gradone	60																																																								
13	coltivazione cava III gradone	180																																																								
14	sistemazione III gradone	60																																																								
15	coltivazione cava II gradone	180																																																								
16	sistemazione II gradone	60																																																								
17	coltivazione cava I gradone	180																																																								
18	sistemazione I gradone	60																																																								
19	sistemazione finale piazzale	180																																																								
20	sisallestimento cantiere	60																																																								

CRONOPROGRAMMA CAVA MAENCHE													
FASE LAVORATIVA		Marzo-agosto I anno	Settembre-dicembre I anno	gennaio-febbraio II anno	marzo-agosto II anno	settembre-dicembre II anno	gennaio-febbraio III anno	marzo-agosto III anno	settembre-dicembre III anno	gennaio-febbraio IV anno	marzo-agosto IV anno	settembre-dicembre IV anno	gennaio-febbraio V anno
MATERIALE CAVATO VIII gradone	quantità in mc	10000											
MATERIALE CAVATO VII gradone	quantità in mc		10000										
TOTALE CAVATO I ANNO	quantità in mc		**20000**										
MATERIALE CAVATO VII gradone	quantità in mc			5500									
MATERIALE CAVATO VI gradone	quantità in mc				19500								
MATERIALE CAVATO V gradone	quantità in mc					12000							
TOTALE CAVATO II ANNO	quantità in mc					**37000**							
MATERIALE CAVATO V gradone	quantità in mc						8000						
MATERIALE CAVATO IV gradone	quantità in mc							23500					
MATERIALE CAVATO III gradone	quantità in mc								15000				
TOTALE CAVATO III ANNO	quantità in mc								**46500**				
MATERIALE CAVATO III gradone	quantità in mc									7500			
MATERIALE CAVATO II gradone	quantità in mc										22500		
MATERIALE CAVATO I gradone	quantità in mc											11000	
TOTALE CAVATO IV ANNO	quantità in mc											**41000**	
MATERIALE CAVATO I gradone	quantità in mc												5500
TOTALE CAVATO V ANNO	quantità in mc												**5500**
TOTALE CAVATO	quantità in mc												**150000**

CONFERIMENTI	quantità in mc/anno												
I ANNO	quantità in mc/anno		**0**										
II ANNO	quantità in mc/anno					**2400**							
III ANNO	quantità in mc/anno								**2400**				
IV ANNO	quantità in mc/anno											**2400**	
V ANNO	quantità in mc/anno												**400**
TOTALE CONFERIMENTI	quantità in mc												**7600**

CAVE DI ARZENO s.a.s.
Via Arzeno - Loc. Maenche
NE (GE)