PAOLO
GAGGERO
16.04.2026
11:19:47
GMT+02:00

Rev.02 APRILE 2026
Rev.01



STUDIOGAGGERO

SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463
CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it

El. F

COMUNE DI IMPERIA

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DIFESA DEL LITORALE DI BORGO PERI

CRONOPROGRAMMA

NP 2394

Gennaio 2026 | NP 2394 Imperia Borgo Peri

Dott. ing. Paolo GAGGERO
C.F. GGGPLA49H27I480F

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
PAOLO GAGGERO
INGEGNERE
N° 463

NP 2394

COMUNE DI IMPERIA

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DIFESA DEL LITORALE DI BORGO PERI

Rev.02

El. F
CRONOPROGRAMMA

Gennaio 2026

Dott. ing. Paolo GAGGERO

L'avvio del PFTE ai procedimenti approvativi permette di individuare un cronoprogramma di realizzazione del progetto, ovviamente condizionato dalla disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione.

GIORNI	**120**		**60**	**120/150**	**200**
FASE	*Esame settore VIA ed approvazione PFTE*	*Finanziamento*	*Progettazione esecutiva*	*Approvazione progetto ed appalto lavori*	*Esecuzione lavori*

ESECUZIONE LAVORI

Gli interventi non saranno eseguiti durante la stagione balneare. La stagione balneare in Imperia è solitamente svolta dal 1° maggio al 30 settembre; da metà aprile al 1° ottobre non saranno effettuate le lavorazioni previste dal progetto.

Il cronoprogramma indicato in progetto prevede l'esecuzione dei lavori in circa 200 giorni naturali consecutivi, che corrispondono al periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 aprile (197 giorni):

LAVORAZIONI	**ottobre**	**novembre**	**dicembre**	**gennaio**	**febbraio**	**marzo**	**aprile**	**TOTALE**
GIORNI	**31**	**30**	**31**	**31**	**28**	**31**	**15**	**197**

	ott		**nov**		**dic**		**gen**		**feb**		**mar**		**apr**	
Predisposizione aree di cantiere														
Salpamento diga di ponente														
Salpamento diga di levante														
Modifica pennello ponente														
Salpamento pennello levante														
Realizzazione secca di ponente														
Realizzazione secca centrale														
Realizzazione secca di levante														
Ripascimento 10.000 mc														
Ripascimento 10.000 mc														
Ripascimento 10.000 mc														
Pulizia e finiture														

La soluzione temporale dell'esecuzione è ottimale se l'inizio dei lavori può avvenire ad inizio ottobre ed i lavori stessi possono procedere senza interruzioni. Peraltro, i tempi di approvazione, di finanziamento e di appalto delle opere potrebbero costringere ad iniziare i lavori in data diversa, con conseguente necessità di interruzione durante il periodo di balneazione.

Sarà pertanto cura della Stazione Appaltante motivare nel contratto di appalto la sospensione dei lavori dal 15 aprile al 30 settembre, con lavorazioni eseguite (alla data di sospensione) idonee a garantire la difesa del litorale nel periodo di sospensione pur se realizzata parzialmente. Se ne riporta un esempio con inizio lavori al 1° gennaio.



Planimetria generale di raffronto; in rosso opere a progetto, in giallo rimozioni

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Predisposizione aree di cantiere												
Salpamento diga di ponente												
Salpamento diga di levante												
Modifica pennello ponente												
Salpamento pennello levante												
Realizzazione secca di ponente												
Realizzazione secca centrale												
Realizzazione secca di levante												
Ripascimento 10.000 mc												
Ripascimento 10.000 mc												
Ripascimento 10.000 mc												
Pulizia e finiture												

L'esempio è collocato in un periodo di inizio lavori particolarmente gravoso. È evidente che i lavori in nessun caso saranno iniziati più tardi di gennaio, ma dovranno allora comunque essere rinviati nella loro interezza all'ottobre successivo.