Eco-Zetto Riciclo Impianto Recupero
Regione GAZI - Valle Armea
18038 - SANREMO IM

Spett.le
PROVINCIA DI IMPERIA
Settore Ambiente, Patrimonio
ed Edilizia Scolastica
Viale Matteotti n. 147
18100 Imperia (IM)
pec:*protocollo@pec.provincia.imperia.it*

ISTANZA DI PROROGA dei TERMINI per la REALIZZAZIONE delle OPERE INDICATE nel PROVVEDIMENTO di AUTORIZZAZIONE N. H2/708 del 06.07.2015

La ditta **ECO ZETTO RICICLO**, corrente in Sanremo – Valle Armea (IM), Regione Gazi, in persona del titolare e legale rappresentante *Fulvio Trignani*,

PREMESSO CHE

- la ditta Eco Zetto Riciclo, è titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 in ordine all'attività di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti nell'impianto sito in Regione Gazi – Via Molini Bianchi n. 9 in Sanremo, nonché dell'autorizzazione, per il medesimo impianto, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 in ordine all'attività di messa in recupero di rifiuti, giusto provvedimento dirigenziale della Provincia di Imperia – Direzione Operativa Ambiente, Territorio, Urbanistica n. H2/708 del 06.07.2015;
- all'atto della concessa autorizzazione sono state imposte prescrizioni a carico della ditta da ultimare nel termine massimo di anni 3 dalla data del provvedimento autorizzatorio sopra descritto;
- dall'emissione del provvedimento autorizzatorio al giugno del 2017, l'istante, a causa della congiuntura economica, ha attraversato una forte crisi economica che le ha incolpevolmente impedito di provvedere tempestivamente al versamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di concessione come richiesto dal Comune di Sanremo con provvedimento del 18.09.2012. Solo nel

giugno del 2017 la Ditta, in ripresa economica, ha potuto provvedere al pagamento integrale della somma di euro 27,636,34 (oneri di concessione e urbanizzazione - versamenti **ALL. A**) così potendo avviare la realizzazione ed il completamento delle opere indicate nelle prescrizioni della Provincia da eseguirsi entro il primo anno dall'emissione del provvedimento. In particolare ai sensi del punto 26) del detto provvedimento, veniva prescritta la realizzazione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche nonché l'installazione della pesa per i mezzi in entrata; opere che sono state realizzate conformemente a quanto indicato nei progetti depositati e come si evince dalla relazione descrittivo -fotografica redatta dal Geom. Ivano Frontero in data 10.04.2018 che ivi si allega (**doc.1**);

- a causa del ritardo incolpevole sopra descritto, l'istante, in oggi, non potrà eseguire le restanti prescrizioni impostegli nel provvedimento autorizzatorio entro i termini originariamente previsti. Il lasso di tempo rimanente fino alla scadenza triennale, fissata per il 06.07.2015, non è sufficiente a consentire l'ultimazione delle opere restanti che, per complessità e necessità burocratiche, richiederanno una tempistica di realizzazione variabile tra i 18 ed i 24 mesi. In ragione di ciò, pertanto, la ditta Eco Zetto, intende richiedere la concessione di una proroga dei termini per la realizzazione delle opere prescritte affinché sia possibile adempiere diligentemente a tutto quanto ancora previsto secondo il provvedimento autorizzatorio del 06.07.18 n. H2/708;
- la proroga di anni 2 è necessaria e non comprimibile in ragione di quanto illustrato tecnicamente nel crono programma redatto dal Geom. Ivano Frontero che si allega (**doc. 2 - relazione del 10.04.2018**); come si può evincere dalla relazione del tecnico incaricato, infatti, dovranno essere realizzate opere in cemento armato (che necessitano delle autorizzazioni e comunicazioni previste per legge e, conseguentemente, soggiacciono a tempistiche non gestibili dall'istante) e murarie, nonché la realizzazione di impianto a pioggia da predisporre sui macchinari per eliminazione delle polveri della lavorazione; il

completamento delle opere di pavimentazione delle aree di deposito rifiuti rispetto a quelle già presenti, l'adeguamento a tutte le prescrizioni imposte ai fini paesaggistici nonché, il completamento delle opere necessarie atte a diminuire nella misura maggiore possibile, l'impatto ambientale nonché l'insonorizzazione dei macchinari, il tutto nel rispetto dei limiti di emissioni acustiche;

- rispetto a quanto concerne l'insonorizzazione, in ordine all'adempimento di tale prescrizione, **SI EVIDENZIA** come le opere indicate al punto 8) del provvedimento autorizzatorio, quale l'apposizione di pannelli fono assorbenti su tutto il perimetro del piazzale ad un altezza di metri 2,5 circa, come da prima soluzione tecnica indicata nella relazione del 2007 (agli atti) a firma dall'Ing. Patrone, **risulti superata dalla relazione** successiva del medesimo tecnico portante la data **del 15.10.2014.**

In tale elaborato viene indicata come preferibilmente percorribile la soluzione che preveda l'eliminazione dei pannelli perimetrali sopra descritti e l'installazione di cofanature sui macchinari ritenuti più rumorosi. La cofanatura garantirebbe maggior isolamento acustico per ogni singolo macchinario e ridurrebbe l'impatto ambientale ed estetico, come illustrato nel crono programma del Geom. Frontero sopra richiamato.

Si confida dunque che l'Ecc.ma Provincia, in sede di concessione di proroga dei termini per adempiere alle prescrizioni imposte nel provvedimento autorizzatorio sopra citato, Voglia ratificare la soluzione proposta nella relazione Ing. Patrone del 15.10.2014 modificando in tal senso la prescrizione prima indicata al punto 8), senza che sia necessario procedere con separata variante.

Tanto sopra premesso, la Ditta Eco Zetto, come sopra rappresentata, richiamata ogni singola deduzione sopra svolta,

INSTA

affinché *l'Ecc.ma Provincia di Imperia, Settore Ambiente, Territorio ed Edilizia Scolastica*, **VOGLIA prorogare per ulteriori anni 2, il periodo concesso per la realizzazione delle opere indicate e descritte nel provvedimento n.**

H2/708 del 06.07.2015, concedendo dunque un termine quanto meno fino al 06.07.2020 per il completamento delle stesse, e, contestualmente, **VOGLIA DISPORRE IN VARIANTE**, rispetto a quanto previsto nel detto provvedimento al punto 8) l'obbligo di procedere ad insonorizzazione mediante l'apposizione di cofanature sui macchinari come da progetto in atti dell'Ing. Patrone portante la data del 15.10.2014.

Resta disponibile per ogni ulteriore chiarimento che occorresse.

Delega, come da foglio a parte, l'Avv. Claudia RODINI al deposito della presente istanza con trasmissione a mezzo pec e successivo deposito cartaceo.

Con ossequi.

Sanremo - Imperia, 12 aprile 2018

ECO ZETTO RICICLO
ECO-ZETTO RICICLO
di Trinari Fulvio
in persona del titolare e legale rappresentante
Sede Legale: Via Ranceri 19 - 18038 Sanremo Poggio
Sede Operativa: Via Molini Bai Gallo - Reg. Gazi
Valle Armea Sanremo Tel/Fax 0184.516269
CF TRGFLV62S27I138Z - P. IVA 01[illegible]

FULVIO TRIGNANI