Eco-Zetto Riciclo srl Impianto Recupero
Regione GAZI 9 – Valle Armea
18038 SANREMO IM

CRONOPROGRAMMA OPERE DA REALIZZARE COME DA PROVV.

DIRIGENZIALE H2/708 DEL 06/07/2015 e P.D. H2/56 DEL 11/06/2018 (PROROGA) PER ATTIVITA' DI RECUPERO

DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

(STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE E DI TERRE E ROCCE DA SCAVO)

ex art. 208 D.Lgs. 152/2006

Premessa

La Eco Zetto Riciclo, intende avviare, impiegando macchinari ed impianti già esistenti, l'attività di gestione di rifiuti, derivanti da operazioni di scavo e/o demolizione di opere di tipo civile, finalizzata all'ottenimento di materiali utilizzabili per l'edilizia con caratteristiche conformi a quanto previsto dal DM 5 febbraio 1998.

Alla data odierna sono ancora da realizzare:

- Nuovo fabbricato in cui adibire magazzino e uffici per l'attività;
- Insonorizzazione del sito;

Edificio per uffici e servizi (tempo stimato per la realizzazione 20 mesi)

L'edificio da realizzare a servizio dell'attività è costituito da un fabbricato comprendente due locali uffici, un locale da adibire a deposito attrezzature ed un doppio servizio igienico

Attualmente sono presenti alcuni manufatti prefabbricati destinati ad essere rimossi per la realizzazione del nuovo fabbricato

Il fabbricato avrà una superficie coperta di ca. 90 mq, ed i locali presenteranno un'altezza minima di 3 m

I materiali costituenti la nuova costruzione saranno quelli previsti nella zona e più precisamente:

- struttura in c.a. da realizzarsi in sito (tempo stimato 12 mesi in considerazione della richiesta di pratica Ufficio Cemento Armato)
- murature in laterizi dello spessore di 30 cm per i perimetrali (compreso isolante in sughero) e di 10 cm per le tramezze interne (tempo stimato due mesi dalla realizzazione struttura)
- impianto idrico e fognario (tempo stimato un mese dalla realizzazione murature)
- serramenti interni ed esterni in legno (tempo stimato un mese dalla realizzazione struttura)
- copertura mediante struttura in legno ricoperta da isolante e tegole in laterizio (tipo “Portoghesi”) (tempo stimato due mesi dalla realizzazione struttura)
- intonaco alla genovese e tinteggiatura classica con colore stabilito dall’Ufficio Comunale. (tempo stimato un mese dalla realizzazione murature)
- sistemazioni varie finali (tempo stimato un mese dalla realizzazione fabbricato).

E’ in itinere l’esame di una variante paesaggistica al fine di traslare il nuovo manufatto verso nord in modo da non dover modificare l’accesso della rampa esistente al deposito e quindi ottenere un risparmio economico nell’esecuzione (si allega istanza presentata allo S.U.E. del Comune di Sanremo). Inoltre non si è potuto procedere alla realizzazione avendo ottenuto, dopo diverso tempo dalla presentazione, l’autorizzazione sismica preventiva da parte dell’Ufficio Cemento Armato della Provincia di Imperia.

Rumorosità (tempo stimato per completamento 12 mesi)

Per quanto concerne le modalità di rispetto dei valori limite di emissione – immissione durante l’esercizio dell’impianto si chiede di provvedere ad una insonorizzazione della porzione di sito ove in effetti vi sono rumorosità definite “importanti” e quindi realizzando

una barriera attorno alla zona di frantumazione come da perizia dell'Ing. Patrone.

Tanto si doveva per l'incarico affidatomi,

Il Tecnico
Geom. Ivano Frontero

