ECOPROGET S.r.l.

Committente	Profondità raggiunta -20,00 m dal p.c.	Quota Ass. P.C.	Certificato n°	Pagina
Operatore	Indagine Sarzana - Tavolara	Note1		Inizio/Fine Esecuzione 17-18/01/2008
Responsabile	Sondaggio S2	Tipo Carotaggio C.C.	Tipo Sonda Mk 600M	Coordinate X Y

Scala (mt)	Litologia	Descrizione	Quota	%Carotaggio R.Q.D. (0 20 40 60 80 100)	Campioni	Metodo Perforazione	Metodo Stabilizzaz.	Cass. Catalog.	Falda	Piezometro (P) P-(1)
		terreno vegetale	-0.30						-0.30	
-1 -2 -3 -4 -5		marmettola e fango di marmettola grigia con acqua	-6.00							
-6 -7 -8		marmettola grigia plastica	-8.80							
-9 -10 -11		argilla debolmente sabbiosa con rari ciottoli a granulometria fine sparsi, plastica	-11.70							
-12 -13 -14		argilla grigia, plastica	-14.20							
-15 -16		argilla debolmente sabbiosa con rari elementi grossolani sparsi (max 2 cm) (arenacei?)	-17.00		-16.50 -17.00					
-17 -18 -19 -20		argilla grigia plastica	-20.00			(CS) -20.00	(RM) -20.00			A -20.00

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato , Rs-Rimaneggiato da SPT
Piezometro: ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
Perforazione: CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, EC-Elica Continua
Stabilizzazione: RM-Rivestimento Metallico, FB-Fanghi Betonitici
Carotaggio: C.C.

Sperimentatore

Sonda: Mk 600M

Responsabile