PROGETTAZIONE

Gossa Ing. Paolo

PROPONENTE

Bozzini Group s.r.l.

Sede legael ed amministrativa: Via Groppallo, n.°4 - 16122 Genova (GE)

CENTRALE IDROELETTRICA IN COMUNE DI ROVEGNO (GE)

Fase di Verifica di VIA o Screening
ai sensi della L. 32/2012 e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO

Cronoprogramma

Sede Legale:
Piazza Ellero, n°23
12084 Mondovì (CN)

Sede operativa:
C.so Santorre di Santarosa, n°59
12100 Cuneo (CN)

P.IVA: 03273680045

Recapiti:
Tel/Fax: 0171-60.30.59
e-mail: eta@eta-research.net
PEC: eta@pec.it
website: www.eta-research.net

Elaborato: R-07	Scala: ...	Codice progetto : TR 01

Data: Febbraio 2013	Professionista : Gossa Ing. Paolo Ordine degli Ing. della provincia di Cuneo A1964 Tel 348.89.62.431 E-mail: ing.paolo.gossa@gmail.comt

REV. N°	DATA	MODIFICA

RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

CRONOPROGRAMMA GENERALE (Centrale idroelettrica di Rovegno)

Programma cronologico delle varie fasi lavorative.

FASE	INTERFERENZE		DESCRIZIONE	DURATA (mesi)	MESI LAVORATIVI												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	coommenti
1	nessuna		TRACCIAMENTO CANTIERE	1													si prevede inizio lavori SETTEMBRE 2013
2	limitatamente area di cantiere		INSTALLAZIONE CANTIERE E RELATIVI SERVIZI	1													
3	nessuna		RICERCA SOTTOSERVIZI	1													
4	corsi d'acqua	OPERE DI DERIVAZIONE	SCAVI DI SBANCAMENTO IN TRINCEA	2													lavori da effeetuarsi nel minimo di portata
5	corsi d'acqua		OPERE IN CLS	2													lavori da effeetuarsi nel minimo di portata
6	corsi d'acqua		REALIZZAZIONE SCOGLIERE	2													lavori da effeetuarsi nel minimo di portata
7	corsi d'acqua		REINTERRI	3													lavori da effeetuarsi nel minimo di portata
8	corsi d'acqua		OPERE IN FERRO, GRIGLIE, CHIUSURE	1													lavori da effeetuarsi nel minimo di portata
9	terreni vegetati		FINITURE SUPERFICIALI E PIANTUMAZIONI	1													opere da realizzarsi in primavera
10	nessuna		COLLAUDO	1													
11	terreni vegeati	OPERE DI ADDUZIONE	SCAVI DI SBANCAMENTO IN TRINCEA	7													
12	terreni vegetati		POSA TUBAZIONE	7													
13	terreni vegetati		OPERE IN CLS	2													
14	corsi d'acqua		ATTRAVERSAMENTO IN SUB ALVEO	2													lavori da effeetuarsi nel minimo di portata
15	terreni vegetati		REINTERRI	8													
16	nessuna		OPERE IN FERRO, GRIGLIE, CHIUSURE	1													
17	terreni vegetati		FINITURE SUPERFICIALI E PIANTUMAZIONI	1													opere da realizzarsi in primavera
18	nessuna		COLLAUDO	1													
19	terreni vegeati	CENTRALE IDROELETTRICA	PULIZIA STRADA DI ACCESSO	1													
20	terreni vegetati		SCAVI DI SBANCAMENTO E SPLATEAMENTO	2													
21	nessuna		REALIZZAZIONE OPERE IN CLS PER FONDAZIONE	1													
22	nessuna		REALIZZAZIONI OPERE IN CLS IN ELEVAZIONE	2													
23	terreni vegetati		REALIZZAZIONE DEL CANALE DI SCARICO	1													
24	corsi d'acqua		REALIZZAZIONE SCOGLIERE	1													lavori da effeetuarsi nel minimo di portata
25	terreni vegetati		REINTERRI E RICOPRIMENTI IN TERRA	3													
26	nessuna		OPERE IN FERRO, GRIGLIE, CHIUSURE, SERRAMENTI	1													
27	terreni vegetati		FINITURE SUPERFICIALI E PIANTUMAZIONI	1													opere da realizzarsi in primavera
28	nessuna		COLLAUDO	1													
29	nessuna	OPERE ELETTRO MECCANICHE	INSTALLAZIONE PARATOIE E VALVOLE DI FLUSSO	1													
30	nessuna		INSTALLAZIONETURBINA E GENERATORE	3													
31	nessuna		INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI DI POTENZA	3													
32	nessuna		INSTALLAZIONE SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE	1													
33	nessuna		ALLACCIAMANTO ALLA RETE ENEL	1													
34	nessuna		ADEGUAMENTO E MODIFICHE IMPIANTI ENEL	3													
35	nessuna		COLLAUDO	1													
36	nessuna	POTENZIAMENTO LINEA ENEL	TRACCIAMENTO ASSE LINEA	1													
37	strada provinciale		SCAVO E REINTERRO	5													opere da realizzarsi in periodi a basso afflusso turistico
38	strada provinciale		POSA CAVO ELETTRICO	5													opere da realizzarsi in periodi a basso afflusso turistico
39	strada provinciale		RIPRISTINO DEL VERDE	1													opere da realizzarsi in periodi a basso afflusso turistico
40	nessuna		REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI	1													
41	nessuna		COLLAUDO	1													
42	nessuna		SMANTELLAMENTO CANTIERE E RIPRISTINI	1													
43	corsi d'acqua		MESSA IN FUNZIONE E COLLAUDO FINALE	1													fine lavori prevista per SETTEMBRE 2014

DURATA DEI LAVORI															
		(mesi*)	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		(giorni lavorativi)*	240	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	

* giorni lavorativi per mese: 20 gg/mese