CONVENZIONE ATTUATIVA 21 DICEMBRE 2012 E ADDENDUM (2014) SOTTOSCRITTI DA AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, COCIV, REGIONE LIGURIA E COMUNE DI GENOVA

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

PROGETTO DEFINITIVO DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICA NAVALE ALL'INTERNO DEL PORTO PETROLI DI GENOVA SESTRI PONENTE E DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA INCARICATO DA COCIV

MWH

COMMESSA	FASE	LOTTO	TIPO DOC.	PROGR.	REV.
4550237 6	D	0	R	009	B

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione Emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Prima Emissione	Polli	30/09/2014	Lo Turco	30/09/2014	Susani	30/09/2014
B	Recepimento Progetto di Risoluzione Oleodotti	Polli	05/12/2014	Lo Turco	05/12/2014	Susani	05/12/2014

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. S. Susani

VERIFICATO:

VALIDATO: AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

IL RUP	ASSISTENTI AL RUP
Dott. Ing. A. Pieracci	Dott. Geol. G Canepa Geom. I. Dellepiane Geom. G. Di Luca P.I. F. Piazza Dott. Ing. D. Sciutto Dott.Ing. M. Vaccari Dott. Ing. C. Vincenzi

Nome File: D_0_R009_Cronoprogramma

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**Progetto Esecutivo**	**130 g**	**lun 02/11/15**	**ven 29/04/16**
2	Progettazione (tempistiche da convenzione)	130 g	lun 02/11/15	ven 29/04/16
3	Caratterizzazione in situ Terreni di Scavo Lotto I e Materiali di Demolizione Lotto II	110 g	lun 02/11/15	ven 01/04/16
4	Procedimento di Approvazione Progetto Esecutivo (tempistiche da Convenzione)	65 g	lun 04/04/16	ven 01/07/16
5	Inizio Lavori (Tempistiche da Convenzione)	1 g?	lun 04/07/16	lun 04/07/16
6	Conferimento Materiale Proveniente dal 3° Valico (Tempistiche da Convenzione)	325 g	lun 01/07/17	ven 28/09/18
7	**Costruzione**	**960 g**	**lun 04/07/16**	**ven 06/03/20**
8	**Cantierizzazioni**	**960 g**	**lun 04/07/16**	**lun 06/03/20**
9	Cantieri Fase I	10 g	lun 04/07/16	ven 15/07/16
10	Aree Stoccaggio Fase I	20 g	lun 11/07/16	ven 05/08/16
11	Realizzazione Strada Provvisoria intorno a Futura Area di Cantiere Manufatto di Spinta	30 g	lun 09/01/17	ven 17/02/17
12	Cantieri Fase II	10 g	lun 09/01/17	ven 20/01/17
13	Cantieri Fase III	15 g	lun 20/02/17	ven 10/03/17
14	Aree di Stoccaggio Fase III	25 g	lun 20/02/17	ven 24/03/17
15	Ripristino Strada Originale su via Ronchi	20 g	lun 07/08/17	ven 01/09/17
16	Cantieri Fase IV	10 g	lun 07/08/17	ven 18/08/17
17	Aree di Stoccaggio Fase IV	25 g	lun 07/08/17	ven 08/09/17
18	Demob Cantiere	15 g	lun 17/02/20	ven 06/03/20
19	**Risoluzione Interferenza Oleodotti**	**175 g**	**lun 11/07/16**	**ven 10/03/17**
20	Microtunnelling ferroviario	85 g	lun 11/07/16	ven 04/11/16
21	Scavo a cielo aperto	60 g	lun 10/10/16	ven 30/12/16
22	Microtunnelling via Merano	85 g	lun 11/07/16	ven 04/11/16
23	Tie-in	50 g	lun 02/01/17	ven 10/03/17
24	**Lotto 1**	**316 g**	**lun 23/01/17**	**lun 09/04/18**
25	Foce	40 g	lun 04/09/17	lun 09/04/18
26	Ponte di via Ronchi	40 g	lun 12/06/17	ven 04/08/17
27	**Parco Ferroviario**	**235 g**	**lun 30/01/17**	**ven 22/12/17**
28	Spostamenti Attrezzature RFI - Fase I	30 g	lun 30/01/17	lun 13/03/17
29	Ponte Essen - Manufatto Spingitubo	65 g	lun 13/03/17	ven 09/06/17
30	Scatolare gettato in opera	55 g	lun 13/03/17	ven 04/08/17
31	Tratto a cielo aperto	30 g	lun 02/10/17	ven 10/11/17
32	Spostamenti Attrezzature RFI - Fase II	30 g	lun 13/11/17	ven 22/12/17
33	Ponte di via Bressanone	40 g	lun 07/08/17	ven 29/09/17
34	Area1 Fincantieri (Capannone Esistente)	35 g	lun 23/01/17	ven 10/03/17
35	Area2 Fincantieri (Parco Lamiere)	30 g	lun 13/11/17	ven 22/12/17
36	**Ponte di via Merano**	**220 g**	**lun 10/04/17**	**ven 09/02/18**
37	Risoluzione Sottoservizi (Fognatura, Telecom, Telefonici, Gas)	200 g	lun 10/04/17	ven 12/01/18
38	Consolidamenti a Nord di via Merano, Montaggio Ponte Cavi, Ponte Terna e Passerella Pedonale	30 g	lun 07/08/17	ven 15/09/17
39	Concio Sud	30 g	lun 18/09/17	ven 27/10/17
40	Concio Centrale	30 g	lun 30/10/17	ven 08/12/17
41	Concio Nord	25 g	lun 11/12/17	ven 12/01/18
42	Ripristino Pavimentazioni	20 g	lun 15/01/18	ven 09/02/18
43	Raccordo a Nord di via Merano	60 g	lun 15/01/18	ven 06/04/18
44	**Lotto 2**	**955 g**	**lun 04/07/16**	**ven 28/02/20**
45	Demolizioni e Rimozioni Aree a Ridosso della Cassa di Colmata	60 g	lun 01/08/16	ven 21/10/16
46	Regolarizzazioni/Spianamenti	40 g	lun 26/09/16	ven 18/11/16
47	Bonifica Ordigni Bellici	20 g	lun 04/07/16	ven 29/07/16
48	Scavo d'Imbasamento Cassoni	150 g	lun 01/08/16	ven 24/02/17
49	Imbasamento e Spianamento Cassoni in Pietrame	160 g	lun 29/08/16	ven 07/04/17
50	Cantierizzazioni - Genova Voltri	20 g	lun 04/07/16	ven 29/07/16
51	Costruzione Cassoni - Cantiere di Genova Voltri	315 g	lun 01/08/16	ven 13/10/17
52	Posa e Riempimento Cassoni - Porzione Sud Cassa	210 g	lun 12/09/16	ven 30/06/17
53	Realizzazione Rinfianchi Porzione Sud, Impianto per la gestione delle acque di sfioro e Argine di Parcellizzazione Cassa di Colmata	150 g	lun 14/11/16	ven 09/06/17
54	Posa Telo di Fondo - Porzione Sud Cassa	60 g	lun 12/06/17	ven 01/09/17
55	Riempimento - Porzione Sud Cassa	130 g	lun 04/09/17	ven 02/03/18
56	Precarica 1° Quarto Piazzale	160 g	lun 08/01/18	ven 17/08/18
57	Precarica 2° Quarto Piazzale	160 g	lun 19/03/18	ven 26/10/18
58	Posa e riempimento Cassoni - Porzione Nord Cassa	104 g	lun 09/10/17	ven 30/03/18
59	Realizzazione Rinfianchi Porzione Nord, Impianto per la gestione delle acque di sfioro	69 g	lun 04/12/17	ven 13/04/18
60	Posa Telo di Fondo - Porzione Nord Cassa	45 g	lun 09/04/18	ven 08/06/18
61	Riempimento Terra Porzione Cassa	40 g	lun 11/06/18	ven 03/08/18
62	Precarica Terza Porzione Cassa	160 g	lun 06/08/18	ven 15/03/19
63	Completamento Sovrastruttura in Calcestruzzo Cassoni	100 g	lun 18/03/19	ven 02/08/19
64	Riempimento Quarta Porzione Cassa	30 g	lun 18/03/19	ven 26/04/19
65	Precarica Quarta Porzione Cassa	160 g	lun 29/04/19	ven 06/12/19
66	Realizzazione Reti di Drenaggio Principali e Cavidotti	80 g	lun 14/10/19	ven 31/01/20
67	Stesa Sottofondazione Piazzale e Pavimentazioni	60 g	lun 09/12/19	ven 28/02/20
68	Installazione Arredi di Banchina	60 g	lun 05/08/19	ven 25/10/19
69	**Monitoraggi**	**1075 g**	**lun 04/07/16**	**ven 14/08/20**
70	Monitoraggio Cedimenti Cassa	500 g	lun 08/01/18	ven 06/12/19
71	Monitoraggio Ambientale	1075 g	lun 04/07/16	ven 14/08/20