REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI IMPERIA
Comune di Pieve di Teco



# CENTRALE IDROELETTRICA UBICATA SUL TORRENTE ARROSCIA NEL COMUNE DI PIEVE DI TECO (IM)

Richiesta di concessione a derivare corpo idrico superficiale a scopo idroelettrico

## PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto

# Cronoprogramma

Gruppo di progettazione


Dott. Ing. Paolo Gossa
Via Torre Allera n. 49
12100 Cuneo (CN)
tel 348 8962431
ing.paolo.gossa@gmail.com

Dott. Ing. Andrea Demaria
Via del Canale n. 28 bis
12100 Cuneo (CN)
tel 392 9216521
ing.andrea.demaria@gmail.com

Dott. Ing. Luca Macario
Via Combe n. 21
12013 Chiusa di Pesio (CN)
tel 388 9427082
lucamac81@gmail.com


Committente

**Enerclean s.r.l.**

Sede: Via Papa Giovanni XXIII n°162/2
17031 Albenga (SV)
P.IVA: 01676780099

Dati progetto

| CODICE LAVORO | FASE PROGETTO | TIPOLOG.DOCUMENTO | N.ELABORATO |
|---|---|---|---|
| 02-15 | DF | RC | R08 |

ELABORATO
**R.08**

| REVISIONE | DATA EMISSIONE | DESCRIZIONE | REDAZIONE | CONTROLLO | APPROVAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GENNAIO_2015 | PRIMA EMISSIONE | Dott. Ing. Demaria | Dott. Ing. Gossa | Dott. Ing. Macario |
| 02 | | | | | |

# CRONOPROGRAMMA GENERALE

Programma cronologico delle varie fasi lavorative.

| FASE | INTERFERENZE | | DESCRIZIONE | DURATA (mesi) | MESI LAVORATIVI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | coommenti |
| 1 | nessuna | | TRACCIAMENTO CANTIERE | 1 | | | | | | | | si prevede inizio lavori MAGGIO |
| 2 | limitatamente area di cantiere | | INSTALLAZIONE CANTIERE E RELATIVI SERVIZI | 1 | | | | | | | | |
| 3 | nessuna | | RICERCA SOTTOSERVIZI | 1 | | | | | | | | |
| 4 | corsi d'acqua | OPERE DI DERIVAZIONE | OPERE IN CLS | 3 | | | | | | | | lavori da effeetuarsi nel minimo di portata |
| 5 | corsi d'acqua | | REINTERRI | 1 | | | | | | | | lavori da effeetuarsi nel minimo di portata |
| 6 | corsi d'acqua | | OPERE IN FERRO, GRIGLIE, CHIUSURE | 1 | | | | | | | | lavori da effeetuarsi nel minimo di portata |
| 7 | corsi d'acqua | | COLLAUDO | 1 | | | | | | | | |
| 8 | terreni vegetati | CENTRALE IDROELETTRICA | SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO | 1 | | | | | | | | |
| 9 | corsi d'acq. terreni veg. | | SCAVI DI SBANCAMENTO | 2 | | | | | | | | |
| 10 | corsi d'acqua | | REALIZZAZIONE OPERE IN CLS PER FONDAZIONE | 1 | | | | | | | | lavori da effeetuarsi nel minimo di portata |
| 11 | corsi d'acqua | | REALIZZAZIONI OPERE IN CLS IN ELEVAZIONE | 2 | | | | | | | | lavori da effeetuarsi nel minimo di portata |
| 12 | corsi d'acqua | | REALIZZAZIONE DEL CANALE DI SCARICO | 2 | | | | | | | | lavori da effeetuarsi nel minimo di portata |
| 13 | corsi d'acqua | | REINTERRI E RICOPRIMENTI IN TERRA | 3 | | | | | | | | lavori da effeetuarsi nel minimo di portata |
| 14 | corsi d'acqua | | OPERE IN FERRO, GRIGLIE | 1 | | | | | | | | lavori da effeetuarsi nel minimo di portata |
| 15 | terreni vegetati | | FINITURE SUPERFICIALI E PIANTUMAZIONI | 2 | | | | | | | | opere da realizzarsi in autunno |
| 16 | nessuna | | COLLAUDO | 1 | | | | | | | | |
| 17 | corsi d'acqua | OPERE ELETTRO MECCANICHE | INSTALLAZIONE PARATOIE | 1 | | | | | | | | |
| 18 | nessuna | | INSTALLAZIONETURBINE E GENERATORI | 2 | | | | | | | | |
| 19 | nessuna | | INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI DI POTENZA | 2 | | | | | | | | |
| 20 | nessuna | | INSTALLAZIONE SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE | 2 | | | | | | | | |
| 21 | nessuna | | ALLACCIAMANTO ALLA RETE ENEL | 1 | | | | | | | | |
| 22 | nessuna | | COLLAUDO | 1 | | | | | | | | |
| 23 | nessuna | LINEA ENEL | TRACCIAMENTO ASSE LINEA | 1 | | | | | | | | |
| 24 | terreni vegetati | | SCAVO E REINTERRO | 3 | | | | | | | | |
| 25 | terreni vegetati | | POSA CAVO ELETTRICO | 3 | | | | | | | | |
| 26 | nessuna | | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI | 1 | | | | | | | | |
| 27 | nessuna | | COLLAUDO | 1 | | | | | | | | |
| 28 | nessuna | | SMANTELLAMENTO CANTIERE E RIPRISTINI | 1 | | | | | | | | |
| 29 | nessuna | | MESSA IN FUNZIONE E COLLAUDO FINALE | 1 | | | | | | | | fine lavori prevista per NOVEMBRE |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DURATA DEI LAVORI | | (mesi*) | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | (giorni lavorativi)* | 140 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |

* giorni lavorativi per mese: 20 gg/mese