REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI IMPERIA
Comune di Vessalico



CENTRALE IDROELETTRICA UBICATA SUL TORRENTE ARROSCIA NEL COMUNE DI VESSALICO (IM)

Richiesta di concessione a derivare corpo idrico superficiale a scopo idroelettrico

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto

Cronoprogramma

Gruppo di progettazione

Dott. Ing. Paolo Gossa
Via Torre Allera n. 49
12100 Cuneo (CN)
tel 348 8962431
ing.paolo.gossa@gmail.com

Dott. Ing. Andrea Demaria
Via del Canale n. 28 bis
12100 Cuneo (CN)
tel 392 9216521
ing.andrea.demaria@gmail.com

Dott. Ing. Luca Macario
Via Combe n. 21
12013 Chiusa di Pesio (CN)
tel 388 9427082
lucamac81@gmail.com

Committente

Enerclean s.r.l.

Sede: Via Papa Giovanni XXIII n°162/2
17031 Albenga (SV)
P.IVA: 01676780099

Dati progetto

CODICE LAVORO	FASE PROGETTO	TIPOLOG.DOCUMENTO	N.ELABORATO
_____	DF	RC	R08

ELABORATO
R.08

REVISIONE	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
01	DICEMBRE_2014	PRIMA EMISSIONE	Dott. Ing. Demaria	Dott. Ing. Gossa	Dott. Ing. Macario
02					

CRONOPROGRAMMA GENERALE

Programma cronologico delle varie fasi lavorative.

FASE	INTERFERENZE		DESCRIZIONE	DURATA (mesi)	MESI LAVORATIVI							
					1	2	3	4	5	6	7	coommenti
1	nessuna		TRACCIAMENTO CANTIERE	1								si prevede inizio lavori MAGGIO
2	limitatamente area di cantiere		INSTALLAZIONE CANTIERE E RELATIVI SERVIZI	1								
3	nessuna		RICERCA SOTTOSERVIZI	1								
4	corsi d'acqua	OPERE DI DERIVAZIONE	OPERE IN CLS	3								lavori da effeetuarsi nel minimo di portata
5	corsi d'acqua		REINTERRI	1								lavori da effeetuarsi nel minimo di portata
6	corsi d'acqua		OPERE IN FERRO, GRIGLIE, CHIUSURE	1								lavori da effeetuarsi nel minimo di portata
7	corsi d'acqua		COLLAUDO	1								
8	terreni vegetati	CENTRALE IDROELETTRICA	SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO	1								
9	corsi d'acq. terreni veg.		SCAVI DI SBANCAMENTO	2								
10	corsi d'acqua		REALIZZAZIONE OPERE IN CLS PER FONDAZIONE	1								lavori da effeetuarsi nel minimo di portata
11	corsi d'acqua		REALIZZAZIONI OPERE IN CLS IN ELEVAZIONE	2								lavori da effeetuarsi nel minimo di portata
12	corsi d'acqua		REALIZZAZIONE DEL CANALE DI SCARICO	2								lavori da effeetuarsi nel minimo di portata
13	corsi d'acqua		REINTERRI E RICOPRIMENTI IN TERRA	3								lavori da effeetuarsi nel minimo di portata
14	corsi d'acqua		OPERE IN FERRO, GRIGLIE	1								lavori da effeetuarsi nel minimo di portata
15	terreni vegetati		FINITURE SUPERFICIALI E PIANTUMAZIONI	2								opere da realizzarsi in autunno
16	nessuna		COLLAUDO	1								
17	corsi d'acqua	OPERE ELETTRO MECCANICHE	INSTALLAZIONE PARATOIE	1								
18	nessuna		INSTALLAZIONETURBINE E GENERATORI	2								
19	nessuna		INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI DI POTENZA	2								
20	nessuna		INSTALLAZIONE SISTEMI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE	2								
21	nessuna		ALLACCIAMANTO ALLA RETE ENEL	1								
22	nessuna		COLLAUDO	1								
23	nessuna	LINEA ENEL	TRACCIAMENTO ASSE LINEA	1								
24	terreni vegetati		SCAVO E REINTERRO	3								
25	terreni vegetati		POSA CAVO ELETTRICO	3								
26	nessuna		REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI	1								
27	nessuna		COLLAUDO	1								
28	nessuna		SMANTELLAMENTO CANTIERE E RIPRISTINI	1								
29	nessuna		MESSA IN FUNZIONE E COLLAUDO FINALE	1								fine lavori prevista per NOVEMBRE

DURATA DEI LAVORI		(mesi*)	7	1	2	3	4	5	6	7
		(giorni lavorativi)*	140	20	40	60	80	100	120	140

* giorni lavorativi per mese: 20 gg/mese