ADI Ardesia Dondero Italia s.n.c. Via Villa di Cornia, 123/5 16047 Moconesi (GE)	BDL s.n.c. Via Costa 16047 Moconesi (GE)

COMUNE DI MOCONESI (CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA)

PIANO DI COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DA ATTUARE NELLA ZONA DI CONFINE TRA LE STRUTTURE DI DEPOSITO "GALLERIA" E "CACCIATA SECONDARIA"

Moconesi, lì 08/08/2016

PREMESSE

Le strutture di deposito denominate “Galleria” e “Cacciata secondaria”, site nel Comune di Moconesi (GE), sono gestite rispettivamente dalla ditta ADI Ardesia Dondero Italia s.n.c., con sede in Moconesi (GE) Via Villa di Cornia 123/5, e dalla ditta BDL s.n.c., con sede in Moconesi (GE) in Via Costa.

I due complessi di discarica sono adiacenti, si sviluppano lungo la sponda destra del Torrente Cornia e sono attualmente oggetto di due pratiche separate presso il SUAP del Comune di Moconesi. Il complesso estrattivo “Galleria”, che comprende l'omonima struttura di deposito, è infatti oggetto di rinnovo dell'autorizzazione di esercizio dell'attività estrattiva mentre la discarica “Cacciata secondaria” è stata accorpata nel progetto di sistemazione del complesso estrattivo denominato "Nuova Scaggia".

Nei rispettivi iter approvativi, i vari enti pubblici hanno richiesto uno studio congiunto delle sistemazioni previste nelle zone di contatto tra le due strutture di deposito di materiale ardesiaco.

SISTEMAZIONE FINALE NELLA ZONA DI CONFINE TRA LE DUE STRUTTURE DI DISCARICA

Il confine tra i due complessi di discarica si trova, nella zona più a monte, sul ciglio del piazzale della ditta ADI snc; il piazzale della ditta BDL snc è posto immediatamente a valle ad una quota inferiore e la scarpata che si viene così a creare, posta all'interno della struttura di deposito “Cacciata secondaria”, presenta una pendenza di massima di 36° rispetto all'orizzontale (cfr. tavola di coordinamento allegata fuori testo).

Procedendo verso valle in confine si snoda all'interno della scarpata principale, sostenuta dalla scogliera in blocchi di ardesia che si sviluppa lungo la sponda destra del Torrente Cornia.

La ditta ADI snc si farà carico degli interventi di ripristino ambientale della scarpata posta tra i due piazzali, intervenendo quindi all'interno del complesso di discarica della ditta BDL snc. Tale scarpata non è stata interessata da movimentazione di detriti ardesiaci da molto tempo e pertanto già oggi presenta una vegetazione spontanea su buona parte del suo sviluppo; la ditta ADI snc provvederà a sistemare le zone non ancora inerbite attraverso la stesura di terreno vegetale e la piantumazione di essenze naturali. La manutenzione di questa scarpata resterà a carico della ditta ADI snc.

La ditta BDL snc provvederà alla corretta regimazione delle acque superficiali alla base della scarpata di cui sopra attraverso la realizzazione di una canaletta di raccolta che intercetterà le precipitazioni che interessano il corpo discarica e le convoglierà sino al Torrente Cornia. La manutenzione di tale canale di raccolta è a carico della ditta BDL snc.

Per quanto concerne la scarpata principale, ciascuna delle due ditte provvederà per proprio conto ad effettuare gli interventi finali individuati all'interno dei rispettivi piani di coltivazione, intervenendo nella sole zone di competenza.

Moconesi, lì 08/08/2016

la ditta ADI s.n.c

la ditta BDL s.n.c.