CONVENZIONE QUADRO TRA INFRASTRUTTURE, RECUPERO, ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE – IRE S.P.A. E REGIONE LIGURIA PER LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI DI INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI INTERESSE REGIONALE

Attività:

TORRENTE STURLA: SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO COMPRESO FRA IL VIADOTTO DI CORSO EUROPA ED IL PONTE DI VIA DELLE CASETTE

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo:

CRONOPROGRAMMA

Doc. n: I0030\ESE\DEF\TEC\R105

Timbro e firma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Dott. Ing. SIMONA BRUN n. 9104A

Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione
1	24/02/17	-	-	AR	FB	SB	Per Emissione
2	10/05/17	-	-	AR	FB	SB	Per Emissione

	ATTIVITA'	TEMPISTICA STIMATA
ALLESTIMENTO CANTIERE		
1	Preparazione campo base di cantiere e realizzazione piste di accesso in alveo	15 G
RISOLUZIONE INTERFERENZE SOTTOSERVIZI		
2	Bypass temporanei rete nera esistente sponda sx sez. 8-4	15 G
3	Posa in bianco della rete nera sez.13-8 sx	15 G
4	Nuovo collettore al piede dell'argine sez. 8-4 sx	20 G
5	Spostamento della rete MT Enel sul nuovo ponte	5 G
6	Provvisori dei sottoservizi su via delle Casette	5 G
7	Posa dei sottoservizi definitivi su via delle Casette e collegamento alle reti esistenti	5 G
SISTEMAZIONE ALVEO		
8	Argini in micropali sponda sx sez. 5-4 e 7-7,5 e dx sez.7-6	40 G
9	Demolizione fabbricati	10 G
10	Risagomatura alveo sez. 4-9	15 G
11	Argini con muro a mensola sponda dx sez.4-7,5 e sponda sx sez. 5-7 e 7.5-9	30 G
12	Sovralzo argini esistenti sez.4	10 G
13	Risagomatura alveo sez. 9-13	15 G
14	Argine a scogliera sponda sx sez. 10.5-13	20 G
PONTE PROVVISORIO		
15	Spalla in micropali sponda dx	5 G
16	Montaggio, noleggio e smontaggio ponte	180 G
NUOVO PONTE		
17	Spalle in micropali sponda sx sez. 9.31-10.5 e sponda dx 9.31-9.32	30 G
18	Varo dell'impalcato e finiture	10 G
ADEGUAMENTO VIABILITA' E AREE ADIACENTI		
19	Paratie di micropali e solette in c.a. propedeutiche alla realizzazione dell'imbocco del deviatore del rio Chiappeto su via delle Casette	50 G
20	Raccordi provvisori tra il nuovo ponte e gli accessi alle aree della caserma da ambo i lati del torrente e rifacimento muri di cinta	50 G
21	Adeguamento delle quote delle aree interne alla caserma da ambo i lati del torrente e realizzazione nuovi accessi	20 G
22	Demolizione ponte esistente	5 G
23	Argini in micropali sponda dx e sx sez. 9-9.31	5 G
24	Raccordi definitivi della viabilità, con rialzo dei pozzetti esistenti e collegamento rete fognaria in sponda dx	15 G
CHIUSURA CANTIERE		
25	Rimozione aree di cantiere e ripristini finali	20 G
	TOTALE	**330 gg**

