TORRENTE BEVERA

Tubazione interrata per convogliamento acque di ruscellamento all'impianto di lavaggio degli inerti

Limite rilievo zona impianti

Limite rilievo zona impianti

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE AREE OGGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

STATO INTERMEDIO

FASE A2

Scala 1 : 1000

ZONE DI RECUPERO AMBIENTALI

- gradoni di cava
- Riempimento
- piste , viabilità di servizio

PROCEDURE DI RECUPERO AMBIENTALE

Sui gradoni:
stendere 1,0 - 0,80 m di terreno vegetale

Sulle piste, viabilità di servizio:
stendere 0,50 m di terreno vegetale
nei punti di maggiore pendenza ed in prossimità dei tornanti porre in opera gratticciate con ramaglia secca in parte interrata con adeguate protezione in pietrame

Sul rilevato:
stendere 1,0 - 0,8 m di terreno vegetale

RINVERDIMENTO

Sulla superficie preparata si semineranno specie erbacee (40/50 kg/ha) e si metteranno a dimora specie arbustive di 2-3 anni con pane di terra; l'impianto di specie arboree in fitocella di 2-4 anni avverrà con sesto d'impianto non superiore a 3x3 m.

Specie erbacee:
Brachypodium rupestre
Dactylis glomerata
Taraxacuum officinale
Centranthus ruber

Specie arbustive:
Erica arborea
Spartium junceum
Coriaria myrtifolia
Cistus alcidus
Thymus vulgaris

Specie arboree:
Quercus pubescens
Quercus ilex
Fraxinus ornus
Pinus pinaster

STUDIO ASSOCIATO DI
INGEGNERIA, GEOLOGIA E ARCHITETTURA
Via Cavour n.30 - 17051 - Andora (SV) tel/fax: 0182684363 e-mail:stingeo2@tiscali.it

COMUNE DI VENTIMIGLIA

PROVINCIA DI IMPERIA

CAVA BERGAMASCA 15 IM

PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO DI COLTIVAZIONE
APPROVATO CON DGR 2680/2006
AI SENSI DELL'art. 28 comma 1 bis DELLA L.R. 5 APRILE 2012 n° 12 e s.m.i.

COMPRENSIVO DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO IDRAULICO ALLA DGR 901 del 07.08.2015
SUAP Ventimiglia rif pratica 00224540161-01082016-1439 prot 0002216 del 5 agosto 2016

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA
1		OTTOBRE 2018

Committente: SOC. FRAT.LLI CARMINATI S.P.A.

Oggetto: PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE AREE OGGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE
Stato intermedio

FASE A2

TAVOLA N. d.19

DATA: Luglio 2018

SCALA: 1:500

I TECNICI:
Ing. MAURO MARCHIANO
Geol. VITTORIO VEZZARO