arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0020198.17-07-2023.h.12:29

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Spett.le Regione Liguria
Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
via.certificata@cert.regione.liguria.it

Settore Attività Estrattive
protocollo@pec.regione.liguria.it

***Oggetto*: Accertamenti presso il sito estrattivo di Morghetta Carpenosa in località Aigovo del Comune di Molini di Triora (IM) gestito dalla società F.lli Carminati SpA - Cava Bergamasca. Trasmissione documentazione relativa al decreto del dirigente n. 2193 del 03.04.2020 di chiusura del procedimento di non assoggettabilità a VIA con prescrizioni.**

Con la presente si comunica che personale di questo settore ha effettuato un controllo ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 12/2012 nell'impianto in oggetto in data 22.05.2023, congiuntamente a personale dei Carabinieri Forestali.

Nel corso del sopralluogo ispettivo (di cui si allega il verbale) sono state verificate anche le prescrizioni di cui al decreto citato in oggetto. Gli accertamenti sono stati completati con la successiva acquisizione di documentazione via pec.

Di seguito si riporta schematicamente il riferimento alla documentazione acquisita nell'ambito delle attività di cui sopra e pertinente per la verifica di ottemperanza delle singole prescrizioni:

Prescrizione	Documento di riferimento
A. La progettazione definitiva dovrà farsi carico di prevedere l'ubicazione dell'officina al di fuori della fascia di inedificabilità assoluta nel rispetto del R.R. n. 3/2011	Verbale di sopralluogo e nota assunta a prot. Arpal n. 14940 del 25.05.2023. Il capannone è posto a oltre 10 m dall'argine del rio Morghetta.
B. Le piantumazioni indicate in tavola 7 sostitutiva della corrispondente tavola originaria devono essere poste a 4 metri dal limite arginale ai sensi della normativa vigente	Nota assunta a prot. Arpal n. 14940 del 25.05.2023. Prescrizione dichiarata dalla ditta come integrata nel progetto autorizzato ma non ancora realizzata in quanto attinente ad una fase successiva della lavorazione.
C. L'eventuale materiale abbancato nell'area tra il rio Morghetta e il rilevato previsto dovrà essere posto oltre la fascia di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art.5 R.R. n. 3/2011	Nota assunta a prot. Arpal n. 14940 del 25.05.2023. Prescrizione dichiarata dalla ditta come integrata nel progetto autorizzato ma non ancora realizzata in quanto attinente ad una fase successiva della lavorazione.
D. La coltivazione deve procedere dall'alto verso il basso completando progressivamente i gradoni scavati mediante le operazioni di ripristino ambientale previste	La coltivazione procede dall'alto verso il basso ed attualmente si svolge ancora nella parte sommitale della cava.
E. Per la riqualificazione ambientale, che dovrà essere eseguita secondo quanto indicato nella relazione agronomica allegata al progetto con articolare riferimento all'utilizzo di uno spessore di circa 80 cm di terreno vegetale […]	Nota assunta a prot. Arpal n. 14940 del 25.05.2023. La prescrizione non è applicabile considerata la fase di lavorazione in essere.
F. Si deve procedere con un'analisi delle specie	Nota assunta a prot. Arpal n. 14940 del

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico

U.O. Controlli e Pareri Ambientali – Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Indirizzo Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 6437437
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
IQNet
aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot. 2023.1019486
del 17/07/2023

vegetali, animali e degli habitat presenti lungo il corso d'acqua oggetto di deviazione del percorso, dando evidenza degli elementi critici derivanti dalle opere di messa in sicurezza idraulica nonché della presenza di specie alloctone e della funzionalità del corridoio ecologico per specie di ambienti acquatici e, qualora necessario, si devono conseguentemente, proporre gli interventi tesi a superare le pressioni presenti e ad evitare le minacce potenziali, che devono essere valutati dal Settore regionale competente per la biodiversità prima della loro realizzazione	25.05.2023 e successiva nota assunta a prot. Arpal n. 14974 del 25.05.2023 con cui la ditta ha effettivamente trasmesso l'offerta datata 23.05.2023 per la realizzazione dei monitoraggi con sottoscrizione per accettazione. L'analisi prevista dalla prescrizione deve quindi essere ancora realizzata.
G. Al termine degli interventi il proponente deve effettuare un monitoraggio di pari intensità nell'anno successivo e uno a distanza di tre anni, al fine di verificare l'efficacia di quanto realizzato e comunicare l'esito alla Regione entro l'anno	Nota assunta a prot. Arpal n. 14940 del 25.05.2023. Prescrizioni non applicabili alla fase di lavorazione in essere.
H. Devono essere risarcite tempestivamente, e comunque monitorate per almeno due anni, le piantumazioni via via effettuate per garantire l'effettiva riuscita della riqualificazione ambientale	
I. In assenza di ulteriori approfondimenti idrogeologici, la riqualificazione della cava deve avvenire mediante il conferimento di terre e rocce da scavo conformi alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;	Nel verbale la Parte ha dichiarato che non veniva accolto materiale dall'esterno per la realizzazione degli abbancamenti, mentre nella nota assunta a prot. Arpal n. 14940 del 25.05.2023 ha riportato che riceve terre e rocce da scavo come sottoprodotti in colonna A. Sono stati richiesti chiarimenti (anche a seguito di accertamenti sulla documentazione relativa alle dichiarazioni di cui al DPR 120/2017 presenti agli atti Arpal) e la Parte ha riscontrato confermando l'utilizzo di terre e rocce da scavo in colonna A (nota assunta a prot. Arpal n. 17220 del 16.06.2023).
J. Deve essere eseguito trimestralmente il test di cessione su campioni di fanghi derivanti dall'impianto chiarificazione acque	Con nota assunta a prot. Arpal n. 14940 del 25.05.2023 la ditta ha trasmesso alcune analisi ed un verbale di campionamento incompleto. I certificati analitici si riferiscono alla classificazione dei fanghi come rifiuto e non ad un test di cessione. Con nota assunta a prot. Arpal n. 17220 del 16.06.2023 la ditta ha dichiarato che nel prosieguo eseguirà le analisi secondo quanto prescritto.

Per completezza, si rappresenta che con nota 16518 del 09.06.2023 sono stati richiesti anche chiarimenti in merito alla realizzazione di un piezometro ed al relativo monitoraggio delle acque sotterranee che erano menzionati nell'istruttoria regionale relativa al procedimento ma non erano presenti come prescrizione nel dispositivo dell'atto.

La Parte ha risposto (prot. Arpal n. 17220 del 16.06.2023) che il piezometro era stato realizzato ma risultava secco, proponendo di attivare il monitoraggio campionando il deflusso ipogeo captato attraverso i dreni installati alla base del rilevato realizzato nella parte di valle del piazzale di cava. Considerato che nel sito la scrivente Agenzia dovrà effettuare ulteriori accertamenti, ci si riserva di approfondire tale proposta in sede di un successivo sopralluogo.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero rendersi necessari, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Responsabile del Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
D.ssa Serena Clara Recagno

Firmato digitalmente da
Serena Clara Recagno
O = ARPAL
C = IT

Allegati:

1. verbale di ispezione del 22.05.2023;
2. prot. assunta a prot. Arpal n. 14940 del 25.05.2023
3. nota assunta a prot. Arpal n. 14974 del 25.05.2023
4. nota Arpal prot. n. 16518 del 09.06.2023
5. nota assunta a prot. Arpal n. 17220 del 16.06.2023.

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico

U.O. Controlli e Pareri Ambientali – Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Indirizzo Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 6437437
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001