COMUNE DI GENOVA

CONVENZIONE TRA COMUNE DI GENOVA E SOCIETA' INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA LIGURE I.R.E. S.P.A. PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO RUSCAROLO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CAMPO SPORTIVO DI BORZOLI E L'ATTRAVERSAMENTO DI VIA GIOTTO" E ATTIVITA' ACCESSORIE

Attività:

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO RUSCAROLO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CAMPO SPORTIVO DI BORZOLI E L'ATTRAVERSAMENTO DI VIA GIOTTO

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo:

CRONOPROGRAMMA

Doc. n: I0055\ESE\DEF\GNR\R006

Timbro e firma

Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione
1	24/05/2016	-	2	LP	MI	SB	Per Emissione

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A.
Sede Legale Via Peschiera 16, 16122 Genova
info@ireliguria.it irespa@legalmail.it www.ireliguria.it
Capitale Sociale € 372.972,00 Codice fiscale e Partita IVA 02264880994
Registro Imprese Genova R.E.A. n. 473022
Soggetta alla direzione ed al coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE
SANITA' RECUPERO RIQUALIFICAZIONE
Via XX Settembre 41, 16121 Genova
tel. +39 0105488834 fax +39 0105700490
infrastrutture@ireliguria.it

	Nome	Durata
45	Fase 0 - Allestimento area di cantiere fissa	0 giorni
2	Demolizione del fabbricato Edilbit	30 giorni
3	Allestimento area e baracche di cantiere	7 giorni
4	Realizzazione della pista definitiva di accesso in alveo	45 giorni
5	Tronco 1 - Rifacimento copertura Minoletti-Borzoli	0 giorni
6	Fase A - Rifacimento tratto di copertura di monte di p.za Minoletti	135 giorni
7	Fase B - Rifacimento tratto di copertura di valle di p.za Minoletti	135 giorni
8	Fase C - Demolizione tratto di copertura a valle di via Borzoli	45 giorni
9	Tronco 2 - Rifacimento ponte traversa e demolizione copertura Berta	0 giorni
10	Fase A - Rifacimento ponte traversa di via Borzoli	135 giorni
11	Fase B - Demolizione copertura Berta	45 giorni
12	Fase C - Innalzamento parapetti sponde	45 giorni
13	Tronco 3 - Risagomatura alveo nel tratto tra fabbricati	0 giorni
14	Fase A - Demolizione preliminare edifici	45 giorni
15	Fase B - Rifacimento passo Ruscarolo	90 giorni
16	Fase C - Realizzazione nuove sponde	0 giorni
17	Fase C1 - Tratto Edilbit - lemma	40 giorni
18	Fase C2 - Tratto Plastimetal - Cirigliano - Massobrio	35 giorni
19	Fase C3 - Tratto Murru - RM - Massobrio	35 giorni
20	Fase C4 - Tratto Tobi	40 giorni
21	Tronco 4 - Risagomatura alveo nel tratto adiacente a via Borzoli	0 giorni
22	Fase A - Tratto ponte Grimaldi - ponte Phe Thermal	0 giorni
23	Fase A1 - Apertura varco interpoderale e demolizione fabbricato Tobi	10 giorni
24	Fase A2 - Demolizione ponte Grimaldi e ricostruzione metà ponte	60 giorni
25	Fase A3 - Ricotruzione ponte Tobi e nuova sponda sinistra	60 giorni
26	Fase A4 - Nuova sponda destra	60 giorni
27	Fase B - Tratto ponte Phe Thermal - ponte via Borzoli	0 giorni
28	Fase B1 - Ricostruzione metà ponte Phe Thermal	60 giorni
29	Fase B2 - Ricostruzione metà ponte e nuove sponde	120 giorni
30	Fase B3 - Ricostruzione ponte Alba	60 giorni
31	Fase B4 - Nuove sponde	60 giorni
32	Fase C - Ponte via Borzoli	0 giorni
33	Fase C1 - Costruzione primo terzo di ponte	60 giorni
34	Fase C2 - Ricostruzione del secondo terzo di ponte	60 giorni
35	Fase C3 - Ricostruzione del terzo terzo di ponte	60 giorni
36	Fase C4 - Finiture ponte	30 giorni
37	Tronco 5 - Risagomatura alveo nel tratto indipendente da via Borzoli	0 giorni
38	Fase A - Nuovo muro sponda sinistra	60 giorni
39	Fase B - Ponte centro Ponente	0 giorni
40	Fase B1 - Rifacimento metà ponte di valle	60 giorni
41	Fase B2 - Rifacimento metà ponte di monte	60 giorni
42	Fase B3 - Finiture ponte	15 giorni
43	Fase C - Marciapiede via Borzoli	30 giorni
44	Smantellamento cantiere e ripristino aree	15 giorni
45	Fine lavori	0 giorni











