A G E N Z I A D E L D E M A N I O

DIREZIONE REGIONALE LIGURIA

SERVIZI TECNICI

SPOTORNO
TERRAPIENO IN LOCALITA' SERRA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRAPIENO EX DISCARICA SITA NEL COMUNE DI SPOTORNO, LOC. SERRA (SV), IDENTIFICATA AL C.T. DEL COMUNE DI SPOTORNO, AL FOGLIO 10, PART. 1441/PARTE



PROGETTO DEFINITIVO

Rev. 27 dicembre 2019

El. F

27/09/2019

CRONOPROGRAMMA

Committente: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria

Dirigente: dott. Mario Parlagreco

Responsabile del Procedimento: arch. Riccardo Blanco

RTP: Ing. Paolo GAGGERO - Geol. Alberto DRESSINO - Ing. [illegible]SSI

BLANCO RICCA
2020.01.14 10:48:06
CN=BLANCO RICCARDO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANI
2.5.4.12=Non Definito
RSA/2048 bits

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
PAOLO GAGGERO
INGEGNERE
N° 463

Elaborato F

CRONOPROGRAMMA

Rev. 27 dicembre 2019

RTP		
Dott. Ing. PAOLO GAGGERO Via Pia 130 r – 17100 Savona **ing.gaggero@libero.it** **paolo.gaggero21@ingpec.eu**	*Dott. Geol. ALBERTO DRESSINO* Vico Ferri 1 – 17024 Finale Ligure albertodressino@tin.it albertodressino@comune.pec.it	*Dott. Ing LUCA ROSSI* Via Bertolotti 79/B – 17014 Cairo M.tte luca87.rossi@hotmail.com luca87.rossi@ingpec.eu

	GIORNI													
LAVORAZIONE	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Apprestamento area di cantiere														
Movimento terra (scavi, risagomatura scarpate, riempimenti, etc…)														
FPO geotessuto														
Salpamenti e riposizionamenti														
FPO tout venant e massi di III° categoria														
Sicurezza														

Nota: il presente cronoprogramma tiene conto di un 15% di giornate con clima meteomarino avverso.

RTP		
Dott. Ing. PAOLO GAGGERO Via Pia 130 r – 17100 Savona **ing.gaggero@libero.it** **paolo.gaggero21@ingpec.eu**	*Dott. Geol. ALBERTO DRESSINO* Vico Ferri 1 – 17024 Finale Ligure albertodressino@tin.it albertodressino@comune.pec.it	Dott. Ing LUCA ROSSI Via Bertolotti 79/B – 17014 Cairo M.tte luca87.rossi@hotmail.com luca87.rossi@ingpec.eu

Le lavorazioni a progetto prevedono le seguenti modalità operative:

1) Predisposizione di efficace recinzione di cantiere atta a delimitare le aree oggetto di lavorazione;
2) Posizionamento baracca di cantiere, servizi igienici, salvagenti con sagola da 30 ml a copertura del perimetro verso mare, delimitazione area carico-scarico materiali e area raccolta rifiuti;
3) Scavo di sbancamento del terrapieno e contestuale versamento del materiale oltre al fronte EST, per avanzamento del terrapieno verso mare fino al raggiungimento del limite a progetto e compattazione dello stesso, operazione comprensiva di sagomatura della scarpata con pendenza come da progetto (3/2);
4) Scavo a sezione ristretta, sotto il l.m.m., per creazione di trincea atta all'accoglimento del ringrosso al piede della scarpata; il materiale ivi scavato è da depositare sul fronte lato mare dello scavo, a creazione di una zona tranquilla entro cui lavorare;
5) Posa di geotessuto, eventualmente appesantito, mediante ausilio di escavatore e mano d'opera da terra a completo ricoprimento e contenimento del materiale di riporto del terrapieno, come individuato nelle tavole progettuali;
6) Posa di tout venant, a formazione di scanno di imbasamento;
7) Salpamento di elementi lapidei di categoria preesistenti di rimpetto al terrapieno, lato mare;
8) Approvvigionamento di massi di III° categoria caratterizzati da un tonnellaggio almeno pari a 6.61 ton, per creazione scarpata a progetto;
9) Ripetizione sistematica delle operazioni descritte ai progressivi n° 5-6-7-8, per altezze finite e compiute di circa 1 ml (da valutare all'atto esecutivo d'intesa con la D.L.) .
10) Finitura superficiale delle aree calpestabili, mediante compattazione meccanica.