CONVENZIONE TRA AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE ED INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA – AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.p.A. PER ATTIVITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER GLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELL' "EMERGENZA SAVONA" ALL'INTERNO DEL BACINO PORTUALE DI SAVONA

Attività:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TERRAPIENO MARGONARA
AD ALBISSOLA MARINA (SV)

Oggetto:

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo:

CRONOPROGRAMMA

Doc. n: I0101\ESE\ESE\GNR\R011

Timbro e firma



Rel. n.

G11

Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione
1	30/10/20	-	-	AR	FB	SB	Per Emissione

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A.
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.
Capitale Sociale € 1.526.691,00 i.v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc,.e P IVA 02264880994
info@ireliguria.it irespa@legalmail.it www.ireliguria.it

Sede Legale: Via Peschiera 16, 16122 Genova
Uffici Genova: Via XX Settembre 41
Uffici Savona: Via A.Magliotto 2, Campus Universitario Pal. Locatelli

DIVISIONE SANITÀ, TUTELA DEL TERRITORIO E PROGRAMMI DI INTERESSE STRATEGICO
tel. +39 0108403252
infrastrutture@ireliguria.it

	ATTIVITA'	TEMPI STIMATI
Avvio cantiere		
1	Allestimento aree di cantiere fi	2 gg
2	Pulizia arenile e decespugliamento scarpata	7 gg
Sezioni 4-7		
3	Scavi per riprofilatura versante e fondazione scogliera	14 gg
4	Posa geotessile	17 gg
5	Realizzazione scogliera	17 gg
6	Regolarizzazione scarpata	3 gg
Sezioni 7-10		
7	Scavi per riprofilatura versante e fondazione scogliera	14 gg
8	Posa geotessile	17 gg
9	Realizzazione scogliera	17 gg
10	Regolarizzazione scarpata	7 gg
Sezioni 1-4		
11	Riempimenti per riprofilatura versante e arenile	40 gg
12	Posa geotessile	17 gg
13	Realizzazione scogliera	17 gg
14	Regolarizzazione scarpata	3 gg
Sistemazione scarpata e finiture		
15	Posa biorete in fibra di cocco	3 gg
16	Piantumazioni	7 gg
17	Posa in opera parapetto e canaletta di scolo	7 gg
18	Smantellamento aree di cantiere	6 gg
	TOTALE GIORNI DI LAVORAZIONE	**95 gg**

