Comune di Sant'Olcese Prot. n. 0001725 del 11-02-2021 partenza Cat. 10 Cl. 4

Committente:

Regione Liguria
COMUNE DI SANT'OLCESE
CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Oggetto:

Lavori di risagomatura del Torrente Sardorella in loc. Vallombrosa a monte della briglia selettiva e consolidamento spondale di alcuni tratti di argine

PROGETTO DEFINITIVO

CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

SCALA:

DATA: maggio 2020

Identificazione elaborato	Ambito		Tipologia		Commessa	n° elaborato	
IDDE1258-12	I	D	D	E	1258		12

Dati Progettisti:

Studio ANSELMO Associati
Via Vittorio Emanuele n° 14
10023 CHIERI (TO)
tel./fax 011 9415835
e-mail: info@anselmoassociati.it

Dott. Ing. Virgilio Anselmo
Dott. For. Fulvio Anselmo
Collaboratori:
Dott. For. Davide Spada
Dott. Ing. Donato Vittore

Rev.	Redatto	Controllato	Approvato	Data	Timbri e Firme
0	Ing. D. Vittore	Ing. V. Anselmo	Ing. V. Anselmo	05/20	

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing. VIRGILIO ANSELMO n. 3365 Y

Il Responsabile del procedimento:	FIRMA

File : 1258IDDE-12.doc

Comune di Sant'Olcese Prot. n. 0001725 del 11-02-2021 partenza Cat. 10 Cl. 4

Sommario

1 PREMESSA 1
2 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 1
2.1 Rete idrografica 1
2.2 Vegetazione 1
2.3 Viabilità interpoderale 1
2.4 Viabilità secondaria 1
2.5 Strutture 1
3 PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 1
3.1 Rete idrografica 1
3.2 Vegetazione 2
3.3 Viabilità interpoderale 2
3.4 Viabilità secondaria 2
3.5 Strutture 2
4 TEMPI E COSTI PER LA RISUOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 2

Comune di Sant'Olcese Prot. n. 0001725 del 11-02-2021 partenza Cat. 10 Cl. 4

Comune di Sant'Olcese Prot. n. 0001725 del 11-02-2021 partenza Cat. 10 Cl. 4

1 PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016, censisce le interferenze che l'opera in progetto ed il cantiere ne sono subordinati e ne individua le disposizioni progettuali atte a risolverle con riferimento ai tempi ed ai costi di risoluzione.

2 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE

Si individuano le interferenze relative all'intervento in progetto.

Non si rilevano interferenze con reti di servizi e sottoservizi che interessano il cantiere.

2.1 Rete idrografica

Lavorazioni eseguite direttamente in alveo.

2.2 Vegetazione

Interferenza durante le fasi di decespugliamento, abbattimento alberi e cantierizzazione.

2.3 Viabilità interpoderale

Si riscontra la presenza della viabilità interpoderale ai margini del cantiere ed utilizzata come via di accesso alle postazioni di lavoro.

2.4 Viabilità secondaria

Lontana dal cantiere, ma si percorre un lungo tratto di viabilità secondaria caratterizzata da una stretta carreggiata e dal superamento di un ponte prima di imboccare l'accesso alla viabilità secondaria presso la sbarra.

2.5 Strutture

Presenza di strutture in cemento armato esistenti.

3 PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Per ogni interferenza si descrive la relativa soluzione progettuale.

3.1 Rete idrografica

E' consentito l'accantonamento dei materiali da costruzione in alveo solo per il quantitativo strettamente necessario alla lavorazione giornaliera. La restante parte dovrà essere accantonata negli appositi spazi indicati al di fuori di aree allagabili.

Stesso discorso vale per mezzi e macchinari da lavoro.

Interruzione dei lavori in occasione di eventi o circostanze atmosferici ritenuti pericolosi.

3.2 Vegetazione

Si dovrà provvedere al preliminare decespgliamento e abbattimento delle piante interferenti il cantiere.

3.3 Viabilità interpoderale

Posizionamento di idonea cartellonistica atta a segnalare la presenza del cantiere.

3.4 Viabilità secondaria

Posizionamento di idonea cartellonistica atta a segnalare la presenza del cantiere.

3.5 Strutture

Posizionamento di eventuali barriere fisiche atte segnalare ed evitare il danneggiamento delle strutture esistenti.

4 TEMPI E COSTI PER LA RISUOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Le interferenze verranno risolte prima dell'inizio delle lavorazioni ed il tempo di esecuzione è compreso nella durata delle lavorazioni stesse del cronoprogramma.
Gli eventuali costi sono stati individuati nel computo metrico.

Comune di Sant'Olcese Prot. n. 0001725 del 11-02-2021 partenza Cat. 10 Cl. 4