MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)**
PROPONENTE	**Ragione Sociale** Ing. Salvatore CURATOLO, legale rappresentante - Dirigente Area 4 Ufficio Tecnico del Comune di Finale Ligure
Indirizzo sede legale	Via Pertica n 29 - 17024 Finale Ligure
Indirizzo per corrispondenza	Via Pertica n 29 - 17024 Finale Ligure
Telefono/fax	0196890310/
Posta Elettronica	salvatore.curatolo@comunefinaleligure.it
Posta Elettronica certificata	comunefinaleligure@legalmail.it
DENOMINAZIONE	**Titolo del progetto** intervento infrastrutturale urgente finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico/marittimo ed all'aumento del livello di resilienza dell'arenile di Finalmarina – 1°lotto
LOCALITA'	Finalmarina
COMUNE	Finale Ligure
PROVINCIA	Savona
BREVE DESCRIZIONE	Descrizione delle opere e dei potenziali impatti L'intervento riguarda la messa in sicurezza dell'estremità di Ponente del litorale di Finalmarina, dove la profondità di spiaggia è risultata, dal rilievo dello stato attuale eseguito il 18 Maggio 2021, la profondità minima di tutta la spiaggia di Finalmarina con m.32 al centro dello avanzamento del Lungomare in corrispondenza della giostra "Ciao Ciao", m.38 immediatamente a Levante e m.42 immediatamente a Ponente (contro i 67 metri di profondità della spiaggia di Finalmarina alla sua estremità di Levante in corrispondenza del molo di Finalpia). La profondità esigua della spiaggia in questa zona ha causato, a seguito delle mareggiate degli ultimi anni, fenomeni di tracimazione del moto ondoso sul Lungomare Migliorini con conseguente insabbiamento della passeggiata. Il progetto prevede l'innalzamento del fondale davanti al tratto di spiaggia subito a Levante del cono di foce del Torrente Pora, venendo a fronteggiare la zona di Ponente della spiaggia, con l'intento di proseguire verso Levante il tombolo indotto dal cono di foce del Torrente Pora. Il rialzo, di circa 0,50m, viene ottenuto con un *riempimento del fondale compreso tra le isobate dei -3,00m e -4,20m*, che vengono portate rispettivamente a -2,50m e -3,70m. Il riempimento viene proposto con materiali che non necessitano di alcuna struttura accessoria, cioè con massi naturali di 1° categoria, delle stesse dimensioni di quelli già presenti nel fondale esistente a formare il cono di foce del Torrente Pora. La striscia di fondale che verrà interessata è stata progettata della larghezza minima di 37 metri e massima 58 e si estende longitudinalmente per 270 metri, interessando una superficie complessiva di fondale pari a 12.800mq. Per completare l'intervento si prevede di effettuare un ripascimento con inerti di cava, nello stesso tratto di spiaggia, della quantità stimata in 20.000mc. Nel complesso il lavoro non provoca impatti di rilievo.

	Le opere non interferiscono con siti S.I.C da cui risultano distanti almeno 1.000m, ma solo parzialmente con un prato di Cymodocea nodosa				
ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	Riportare la voce di allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e smi combinato con i criteri di cui al DM 30/3/2015 in cui ricade l'opera.				
Ara protetta	Indicare se interno o prossimo ad area protetta				
SIC	☐ si - ☒ no	ZPS	☐ si - ☒ no	Area carsica	☐ si - ☒ no
Estratto Cartografico	*INSERIRE IMMAGINE.JPG DELL'AREA INTERESSATA DALLE OPERE* 				