MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)**
PROPONENTE	**comune di Sestri Levante (GE)**
Indirizzo sede legale	Piazza Matteotti, 3 - 16039 Sestri Levante (GE)
Indirizzo per corrispondenza	Piazza Matteotti, 3 - 16039 Sestri Levante (GE)
Telefono/fax	tel: +39 0185 4781
Posta Elettronica	annalisa.fresia@comune.sestri-levante.ge.it
Posta Elettronica certificata	protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it
DENOMINAZIONE	interventi per attenuazione del rischio idrogeologico nella zona di San Bartolomeo e via Monsignor Vattuone – Piano di Bacino stralcio D.L. 180/98 e ss.mm.ii. – ambito 17 torrente Gromolo (rio San Giuseppe – rio della Ginestra – rio della Madonnetta)
LOCALITA'	San Bartolomeo
COMUNE	Sestri Levante
PROVINCIA	Genova
BREVE DESCRIZIONE	<u>Breve descrizione intervento a progetto:</u> L'intervento (progetto di fattibilità tecnica ed economica) prevede il potenziamento del sistema di smaltimento delle acque provenienti da tre rivi (rio San Giuseppe, rio della Madonnetta, rio della Ginestra) e confluenti in un'unica canalizzazione (ad oggi assimilabile ad un canale di fognatura bianca urbana). Le acque, transitando per tutto il tratto urbano in condizione interrata (in parte con tubazioni in parte con sezioni scatolari), vanno poi a confluire dopo oltre 1400 metri all'interno del torrente Gromolo. L'intervento risulta dunque esteso da monte a partire dall'imbocco del tratto intubato a fianco della chiesa di San Bartolomeo della Ginestra, per poi proseguire lungo via Vattuone, attraversare la SS1 (via Vincenzo Fascie) e la linea ferroviaria (Genova – La Spezia) e quindi lungo via Cagliari, sino all'incrocio con via Antica Romana Orientale. Il tratto di valle al di sotto della stessa via Antica Romana Orientale risulta invece già presentare sezioni tali da non necessitare un intervento di adeguamento idraulico. Per tutti i tratti oggetto di intervento si prevede dunque l'allargamento/adeguamento della canalizzazione andando a garantire la massima mitigazione del rischio idraulico possibile, il tutto compatibilmente con l'elevatissima urbanizzazione dei tratti. In particolare, i principali vincoli risultano costituiti dall'attraversamento della linea ferroviaria al di sotto del sottopasso carrabile esistente, nonché dalla necessità di riorganizzazione dei vari sottoservizi esistenti. <u>Potenziali impatti inerenti la sistemazione in progetto:</u> L'intervento a progetto ha come obiettivo la fortissima mitigazione del rischio idraulico del sistema di smaltimento delle acque di tre rivi (rio San Giuseppe, rio della Madonnetta, rio della Ginestra). L'intervento tuttavia è costituito dal "semplice" allargamento/adeguamento delle sezioni idrauliche: non sarà possibile rendere a cielo aperto alcun tratto ad oggi tombinato e pertanto il tutto non comporterà alcuna modifica sotto l'aspetto paesaggistico e/o ambientale. Per quanto possibile sarà inoltre privilegiata una soluzione con adeguamento della copertura con elementi scatolari, preferibili a strutture gettate in opera sia per limitare i costi e le tempistiche di intervento, sia per ridurre al minimo rischi di sversamento di materiale da costruzione.

ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	Riportare la voce di allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. combinato con i criteri di cui al DM 30/3/2015 in cui ricade l'opera. Comma 7. Progetti di infrastrutture lettera *o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale*			
Area protetta	Indicare se interno o prossimo ad area protetta. L'intervento è totalmente esterno ad aree SIC o ZPS.			
	SIC	☐ si - ☒ no	ZPS	☐ si - ☒ no
Estratto Cartografico	 			