MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)**
PROPONENTE	**COMUNE DI SESTA GODANO**
Indirizzo sede legale	**PIAZZA MARCONI, 1 – 19020 SESTA GODANO (SP)**
Indirizzo per corrispondenza	**PIAZZA MARCONI, 1 – 19020 SESTA GODANO (SP)**
Telefono/fax	**0187 891352**
Posta Elettronica	**comune.sestagodano@legalmail.it**
Posta Elettronica certificata	**comune.sestagodano@legalmail.it**
DENOMINAZIONE	**Intervento di messa in sicurezza del torrente Gottero nel tratto in corrispondenza del centro abitato in località Fulli e consolidamento della viabilità comunale del versante in località Boera**
LOCALITA'	Sesta Godano - Fulli
COMUNE	Sesta Godano
PROVINCIA	La Spezia
BREVE DESCRIZIONE	L'intervento generale, di cui il presente progetto rappresenta un primo stralcio funzionale, prevede opere da realizzarsi in alveo attivo e area golenale del Torrente Gottero nel tratto in località Fulli nel comune di Sesta Godano. Nella zona del Fulli le sponde dell'alveo attivo sono state, per lunghi tratti, pesantemente compromesse dall'azione erosiva delle acque durante l'evento alluvionale citato. In particolare si è notato come l'azione devastante della piena abbia distrutto anche porzioni delle difese spondali originarie storiche costituite da scogliere in massi ciclopici naturali asportando parte del terreno immediatamente a ridosso delle stesse. L'intervento di primo stralcio funzionale prevede, nel rispetto delle previsioni del progetto generale: o Realizzazione di una arginatura in rilevato di protezione dell'area urbanizzata in sponda destra per una estensione di circa 570 ml dal ponte della viabilità comunale in località Boera o Realizzazione di un tratto di difesa spondale dell'alveo attivo del Torrente Gottero in scogliera di massi in sponda destra nel tratto maggiormente soggetto, durante gli eventi di piena, a fenomeni di erosione, per una lunghezza di circa mt 200 o Sistemazione e consolidamento delle briglie esistenti a monte e a valle del ponte della viabilità comunale in località Boera mediante apporto di massi ciclopici naturali di terza categoria; o Risagomatura delle sezioni idrauliche di deflusso mediante movimentazione del materiale depositato in alveo in eccesso in occasione degli ultimi eventi alluvionali; Già il primo stralcio proposto consentirà di consolidare gran parte delle sponde naturali dell'alveo evitando il perdurare di fenomeni di erosione indotti dall'azione tangente dei filetti fluidi di una certa rilevanza che si generano durante gli eventi di piena con conseguente mobilitazione del

Comune di Sesta Godano Prot. n. 0000269 del 13-01-2022

Comune di Sesta Godano Prot. n. 0000269 del 13-01-2022

	materiale fine e a grana grossa verso valle e danneggiamento della sponda. Inoltre le opere di difesa ipotizzate consentiranno di perseguire, con i successivi stralci funzionali, la totale messa in sicurezza del Torrente Gottero rispetto ad eventi di piena di progetto ovvero duecentennali, come previsto dal Piano di Bacino interregionale con il conseguente raggiungimento della sicurezza idraulica del centro abitato di Sesta Godano e dell'area ricettiva posta immediatamente a valle della zona di intervento in località Fulli.
ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	**o)** opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
Ara protetta	Indicare se interno o prossimo ad area protetta

SIC	☐ si - X no	ZPS	☐ si - X no	Area carsica	☐ si - X no

Estratto Cartografico	*INSERIRE IMMAGINE.JPG DELL'AREA INTERESSATA DALLE OPERE* 

COMUNE DI SESTA GODANO La Spezia