COMUNE DI GENOVA (GE)

Progetto:

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI PENNELLI A DIFESA DELLA SPIAGGIA DI MURCAROLO, A GENOVA QUINTO

– progetto esecutivo –

Titolo:

CRONOPROGRAMMA

Progettista:

Ing. Paolo Noce

Via Antonio Cecchi 9/15B – 16129 Genova
Cell. 329.9273739
e–mail ing.paolonoce@gmail.com

Committente:

A.S.TER. GENOVA SpA
Via XX Settembre n. 15
16121 – Genova (GE)

R.U.P. Dott.ssa Geol. Giacomina Andreola

Timbro e firma:



codice commessa:

MA2016

scale:

–

revisioni:

–

Tavola n°

C

data:

15 nov. 2021

E' vietata a norma di legge la riproduzione anche parziale non autorizzata di questo documento.

Cronoprogramma dei lavori

Fase temporale	Tipo di lavorazione	I							II							III							IV							V							VI							VII							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Fase 1	Allestimento del cantiere marittimo con delimitazione dello specchio acqueo operativo con gavitelli e boe segnalatrici per interdizione di accesso alla zona di lavoro. Ispezione subacquea di verifica preventiva dei fondali e segnalazione di eventuali rifiuti da rimuovere.																																																			
Fase 2	Posizionamento del pontone, salpamento di massi che possono essere recuperati per riutilizzo e riposizionamento sulla barriera frangiflutti.																																																			
Fase 3	Fornitura e posa di massi di IV categoria per ripristino della mantellata di protezione del pennello di levante																																																			
Fase 4	Fornitura e posa di massi di IV categoria per ripristino della mantellata di protezione del pennello di ponente																																																			
Fase 7	Ispezione subacquea di verifica e chiusura del cantiere marittimo																																																			

La durata dei lavori è stimata pari a complessivi 50 giorni solari e consecutivi.