MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)**
PROPONENTE	**RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI- RUP- FILIPPO CORIO**
Indirizzo sede legale	**VIALE MATTEOTTI 157 18100 IMPERIA**
Indirizzo per corrispondenza	**VIALE MATTEOTTI 157 18100 IMPERIA**
Telefono/fax	0183-701284
Posta Elettronica	**filippo.corio@comune.imperia.it**
Posta Elettronica certificata	protocollo@pec.comune,imperia.it
DENOMINAZIONE	**ECCEZIONALI EVENTI METEO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 OCDPC 621 E 622/2019 E OCDPC 647/2020 - DCD 11/2022 – COD. UNIVOCO 159-3284 BORGO CAPPUCCINI RICOSTRUZIONE MOLO A PROTEZIONE DELLA ZONA**
LOCALITA'	**BORGO CAPPUCCINI IMPERIA**
COMUNE	**IMPERIA**
PROVINCIA	**IMPERIA**
BREVE DESCRIZIONE	In seguito agli eventi estremi del 2019 e 2020 che si sono verificati sulla costa ligure, la costa di Imperia, in particolare nella zona di Borgo Cappuccini , ha subito consistenti danni alle scogliere parallele alla costa esistenti (sia quelle aderenti sia quelle distaccate) realizzate a protezione dell'abitato con la presente progettazione si intende agire sulla scogliera parallela distaccata modificandole la forma e la posizione al fine di aumentarne l'efficacia durante le mareggiate La vicinanza della scogliera nella configurazione attuale risulta troppo vicina alla costa per cui durante le mareggiate la portata di tracimazione entrante genera un elevato sovralzo nello specchio acqueo retrostante (Piling-up) Questo comporta una vulnerabilità maggiore della costa durante le mareggiate . La soluzione prevista consiste nell'allontamento della stessa dalla linea di costa in modo da eliminare il confinamento laterale dello specchio acqueo retrostante e creare un sufficiente bacino di dissipazione . La barriera verrà allontanata a circa 38 m dalla linea di riva ed estesa per una lunghezza di circa 73 m per aumentare il tratto di costa protetto. Alla nuova barriera verrà data una forma sinuosa sia per garantire sempre la stessa distanza dalla costa, sia per motivi paesaggistici, simmetria con la scogliera, modificata di recente, posta a levante della foce del Torrente Caramagna. (Vedasi tav. progettuale) Le caratteristiche fisiche della scogliera in progetto sono le seguenti: Materiale costituente : massi naturali Lunghezza : circa 73 m Quota media del piano di calpestio : + 1,50 metri Larghezza al piano di calpestio : 5 metri Pendenza della mantellata esterna : 1/2 Pendenza della mantellata interna : 1/1 Materiale del piano di calpestio : massi III° cat. Sia il coefficiente di trasmissione del moto ondoso, sia la portata di

	tracimazione dell'opera nella configurazione di progetto garantiranno un maggior grado di protezione della costa durante gli eventi estremi.				
ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	7.N) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare; Ara protetta Non presente in prossimità				
Ara protetta	Indicare se interno o prossimo ad area protetta				
Area di interventoSIC	☐ si - ☐ no	ZPS	☐ si - ☐ no	Area carsica	☐ si - ☐ no
Estratto Cartografico					