Impresa

BELLISSIMO Giuseppe

Sede legale/uffici amm.: Via Bertola 23/1 – 17047 VADO LIGURE (SV)
Codice Fiscale : BLL GPP 55P07 F607K - Part. IVA : 00629520099
Tel. 019 884609 – Fax 019 2161035 – e-mail: info@impresabellissimo.it

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E LIVELLAMENTO TERRENO PARCO NAFTA 1, MEDIANTE OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI, PRESSO IL POLO DELLA LOGISTICA E DEI SERVIZI INDUSTRIALI VERNAZZA DI VADO LIGURE (SV).

Vado Ligure, 11/04/2023.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
E DURATA DEI LAVORI

Per la realizzazione del nuovo parcheggio e livellamento del terreno "Parco Nafta 1", presso il Polo della Logistica e dei Servizi Industriali Vernazza di Vado Ligure, si prevede la durata complessiva dei lavori pari a 3 anni; tale tempistica è indicativa ed è riferita al seguente cronoprogramma delle attività, comunque soggetta alla disponibilità e alla reperibilità dei materiali necessari.

La sequenza delle lavorazioni è programmata mediante la cantierizzazione del sito e la predisposizione delle aree di lavoro, per poi intervenire alla realizzazione dei singoli strati di rilevato, con attività replicate per livellare ciascuno strato compatto, mediante la preparazione dei materiali scaricati nell'area di verifica e pretrattamento, la frantumazione tramite impianto di riciclaggio di alcuni materiali, la miscelazione di preparazione dell'aggregato e infine la posa in rilevato con lo spianamento e la compattazione di progetto.
Al termine del rilevato portante è previsto lo smobilizzo del cantiere installato, per consentire il completamento delle opere di finitura del piazzale.

A seguire:

- Cronoprogramma delle attività

Impresa BELLISSIMO Giuseppe - Vado Ligure (SV)

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E LIVELLAMENTO TERRENO PARCO NAFTA 1, MEDIANTE OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI, PRESSO IL POLO DELLA LOGISTICA VERNAZZA DI VADO LIGURE (SV).

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

DESCRIZIONE	ANNO I												ANNO II												ANNO III											
Fasi lavorative	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1) Allestimento area di cantiere, percorso interno, ingresso/uscita	■	■	■																																	
2) Realizzazione aree di lavoro - scarico - verifica - pretrattamento - riciclo				■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■				
3) Realizzazione rilevato a strati compatti - livello profondo					■		■		■		■		■																							
4) Realizzazione rilevato a strati compatti - livello intermedio															■		■		■		■		■													
5) Realizzazione rilevato a strati compatti - livello superficiale																									■		■		■		■		■			
6) Pulizia e smobilizzo cantiere, pronto per le attività di finitura piazzale																																		■	■	■

DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI: N. 3 ANNI CONSECUTIVI