COMUNE DI BARDINETO

Provincia di Savona

PARCO EOLICO DA N. 2 AEROGENERATORI PER UN TOTALE DI 9 MW LOCALITA' "I GROPPI" - COMUNE DI BARDINETO (SV)



Committente :

TERSIA GREEN POWER

Tersia srl
Società a Responsabilità Limitata
Codice Fiscale e P.IVA 01363860097
tel. 019.810580 - www.tersia.it
email: *info@tersia.it* - pec: *tersia@legalmail.it*

Oggetto Elaborato :

CRONOPROGRAMMA

Tav./Rel. :	BA-CR-TAV1
Rev. :	-
Scala :	-
Data :	**29/06/2023**
File :	*BA-CR-TAV1-CRONOPROGRAMMA.pdf*
Commessa :	-

Tecnico redattore :

TERSIA GREEN POWER

Firmato digitalmente da:
BAGNASCO MAURIZIO
Firmato il 06/09/2023 16:35
Seriale Certificato: 1910777
Valido dal 11/11/2022 al 11/11/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Tersia srl
Società a Responsabilità Limitata
Codice Fiscale e P.IVA 01363860097
tel. 019.810580 - www.tersia.it
email: *info@tersia.it* - pec: *tersia@legalmail.it*

REV./AGG.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	AUTORIZZATO
00	EMISSIONE PER CONSEGNA FINALE	23/06/2023	PRE	PRE	PRE

A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto ne' consegnato a terzi ne' utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta dell'autore, che ne detiene la proprietà.

Progetto parco eolico di Bardineto (SV) - n. 2 turbine da 4.5 MW - TOTALE 9 MW

CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO AL 29.06.2023

		INTERVENTI	FASI DI INTERVENTO	INIZIO LAVORI	DURATA DA INIZIO LAVORI (MESI)																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		Comunicazione di inizio lavori agli Enti																					
2		Sondaggi geognostici e progettazione esecutiva																					
3		Adeguamento viabilità di cantiere																					
4	1	Plinti	scavo e sbancamento																				
	2		realizzazione micropali																				
	3		getto magrone di fondo																				
	4		consegna concio fondazione																				
	5		armatura plinto																				
	6		getti per completamento plinto																				
5	1	Connessione elettrica	scavo e posa cavi elettrici e fibre ottiche																				
	2		realizzazione cabina elettrica prefabbricata																				
	3		giunzione cavi elettrici e fibre																				
	4		realizzazione connessione Enel																				
6	1	Trasporto e montaggio aerogeneratore	consegna aerogeneratori																				
	2		montaggio aerogeneratori																				
	3		messa in servizio aerogeneratori																				
	4		test per collaudo aerogeneratori																				
7		Consegna impianto eolico e avvio produzione																					
8		Ripristini ambientali																					