DE CICCO GIOVANNI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia
Ingegnere
11.03.2024 15:15:13
GMT+00:00

Lavoro



PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA INIZIALE, CON REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO CROSU E DEI RII AFFLUENTI, IN CASTELBIANCO LOCALITÀ CIANEA VIA PENNAVAIRE 1 CONFORMEMENTE AL VIGENTE PTRAC APPROVATO CON D.C.R. 7/2020.

COMUNE DI CASTELBIANCO (SV)

Committente

Tre Torri Costruzioni s.r.l.s.

I Tecnici

Dott. Ing. Giovanni DE CICCO

Studio Associato di Geologia Tecnica
GEO.LAB di Canavero & Santini

PROGETTO DEFINITIVO

Allegato

Cronoprogramma	4

Durata prevista delle lavorazioni
(cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa).

L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

LEGENDA
DURATA FASE LAVORATIVA
DURATA SOTTOFASE LAVORATIVA

12.1 Cronoprogramma

n°	FASI LAVORATIVE
	ANNI DI LAVORO — 1° ANNO DI LAVORO
	SETTIMANE — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1	**Installazione del cantiere**
1.1	Compartimentazione area
1.2	Realizzazione buche per posa pali di sostegno
1.3	Posa della recinzione di compartimentazione
1.4	Predisposizione passi carrai e cancelli
2	**Allestimento baracche e impianti**
2.1	Stesura cavi di alimentazione sulle linee interrate
2.2	Posa quadri elettrici di derivazione e di alimentazione
3	**Formazione di rilevato**
3.1	Scavo di sbancamento
3.2	Scavo a sezione ristretto
3.3	Trasporto di materiale proveniente da altro sito
3.4	Sistemazione in loco a formare il canale di regimazione
4	**Formazione di scogliera**
4.1	Trasporto di massi ciclopici
4.2	Formazione di scogliere di protezione spondale
4.3	Formazione di scogliere per salti idraulici
	ANNI DI LAVORO — 2° ANNO DI LAVORO
	SETTIMANE — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
5	**Strato superficiale impermeabile**
5.1	Provvista di materiale limoso
5.2	Posizionamento materiali su fondo e sponde canale
6	**Deviazione Rio Crosu porzione sommitale Sezioni 13-14-15**
6.1	Scavo in roccia con mine e martellone
6.2	Sistemazione materiale di scavo
7	**Formazione bacini intermedi di regolazione del flusso**
7.1	Scavo di sbancamento
7.2	Formazione di rilevato
7.3	Realizzazione di strato impermeabile
8	**Formazione della cofluenza con il Rio Moglie**
8.1	Scavo in terra
8.2	Sistemazione massi scogliere di protezione spondale
9	**Rilevati spondali**
9.1	Gestione materiale in situ
9.2	Gestione materiale proveniente dall'esterno
9.3	Sistemazione in scarpata
9.4	Inerbimento
9.5	Piantumazione alberature
10	**Ricomposizione ambientale canale di regimazione**
11	**Smobilizzo cantiere**
11.1	Smontaggio impianti
12	**Sistemazione esterna**
12.1	Pulizia dell'area