In merito al punto W (collocazione materiale di scavo)

Come rammostrato al punto a), i volumi di scavo in progetto sono i seguenti:

a. mc. 120.000 per formazione area per impianto di trattamento, movimentazione mezzi di conferimento d'opera e area per la manutenzione e riparazione degli stessi.

b. mc. 160.000 per il completamento del bacino della discarica.

a.: per quanto attiene ai 120.000 mc (in banco) da scavare prevalentemente per la formazione dell'area a servizi in progetto, gli inerti saranno posti in deposito temporaneo nel sottostante sito Colli, dovendo essere riutilizzati al termine della coltivazione per saturare il sito (1).

b.: per quanto attiene ai 160.000 mc. (in banco) per il completamento del bacino della discarica si procederà nel seguente modo:

- mc. 60.000 a recupero per formazione biostabilizzati e sabbie di varie granulometrie nell'impianto di recupero nel sito Colli;

- mc. 100.000 in una delle discariche di rifiuti inerti nel territorio provinciale o, in alternativa, per l'intervento di messa in sicurezza del rio Cascine in Valle Armea (sito ex Trasca) il cui iter autorizzativo è in avanzato stato.

(1): di questo volume di scavo, mc. 60.000, necessari per realizzare l'area per l'impianto di trattamento RSU e per i servizi, non si è tenuto conto nel computo dei costi, così come il rinterro a coltivazione ultimata.

Il Responsabile Tecnico

(Ing. Antonino Tetamo)