ALLEGATO 3	



VIABILITÀ	
Tipologia di intervento	Adeguamento di un tratto della lunghezza di ml 360 della strada vicinale Crocevia che consta nell'allargamento della stessa dagli attuali 2 m circa a mediante 4 m. Realizzazione di un tratto di viabilità sommitale.
Azioni previste	Taglio alberi
	Sradicamento ceppaie
	Scavi
	Riporti
	Sistemazione terreno a costituire la scarpata di valle
Impatti generati	Riduzione temporanea della componente arborea per un numero stimato di individui pari a 214
	Compattamento del terreno a causa del passaggio di mezzi pesanti (camion e scavatori)
	Produzione di polveri
	Aumento della concentrazione degli inquinanti causa l'incremento del passaggio dei mezzi di cantiere
	Riduzione del potere di assorbimento dell'acqua meteorica da parte del terreno
	Possibile sversamento accidentale di modeste quantità di liquidi inquinanti quali olio idraulico, gasolio, olii sintetici per motori a causa della rottura di porzioni meccaniche dei mezzi
Valutazione	La gran parte di tali impatti risulta essere temporaneo e strettamente legato all'attività di cantiere, pertanto si ritiene che, proprio per la temporaneità e la possibilità di porre rimedio in fase di esercizio alla situazione tali impatti siano poco significativi
Indicazioni mitigative	Riqualificazione temporanea a mezzo di inerbimento delle scarpate
	Riqualificazione definitiva finalizzata a favorire l'insediamento delle plantule di faggio
	Evitare di scavare o riportare in periodi estremamente siccitosi



CAVIDOTTO	
Tipologia di intervento	Posizionamento cavidotto interrato tra le torri. Si precisa che il cavidotto verrà posato su strada già esistente o su strade di cantiere.
Azioni previste	Scavo
	Posa di diversi materiali partendo dal fondo dello scavo tra cui materiale elettrico, sabbia e materiale di risulta dello scavo.
Impatti generati	Alterazione e modificazioni del suolo
	Alterazione della strade attraversate
Valutazione	Impatto transitorio e contenuto relativamente alle sole fasi di cantiere: a dismissione dell'impianto il cavidotto rimarrà interrato disponibile ad un riutilizzo da parte di altri utenti.
Indicazioni mitigative	Nessuna in particolare.



TORRE	
Tipologia di intervento	Realizzazione di piazzole di montaggio in corrispondenza di ciascun areogeneratore
Azioni previste	Taglio e sradicamento ceppaie su parte della superficie
	Scotico
	Scavo
	Compattazione del piano di posa
	Realizzazione strato di fondazione
	Riporto di terreno
	Semina
	Piantumazione
Impatti generati	Perdita di habitat dovute al disboscamento
Valutazione	Impatto ritenuto significativo circoscritto alla fase di cantiere. In fase di esercizio, l'impatto può essere considerato trascurabile (o comunque solo a livello di disturbo della percezione visiva) in quanto, una volta ripristinata l'area della piazzola, si avrà la perdita superficie forestale effettivamente coinvolta.
Indicazioni mitigative	Nessuna in particolare se rispettate le indicazioni fornite nel piano di riqualificazione ambientale.



CABINE	
Tipologia di intervento	Posizionamento cabina di consegna
Azioni previste	Adeguamento dimensionale cabina già autorizzata nel progetto macchine A5 - A6 - A7, in prossimità di una cabina Enel esistente. (vedi foto sottostante)
Impatti generati	Occupazione di suolo
	Disturbo percezione visiva
Valutazione	Impatto praticamente nullo: opera accessoria, transitoria, prefabbricato e dimensioni ridotte (9,50 m x 2,90m)
Indicazioni mitigative	Nessuna in particolare.