aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0476838
del 09/05/2024

REGIONE LIGURIA
Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Via D'Annunzio 111
16121 GENOVA
protocollo@pec.regione.liguria.it

Alla c.a. **Dott.ssa Natalia Grifoglio**
natalia.grifoglio@regione.liguria.it

Milano 09 maggio 2024

OGGETTO: IMPIANTO EOLICO MALLARE – ORCO FEGLINO – RICHIESTA PROROGA VALIDITA' PRONUNCIA DI VIA – DECRETO DEL DIRETTORE N. 198/2012 e note PG/2014/228252 del 01/12/2014 e PG/2016/19571 del 02/02/2016.

Con riferimento all'impianto eolico di cui in oggetto, con la presente si dichiara che la società Fen Energia S.p.A. ha concluso le opere di montaggio e installazione del parco eolico, ha effettuato i test per la corretta messa in esercizio dell'impianto ed attualmente sono in corso il collaudo delle opere e i ripristini finali dell'area di cantiere.

A causa di difficoltà tecniche causate dalle condizioni metereologiche avverse intercorse durante le precipitazioni estreme che hanno interessato l'area della Val Bormida e la regione Liguria in generale nei mesi di febbraio e marzo 2024, che hanno provocato smottamenti e dissesti lungo le vie di accesso al parco eolico determinando conseguenti ritardi dovuti all'impossibilità di completamento dei ripristini finali dell'area di cantiere senza prima attuare una serie di interventi in somma urgenza per riabilitare e mettere in sicurezza le aree interessate dagli smottamenti, si segnala che le opere di ripristino finale dell'area di cantiere di cui in oggetto sono ancora in stato di completamento e, pertanto, non riusciremo a terminare il cantiere entro la fine del mese di giugno 2024, limite della validità della pronuncia di VIA definito a seguito della proroga concessa con vostra comunicazione prot-2023-1713817 del 07/12/2023.


Vi chiediamo quindi di poter ottenere un'ulteriore proroga di validità del decreto stesso, pari a 170 giorni, che ci consenta di terminare le lavorazioni in corso e di completare il cantiere, secondo il dettaglio del cronoprogramma allegato.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e confronti che ritenete necessari al contatto Ing. Mauro Minelli Tel. 0364.458042 / Cel. 348.6405371

Distinti saluti

fen Energia S.p.A.
Sede Leg.: Via Malipiero 16/18 - 20138 MILANO
Partita IVA 00814870986
Sede Amm.ne e Operativa: Via Nazionale, 2B
25052 PIANCOGNO (Brescia)

COSTRUZIONE PARCO EOLICO "MALLARE 2"
PROVINCIA DI SAVONA
REGIONE LIGURIA



fen Energia S.p.A.
sede Leg.: Via Mauro Macchi, 16/18 - 20124 MILANO
Partita IVA 08814870966
Sede Amm.ne Operativa: Via Nazionale, 2B
25052 PIANCOGNO (Brescia)

CRONOPROGRAMMA AVANZAMENTO LAVORI
ATTIVITA' RIMANENTI

09/05/2024