CAVA DENOMINATA “COSTA DEI SERGI” IN COMUNE DI NE (GE)

MATERIALE CAVATO DA ANTE-ESTRAZIONE ALLA DATA DEL 31.12.2012 MC 540.000,00

PRODUZIONE DI AGGREGATI PER OPERE DI PROTEZIONE (ARMOUSTONE) : MASSI
DA ANTE-ESTRAZIONE ALLA DATA DEL 31.12.2012
MC 147.533,87

PRODUZIONE DI TOUT-VENANT (necessario per realizzazione opere di protezione in massi naturali di cava in quanto garantisce la stabilità degli stessi durante la loro posa in opera e la costipazione dei vuoti)
DA ANTE-ESTRAZIONE ALLA DATA DEL 31.12.2012
MC 118.626,50

