Tab 10.1 Caratterizzazione ambientale preliminare - campionamenti

Cantiere operativo	Identificazione campione	Data	Coordinate geografiche		Profondità di prelievo	Tipologia terreno	Caratterizzazione
			NORD	EST			
Cantiere Melara	Oto Melara_sbancamento 1	Settembre 2011	69088.0641	85232.1507	2/3 m	Terreno sciolto	Col. A
Cantiere Melara	Oto Melara_sbancamento 2	Settembre 2011	69168.7989	85145.0399	2/3 m	Terreno sciolto	Col. A
Cantiere Ex-Fornaci	Imbocco sud Felettino III	Settembre 2011	68647.2002	85608.5757	2/3 m	Livelli lapidei e terreno addensato	Col. A
Cantiere Ex-Fornaci	Imbocco nord Fornaci I	Settembre 2011	68716.2303	85515.0366	2/3 m	Terreno sciolto	Col. A
Cantiere San Venerio	San Venerio_sbancamento 1	Settembre 2011	68647.1563	86106.9792	2/3 m	Terreno addensato con rari livelli lapidei	Col. A
Cantiere San Venerio	San Venerio_sbancamento 2	Settembre 2011	68626.8369	85995.5768	2/3 m	Terreno addensato con rari livelli lapidei	Col. A
Cantiere San Venerio	Imbocco nord Felettino III	Settembre 2011	68612.2554	85836.4189	2/3 m	Terreno sciolto	Col. A
Cantiere San Venerio	Imbocco sud Felettino I (C/RF/0428/12)	Aprile/Maggio 2012	68602.3264	86484.7605	2/3 m	Terreno sciolto Terreno addensato con rari livelli lapidei	Col. A
Cantiere San Venerio	Sbancamento (C/RF/0429/12)	Aprile/Maggio 2012	68611.4052	86474.4977	2/3 m	Terreno addensato con rari livelli lapidei	Col. B (Pb, Zn, Cu)
Cantiere San Venerio	Sbancamento (C/RF/0430/12)	Aprile/Maggio 2012	68639.4219	86467.9688	2/3 m	Livelli lapidei e terreno addensato	Col. A
Cantiere Buonviaggio	Imbocco nord Felettino I (C/RF/0611/12)	Aprile/Maggio 2012	68231.4119	87112.9766	2/3 m	Terreno sciolto Terreno addensato con rari livelli lapidei	
Cantiere Buonviaggio	Imbocco nord Felettino I (C/RF/0612/12)	Aprile/Maggio 2012	68199.0194	87149.1641	2/3 m	Terreno addensato con rari livelli lapidei	Col. B (Pb, Zn, Cu. C>12)
Cantiere Buonviaggio	Sbancamento (C/RF/0613/12)	Aprile/Maggio 2012	67895.1021	87281.2876	2/3 m	Terreno sciolto	Col. B (C>12)
Cantiere Buonviaggio	Sbancamento (C/RF/0614/12)	Aprile/Maggio 2012	68086.6235	87473.1916	2/3 m	Terreno sciolto	Col. A
Cantiere via del Forno	Sbancamento Felettino	Settembre 2011	67021.8405	86814.2137	2/3 m	Terreno addensato con rari livelli lapidei	Col. A
Cantiere via del Forno	Imbocco sud Pelizzarda	Settembre 2011	67241.0016	86889.5935	2/3 m	Terreno sciolto	Col. A