CAIRO MONTENOTTE località FORNACE
Messa in sicurezza e ripristino ex Cava Fornace
$V_{conferibile}$=416.000m³

Percorso totale
30km

CAIRO MONTENOTTE
SAN CARLO - 12SV
Cava attiva per riutilizzo
materiali dopo trattamento
$V_{autorizzato}$=1.400.000m³
$V_{conferibile}$=200.000m³

Percorso totale
35km

CENGIO stabilimento Syndial
Sito di sistemazione ambientale
$V_{autorizzabile}$=150.000m³

Percorso totale
40km

CENGIO località SALTO
Sito di sistemazione ambientale
$V_{autorizzabile}$=208.000m³

Percorso totale
40km

CENGIO località CHIODO
Sito di sistemazione ambientale
$V_{conferibile}$=62.500m³

Percorso totale
40km

CARCARE BAGNASCO
Discarica per riutilizzo
materiali dopo trattamento
o materiale come rifiuto
$V_{conferibile}$=106.000m³

Percorso totale
31km

ALBISOLA SUPERIORE - OLMO
PASTORINO MASSIMO
Cava attiva per riutilizzo
materiali dopo trattamento
$V_{autorizzato}$=370.000m³
$V_{conferibile}$=200.000m³

Percorso totale
3km

DEPOSITO INTERMEDIO
POGGIO AZZURRO
Albisola Superiore

TRACCIATO DI PROGETTO
AURELIA BIS

CANTIERE GLF - PORTO VADO
(Piattaforma Maersk)
Discarica per riutilizzo di materiale dopo
trattamento
V= 400.000 m³

Percorso totale
19km

VADO LIGURE
MEI-COLOMBINO - 35SV
Cava attiva per riutilizzo
materiali dopo trattamento
V=400.000m³

Percorso totale
16km

BERGEGGI località SANT'ELENA
Messa in sicurezza e ripristino ex Cava Sant'Elena
$V_{autorizzabile}$=200.000m³

Percorso totale
18km

VEZZI PORTIO località INALEA
Messa in sicurezza e ripristino ex Cava Inalea
$V_{autorizzato}$=50.000m³
$V_{conferibile}$=40.000m³

Percorso totale
22km

TOVO SAN. GIACOMO
Rimodellazione
morfologica e
adeguamento viabilità di
accesso area Montegrosso

Percorso totale
35km

FINALE LIGURE località CAPRAZOPPA
Messa in sicurezza e ripristino ex Cava
Arene Candide
$V_{autorizzato}$=700.000m³
$V_{conferibile}$=350.000m³

Percorso totale
40km

TOIRANO
CAVE MARCHISIO - TORRI
Cava attiva per riutilizzo
materiali dopo trattamento
$V_{autorizzato}$=370.000m³
$V_{conferibile}$=50.000m³

Percorso totale
40km

CASTELBIANCO
CAVE PENNAVAIRE - GREG
Messa in sicurezza e ripristino
ex Cava
$V_{conferibile}$=115.000m³

Percorso totale
54km

ANFOSSI A. - Località Marixe
Rimodellazione morfologica a d uso agricolo
$V_{autorizzabile}$=100.000m³

Percorso totale
50km

ICOSE - ALBENGA
Rimodellazione morfologica
per nuovo insediamento
industriale e produttivo

Percorso totale
50km

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

- Sito già approvato nel PUT vigente
- Sito oggetto di precedente integrazione del PUT

STATO AUTORIZZAZIONI REGIONALI

- Sito autorizzato
- Sito con iter in corso di autorizzazione
- Sito da autorizzare
- Percorsi alternativi

ANAS S.p.A.
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

GE 34/08 (codice CIG 0192830857)
SS 1 Nuova Aurelia - Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona
Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado:
variante alla SS 1 Aurelia nel tratto tra Savona Torrente Letimbro ed Albissola Superiore

PROGETTO ESECUTIVO

ATI di IMPRESE:

Capogruppo Mandataria — Mandante

ATI di Progettazione:

Capogruppo — Mandante — Mandante

Titolo Elaborato:

Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo ex Art.5 D.M.161/2012 - Ubicazione siti di conferimento materiale da scavo e relativi percorsi stradali
1 di 2

CODICE ELABORATO:	PROGETTO	LIVELLO	CAPITOLO	WBS	PROGR.	TIPO	N.	REV.	scala 1:50.000
	GE34/08	PE	21FC	000	045	RE-AL	02	01	

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
4						
3						
2						
1	15/09/2004	addendum	Studio MRS			
0	19/06/2014	Emissione	Studio MRS			

Consulente: Studio Associato di Ingegneria MRS

Dott. Ing. OSVALDO STRAFELLA N° 5782A

ATI di Imprese:

Visto il Direttore dei Lavori:

Visto il Direttore Operativo: