italianacostruzioni
infrastrutture

Capogruppo Mandataria del RTI con
ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A. (Mandante) - EDILELETTRA DI DE NICOLO' DONATO & FIGLI S.r.l. (Mandante) – EUROSISTEMI S.r.l. (Mandante) – DE CICCO S.r.l. (Mandante)

Spett.le
ANAS S.p.A.
Compartimento della Viabilità per la Liguria
Struttura Territoriale Liguria
Via Savona n.3
161296 – Genova

Alla c.a. RUP Ing. Fabrizio Cardone
Alla c.a. DL Ing. Paolo Omenetto

E p.c.
Alla c.a. CSE geom. Fabio Costa

Prot.1365/23/VSe/AS/vc-209
trasmissione a mezzo pec: *anas.liguria@postacert.stradeanas.it; p.omenetto@stradeanas.it*

Oggetto: GE 12/22 - S.S. 1 Aurelia - Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado – Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore - Lotto di completamento - CUP: F91B20000880001. CIG: 9348917A5C.
Trasmissione V312d. Variante P.U.T. ex DM 161/2012-errata corrige

La Scrivente ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A., con sede in Roma, Via Eleonora Duse n.14, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma REA RM-1331448, codice fiscale e partita IVA 11841781005, Capogruppo Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Italiana Costruzioni – Società per Azioni, "Edilelettra Di De Nicolo' Donato & Figli S.r.l., Eurosistemi S.r.l. e De Cicco S.r.l." (Mandanti), sottolineando lo spirito di collaborazione tra la scrivente e la committente, trasmette quanto segue al fine di riscontrare quanto indicato nella nota della regione sotto citata.

In riferimento alla nota CDGREGISTRO UFFICIALE(E)094570030-11-2023, con cui la REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE – acquisito i pareri degli Enti Preposti - ha formulato una richiesta di chiarimenti ed integrazione in merito alla richiesta di autorizzazione della variante al Piano di Utilizzo T.R.S., si rileva quanto segue.

1. **Inquadramento normativo:**

La nota integrativa del PUT (cfr. ALLEGATO nr. E ultima revisione) viene perfezionata risolvendo i refusi relativi al riferimento normativo. L'integrazione viene presentata ai sensi del DM 161/2012.

2. **Riutilizzo in sito:**

Si conferma che il riutilizzo in sito sarà effettuato sull'area cantierata, caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità. Il computo delle terre e rocce da scavo considera anche le volumetrie che saranno riutilizzate in sito a seguito di trattamenti di normale pratica industriale;

3. **Bilancio materiali:**

In conformità a quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'Allegato 5 al DM 161/2012, si fornisce in allegato (cfr. ALLEGATO nr. A) un dettaglio attualizzato dei flussi di materiale all'interno del quale sono esplicitati, per ciascun sito/opera di produzione delle terre (compresi i siti di deposito intermedio attualmente presenti sul territorio), i quantitativi (in banco e sciolti) gestiti come sottoprodotto e da riutilizzare in sito o conferire ai siti di destinazione finale.

4. **Proposta di nuovi siti di riutilizzo esterno:**

In merito ai due nuovi siti di utilizzo esterno (cava "Beata" – comune di Albisola Superiore e sito "Ex tiro a volo" – Comune di Albisola Superiore), si evidenzia quanto segue.

- Per quanto attiene il sito cava "Beata", la volumetria ad oggi disponibile per il ripristino ambientale della cava è di circa 630.000 mc (notevolmente superiore alla esigenze dei lavori in oggetto). Si allega copia del contratto cfr. ALLEGATO nr. B) tra le parti per il riutilizzo del materiale in detto sito.
- Una parte del materiale, conforme a CSC di cui alla Colonna A della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006), ivi conferito verrà avviato a ciclo produttivo;
- Per quanto riguarda il sito "Ex tiro a volo", non essendo interessato da un progetto approvato, non può, ad oggi, essere ritenuto un sito idoneo quale destinazione delle terre e rocce qualificate come sottoprodotto, e pertanto viene escluso, al momento, dalla

presente modifica del PUT. Non appena ottenuta l'approvazione del progetto di bonifica verrà ripresentata opportuna nuova variante al PUT per l'inserimento del sito "Ex Tiro a Volo".

5. **Caratterizzazione ambientale:**

Si trasmette in allegato (cfr. ALLEGATO nr. C) la procedura di campionamento per la gestione in corso d'opera del materiale ancora da produrre (esecuzione degli interventi di progetto ancora da realizzare) e del materiale oggi presente presso le aree di deposito intermedio (cumuli).

Nello specifico per il materiale da scavare, a seguito della caratterizzazione eseguita in fase progettuale, si fornisce un resoconto di sintesi dei campionamenti eseguiti, oltre ad esplicitare le modalità con cui intenderà procedere per la caratterizzazione in corso d'opera del materiale.

Per il materiale già scavato (cumuli) è altresì prevista una caratterizzazione integrativa da eseguirsi in corso d'opera necessaria per avere conferma delle idoneità delle Terre e Rocce al riutilizzo presso i siti identificati, in funzione della qualità ambientale e della destinazione d'uso dei siti stessi.

6. **Normale pratica Industriale:**

Si trasmette in allegato (cfr. ALLEGATO nr. D) una relazione esplicativa circa le modalità di espletamento delle operazioni e dei presidi previsti per la minimizzazione degli impatti ambientali.

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore documento si rendesse necessario, ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Roma, lì 13/12/2023

ICI ITALIANA COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.p.A.

ALLEGATO A: tabella riepilogativa con dettaglio attualizzato dei flussi di materiale
ALLEGATO B: contratto per conferimento di terre in regime di sottoprodotto
ALLEGATO C: procedura di campionamento
ALLEGATO D: relazione mitigazione impatti ambientale durante la vagliatura
ALLEGATO E: PUT revisionato