Parco eolico "Rocche Bianche"

Riscontro ottemperanza prescrizioni
al provvedimento VIA – DGR n. 744 del 13/06/2014

Milano, 05 luglio 2019

Levante s.r.l.
Sede legale: Piazza Cavour, 7, 20121 Milano. tel. 0262690471
Iscritta all'Ufficio del Registro di Milano con il n. di Registro MI-2080606
Partita IVA e Codice fiscale: 09281870965 - Capitale Sociale: € 50.000 i.v.
Posta Certificata: srl-levante@legalmail.it

Premessa

Si riporta nella presente relazione una breve descrizione delle attività svolte e pianificate in ottemperanza al quadro prescrittivo impartito con il provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 744 del 13/06/2014 dalla Regione Liguria.

Descrizione

In relazione alle prescrizioni impartite dalla Regione Liguria con il provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale di cui alla DGR n. 744 del 13/06/2014, si riporta quanto segue:

1. La documentazione geologica è stata integrata durante la fase autorizzativa producendo la relazione denominata *Nota Integrativa*, dell'agosto 2014, a firma del Dott. Geol. Gabriele Civardi. Il rilievo geologico svolto ha permesso di individuare numerosi affioramenti rocciosi che si collocano nei pressi delle aree dove sorgeranno gli aerogeneratori. Tali elementi confermano quanto già mostrato dai risultati delle prove sismiche che indicavano il substrato roccioso affiorante o subaffiorante. Si conferma quindi che le fondazioni dei manufatti potranno essere appoggiate direttamente sul substrato senza la necessità di eseguire fondazioni di tipo indiretto. Il rilievo geomorfologico svolto presso l'area del bypass stradale ha evidenziato la presenza di una vasta zona di accumulo detritico escludendo fenomeni di dissesto potenziali o in atto.
2. A valle della conclusione delle attività di cantiere verranno realizzate le misure di mitigazione proposte dal tecnico faunista responsabile della relazione chirotterologica: in particolare, si cercherà di migliorare ambienti distanti dall'area d'impianto con l'apposizione di rifugi artificiali per dare disponibilità di *roost* in zone non pericolose e povere di cavità naturali, promuovere l'accoglienza delle diverse specie negli abitati limitrofi;
3. Gli interventi di miglioramento degli habitat sono stati identificati durante la fase progettuale e rappresentati nell'elaborato *1.19 Piano di compensazione vegetazionale e miglioramento habitat* di concerto con le amministrazioni locali, con le quali la scrivente società ha sottoscritto accordi convenzionali;
4. Prima dell'avvio dei lavori, con congruo anticipo, è stata data opportuna comunicazione ad ARPAT, inoltrando il cronoprogramma delle lavorazioni;

5. Per quanto attiene il monitoraggio dell'avifauna e chirotterofauna da eseguirsi a valle delle attività di cantiere ovvero con la messa in esercizio dell'impianto, la scrivente società ha già preso accordi con la ditta Zefiro Energia srl per l'espletamento delle osservazioni di campo in accordo alla DGR n. 1122/2012;

6. Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, si riporta quanto segue:

   - Il piano di ripristino e miglioramento ambientale è stato approfondito e riportato nell'elaborato *1.21 Piano di ripristino vegetazionale e dismissione impianto*. A garanzia è stata prodotta e consegnata alla Provincia di Savona, ente competente il rilascio dell'autorizzazione, una garanzia fideiussoria a copertura anche degli interventi di dismissione dell'impianto e messa in prestino del sito;

   - Tutte le piste di cantiere e gli adeguamenti alla viabilità esistente sono attualmente in corso, tramite movimentazione di terra senza l'esecuzione di opere d'arte o di sostegno. Si sta provvedendo a consolidare il fondo privilegiando l'impiego di materiale locale, macinato e compattato sul posto, limitando quindi l'apporto di materiale esterno di cava;

   - Per il mantenimento e valorizzazione dei sentieri e luoghi storici presenti nell'area si prevede la realizzazione di alcuni tabelloni esplicativi da installare lungo i sentieri. Il contenuto di ogni tabellone viene opportunamente studiato per rispondere alle necessità dei luoghi, tramite anche il coinvolgimento di esperti storici e naturalistici locali;

   - Per le piazzole di montaggio degli aerogeneratori, visti i dislivelli in gioco ed i carichi in gioco durante la fase di costruzione, sono in corso di realizzazione alcuni fronti tramite terre rinforzate. Si è cercato di contenere le superfici interessate dalle terre rinforzate solo ai tratti strettamente necessari, ovvero le scarpate rivolte verso il plinto di fondazione, così da permettere un ridimenzionamento della piazzola il più possibile corrispondente alla sagoma autorizzata. Alla fine dei lavori i fronti degli scavi e delle terre armate verranno trattati con l'impiego di semenze locali così da permettere un rapido inerbimento;