| ID | Nome attività | Durata | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ADEGUAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO RSU** | **450 g** | **mar 10/06/14** | **lun 29/02/16** |
| 2 | **ITER AUTORIZZATIVO** | **56 g** | **mar 17/06/14** | **mar 02/09/14** |
| 3 | Parere favorevole della CDS deliberante | 1 g | mar 17/06/14 | mar 17/06/14 |
| 4 | Ottenimento titolo autorizzativo | 55 g | mer 18/06/14 | mar 02/09/14 |
| 5 | **ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI** | **216 g** | **mer 03/09/14** | **mer 01/07/15** |
| 6 | Realizzazione opere civili sezione stabilizzazione biologica | 7 mes | mer 03/09/14 | mar 17/03/15 |
| 7 | Realizzazione impiantistica sezione di biostabilizzazione | 3 mes | mer 18/03/15 | mar 09/06/15 |
| 8 | Adeguamento parte meccanica sezione di tritovagliautra | 3 mes | mer 18/03/15 | mar 09/06/15 |
| 9 | Collaudi | 15 g | mer 10/06/15 | mar 30/06/15 |
| 10 | Entrata in esercizio impianto | 1 g | mer 01/07/15 | mer 01/07/15 |
| 11 | **REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI** | **450 g** | **mar 10/06/14** | **lun 29/02/16** |
| 12 | **ITER AUTORIZZATIVO** | **250 g** | **mar 10/06/14** | **lun 25/05/15** |
| 13 | Sospensione procedimento VIA | 1 g | mar 10/06/14 | mar 10/06/14 |
| 14 | Ripresa iter istruttorio VIA | 1 g | lun 23/06/14 | lun 23/06/14 |
| 15 | Ottenimento parere positivo VIA | 90 g | mar 24/06/14 | lun 27/10/14 |
| 16 | Conclusione procedimento AIA e autorizzazioni collegate | 90 g | mar 28/10/14 | lun 02/03/15 |
| 17 | Ottenimento titolo autorizzativo | 60 g | mar 03/03/15 | lun 25/05/15 |
| 18 | **ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI** | **200 g** | **mar 26/05/15** | **lun 29/02/16** |
| 19 | Attivazione commessa e cantierizzazione | 20 g | mar 26/05/15 | lun 22/06/15 |
| 20 | Progettazione esecutiva ed as built opere elettromeccaniche | 3,5 mes | mar 16/06/15 | lun 21/09/15 |
| 21 | Planimetria e unifilari | 0,5 mes | mar 09/06/15 | lun 22/06/15 |
| 22 | Approntamento cantiere, esecuzione opere civili | 4 mes | mar 23/06/15 | lun 12/10/15 |
| 23 | Approvvigionamento ed esecuzione opere elettromeccaniche | 5 mes | mar 23/06/15 | lun 09/11/15 |
| 24 | Prove e controlli processo presso fornitori | 1,5 mes | mar 04/08/15 | lun 14/09/15 |
| 25 | Montaggi meccanici in cantiere | 3 mes | mar 13/10/15 | lun 04/01/16 |
| 26 | Prove in bianco ed avviamento | 1 mes | mar 05/01/16 | lun 01/02/16 |
| 27 | Prove funzionali make good e collaudi | 1 mes | mar 02/02/16 | lun 29/02/16 |

