Tabella 5 : prospetto delle attività di monitoraggio

Attività	Frequenza	Note
Visita di sopralluogo con redazione di verbale	6 mesi	
Controllo del pozzo raccolta acque percolato	3 mesi	pompaggio in serbatoio parallelo se livelli superiori a soglia
Acque sotterranee: misura del livello di falda	1 mese	fase operativa
Acque sotterranee: misura del livello di falda	3 mesi	fase postoperativa
Acque superficiali: rilevamenti analitici ex tab. 1 All. 2 D. Lgs 36/2003	12 mesi	fase operativa
Acque superficiali: rilevamenti analitici ex tab. 1 All. 2 D. Lgs 36/2003	12 mesi	fase postoperativa
Acque sotterranee: rilevamenti analitici ex tab. 1 All. 2 D. Lgs 36/2003	3 mesi	fase operativa
Acque sotterranee: rilevamenti analitici ex tab. 1 All. 2 D. Lgs 36/2003	6 mesi	fase postoperativa
Morfologia della discarica: inclinometri	6 mesi	fase operativa
Morfologia della discarica: inclinometri	12 mesi	fase postoperativa
Monitoraggio topografico	6 mesi	fase operativa e 3 anni successivi
Monitoraggio topografico	12 mesi	fase postoperativa
Monitoraggio geotecnico: prove penetrometriche	3 prove ogni 2 piani di lavoro	fase operativa e 1 anno successivo
<u>Attività di controllo e manutenzione</u>		
Mantenimento in buona efficienza del cantiere, controllo viabilità, rete drenaggio, recinzioni e accesi	1 giorno	
Tenuta in efficienza della copertura superficiale mediante inaffiature, sfalci e potature	1 mese	frequenza variabile in funzione della stagione
Pozzi ed attrezzatura di campionamento	prima delle attività di monitoraggio e controllo	