DOTT. AGR. WALTER ORSI
via Barberis, 33 - 17010 - OSIGLIA (SV)
cell. 339 1509657 - walter.orsi@email.it
PART. IVA: 01550180093
COD. FISC.: RSOWTR81R11D600I

Provincia di Savona

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - COMUNE DI SAVONA

INDICAZIONI TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL RIPRISTINO DELLE AREE E AL RECUPERO AMBIENTALE MINIMO POST-INTERVENTO

Impianto eolico - "Surite del Cuculo" - Cronoprogramma

Redattore:
Dott. Agr. Walter Orsi



Revisioni:

n.	Data	Oggetto
00	27.01.2024	Prima stesura
01	17.03.2024	Seconda stesura
02	02.04.2024	Terza stesura

Committente:
S.T.A. - Sistemi e Tecnologie per l'Ambiente
Società Cooperativa
via San Sebastiano, 18/20 - Bagnasco (CN)



Numero elaborato:

4

File: E:\Iomega_HDD\STA

INDICAZIONI TECNICHE PRELIMINARI RELATIVE AL RIPRISTINO DELLE AREE E AL RECUPERO AMBIENTALE MINIMO POST-INTERVENTO
- Impianto eolico "Surite del Cuculo"

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI							
LAVORAZIONI	settimana 1	settimana 2	settimana 3	settimana 4	settimana 5	settimana 6	settimana 7
Inizio lavori allestimento cantiere							
Livellamenti e riprofilature							
Realizzazione palizzate							
Messa a dimora alberi e arbusti							
Idrosemina							
Chiusura cantiere							

Il diagramma di Gantt riporta in via sintetica l'elenco e l'ordine delle lavorazioni relative al progetto di ripristino ambientale post intervento.

I lavori inizieranno con l'apertura e l'allestimento del cantiere e la contemporanea realizzazione delle prime lavorazioni, ovvero il livellamento, la profilatura dei piani e delle scarpate interessate agli interventi di rinverdimento. Questa lavorazione avrà una durata prevista di due settimane.

Alla seconda settimana si prevede l'inizio della realizzazione della terza lavorazione che prevede la posa delle palizzate antierosive nelle scarpate in quei punti dove i danni da erosione sono più evidenti che dovrebbe durare anch'essa due settimane.

All'inizio della terza settimana e fino alla fine della quarta si inizierà la prevista messa a dimora di alberi/arbusti nelle aree già interessate dalla riprofilatura e dalla posa delle palizzate ove necessarie.

All'inizio della quinta settimana si prevede il completamento delle lavorazioni con la realizzazione delle idrosemine nelle varie aree interessate dai ripristini ambientali. Nella stessa settimana si prevede il completamento di tutte le lavorazioni e la chiusura del cantiere.

Il periodo dell'anno più idoneo ad eseguire le opere indicate è quello autunnale. Si ritiene che il periodo più idoneo sia quello a partire dalla metà di ottobre. Nelle aree oggetto di intervento si consiglia di non intervenire (soprattutto con le Idro semine) oltre il mese di aprile o al massimo nella prima settimana di maggio, in quanto vista l'esposizione e la relativa vicinanza al mare semine più più tardive sarebbero poco efficaci.

Nelle aree oggetto di intervento si consiglia comunque di prediligere le piantumazioni e le semine autunnali, in quanto la possibilità di nevicate o da piogge in invernali-primaverili offre maggiori garanzie di attecchimento.

Studio Dott. Agr. Walter Orsi
via Barberis, 33 - 17010 - Osiglia (Savona)
tel. 339 1509657 - walter.orsi@email.it