REGIONE LIGURIA

COMUNE DI RANZO

PROVINCIA DI IMPERIA

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CENTRALE IDROELETTRICA NEL COMUNE DI RANZO (IM) LOCALITA' S. PANTALEO

Torrente ARROSCIA



PROGETTO DEFINITIVO

REVISIONE	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
00	15/02/2016	PRIMA_EMISSIONE			
01					
02					
03					
04					

TAVOLA	TITOLO ELABORATO	SCALA
RC-26	**CRONOPROGRAMMA E FASI DI CANTIERE**	**-**

PROPONENTE

ALBA S.r.l.
Corso Re Umberto n.1
10121 Torino
P.IVA 11357530010

PROGETTISTI

Ing. Enrico Guerrina
Località Serra, Borgata Cattini 69A
12087 Pamparato (CN)
P.I. 03560840047
Ordine degli Ingegneri di Cuneo A2299

enrico.guerrina@ingpec.eu
cell. 339 8265094

IDENTIFICATIVO FILE: ARCHIVIAZIONE\FILE

NOTE: LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL SEGUENTE ELABORATO E' VIETATA A TERMINE DI LEGGE.

1 PREMESSA 3

2 INTERVENTI IN ALVEO 3

2.1 Modalità di deviazione e prosciugamento delle acque 3

2.1.1 Modalità di prelievo e spostamento dell'ittiofauna 4

2.2 Periodi di lavoro idonei 5

3 GESTIONE DELLE TERRE DI SCAVO 5

4 MACCHINE OPERATICI DI CANTIERE 7

5 FASI DI CANTIERE 8

5.1 OPERE DI ACCESSO AL CANTIERE 8

5.2 OPERE PROVVISIONALI 8

5.3 DEMOLIZIONI 8

5.4 REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROLETTRICO 9

5.5 REALIZZAZIONE PASSAGGIO DI RIMONTA DELLA FAUNA ITTICA 9

5.6 MESSA IN OPERA CABINA DI CONSEGNA-LOCALE AUTOMAZIONE TRASFORMAZIONE 10

5.7 MESSA IN OPERE OPERE ELTTROMECCANICHE 10

5.8 REALIZZAZIONE CAVIDOTTO INTERRATO 10

5.9 REALIZZAZIONE OPERE ACCESSORIE 12

5.10 DISALLESTIMENTO CANTIERE 12

6 CRONOPROGRAMMA 13

6.1 CALENDARIZZAZIONE OPERE A PROGETTO 14

1 PREMESSA

Il presente documento descrive le principali lavorazioni e fornisce le primarie prescrizioni per la realizzazione delle fasi di cantiere necessarie alla realizzazione della centralina idroelettrica sita in località San Pantaleo, nel comune di Ranzo (IM).

2 INTERVENTI IN ALVEO

Nell'esecuzione dei lavori in alveo, in generale è preferibile procedere da valle verso monte. Occorre realizzare sistemi di decantazione opportunamente dimensionati per il trattamento delle acque di eduzione provenienti dagli scavi, al fine di ottenere allo scarico concentrazioni materiali in sospensione ridotte come da normativa. Si devono evitare sversamenti di materiali in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque e del suolo. E' necessario predisporre un piano dei rischi da attuare per evitare danni, anche accidentali, alla fauna acquatica. Nel piano dei rischi devono essere previste analoghe precauzioni per tutte le operazioni di manutenzione, rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere.
Al termine dei lavori si deve garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco, sarà necessario effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare quanto prima, le condizioni di originaria naturalità. Particolare attenzione dovrà essere data alle operazioni di deviazione e prosciugamento delle acque nel tratto interessato dal cantiere

2.1 Modalità di deviazione e prosciugamento delle acque

Nelle opere in cui è necessario intervenire con la deviazione di rami o di tutto il corso d'acqua per consentire le operazioni previste in alveo, è necessario tutelare sia la fauna ittica presente che l'ambiente fisico.
Innanzitutto il tratto da prosciugare/deviare dovrà essere il più breve possibile in estensione longitudinale e dovrà limitarsi alla zona direttamente interessata dai lavori. Per la deviazione dovrà essere previsto un argine di sbarramento nel punto di inizio della deviazione ed eventualmente un argine laterale lungo la zona dell'opera. Tali argini andranno costruiti con materiali dello stesso luogo o con barriere artificiali esogene; tutti, comunque, dovranno essere provvisori e facilmente asportabili. Il prosciugamento delle acque dovrà essere lento e progressivo, consentendo alla fauna ittica presente di defluire verso valle ed uscire dalla zona interessata alle opere. A tal fine sono da evitare manovre volte alla chiusura istantanea del deflusso del corso d'acqua o della tombatura di buche o avvallamenti con materiali inerti che accelerino l'asciutta. Nell'eventualità dell'insistenza dell'acqua in alcune zone di accumulo dopo la costruzione dello sbarramento a monte o dopo la deviazione, si dovrà provvedere alla costruzione di un canale di deflusso a valle per svuotare la buca formatasi. Se nonostante queste operazioni vi fosse ancora permanenza d'acqua a causa di infiltrazioni o impossibilità di drenare tutta l'acqua, si dovrà operare il prelievo della fauna ittica residente e la sua traslocazione, come descritto nel presente documento.
Si dovrà comunque provvedere, nei limiti del possibile, ad un ulteriore abbassamento del livello dell'acqua in modo da agevolare le operazioni di cattura del pesce, per mezzo di idrovore o canali di deviazione secondari. Le operazioni di riempimento di buche che si renderanno necessarie all'esecuzione di altre opere, potranno essere effettuate solo dopo l'asportazione della fauna ittica e dovranno iniziare da monte e proseguire verso valle dove è stato predisposto il canale di scarico.

Dopo aver riempito la porzione di testa della buca, si dovrà attendere 20-30 minuti per continuare le operazioni in modo da consentire al pesce di spostarsi verso valle. La velocità con cui si riempirà la buca sarà variabile in funzione delle dimensioni della stessa; in linea generale si può considerare indicativa una velocità di riempimento di circa 2-3 metri lineari all'ora.
In tutti i casi e opportuno che a livello di Capitolato Speciale d'Appalto vengano inserite, anche quantificandole economicamente appositamente, le azioni da compiersi al fine di arrecare il minor danno possibile alla fauna ittica, ad esempio iscrivendo nell'Elenco prezzi la seguente voce:

"Spostamento della fauna ittica: spostamento di fauna ittica durante i lavori a seguito di deviazioni di corsi d'acqua per lavori in alveo, compreso l'uso di strumentazione di cattura appositamente predisposta per la cattura del pesce ed a norma di legge, compreso il carico del pesce in appositi mezzi di trasporto dotati di vasca contenente acqua alla stessa temperatura di quella presente nel corso d'acqua, strumentazione per l'insufflazione di ossigeno, compreso trasporto e scarico finale in luoghi preventivamente individuati dagli organi provinciali competenti.

Prezzo di applicazione per m_2 di superficie bagnata prosciugata euro 0,10/m^2
se la distanza di scarico è < 1 km.

Prezzo di applicazione per m_2 di superficie bagnata prosciugata euro 0,15/ m^2
se la distanza di scarico è > 1 km e < 5 km.

Prezzo di applicazione per m_2 di superficie bagnata prosciugata euro 0,21/ m^2
se la distanza di scarico è > 5 km."

2.1.1 Modalità di prelievo e spostamento dell'ittiofauna

L'attività di prelievo e spostamento dell'ittiofauna dovrà essere prevista nei casi in cui parte dell'area interessata ai lavori da eseguire in alveo o alla deviazione del corso d'acqua non possa essere totalmente privata dell'acqua in modo progressivo. Come descritto nel paragrafo relativo alle modalità di deviazione o prosciugamento, le operazioni dovranno essere progressive e consentire alla fauna ittica di spostarsi in altra zona del corso d'acqua. Dovranno essere poste in essere tutte le misure atte a consentire al pesce uno spostamento autonomo e si dovrà intervenire con strumenti di cattura solo dopo questa fase. Il prelievo della fauna intrappolata in zone d'acqua limitate dovrà essere eseguito da ditte specializzate nell'uso di storditori elettrici appositamente predisposti per la cattura del pesce.
Il personale di tale ditta dovrà essere presente sul cantiere quando le acque consentiranno una cattura efficiente della fauna, cioè quando si sarà fatta defluire la maggior parte dell'acqua presente nelle zone di accumulo. Qualora le condizioni ambientali lo renderanno necessario, si potrà operare con reti di contenimento a maglia fine per il confinamento della fauna ittica o con trappole, in supporto all'uso dello storditore elettrico. Sono espressamente vietate le reti con funzione di cattura del pesce come ad esempio il tramaglio. Dovranno essere utilizzati storditori elettrici a corrente continua o continua pulsata (con massimo di 100 Hz di frequenza) ed il pesce catturato dovrà essere mantenuto nelle migliori condizioni possibili affinché siano ridotti lo stress e le abrasioni. In particolare dovranno essere presenti almeno tre persone addette alla cattura della fauna ittica con compiti rispettivamente di: operatore dello storditore elettrico, addetto alla cattura con guadino, traslocatore del pesce dalla zona di cattura al mezzo di trasporto o ad altra zona del corso d'acqua.
L'eventuale mezzo di trasporto per lo spostamento della fauna dovrà essere dotato di vasca di capacita adeguata contenente acqua a temperatura analoga a quella presente nel corso d'acqua; dovrà essere disponibile un sistema di insufflazione di ossigeno con capacita adeguate ad un trasporto di durata fino ad un'ora oltre che i tempi necessari alla raccolta. Durante le operazioni di cattura dovrà essere posta attenzione agli individui che presentano ulcerazioni evidenti o necrosi estese; tali individui dovranno essere soppressi e non

spostati. Tutto il pesce catturato dovrà essere trasportato in altre zone del corso d'acqua stesso (a monte, preferibilmente, o a valle) con le stesse caratteristiche ambientali e ittiologiche. Tutte le operazioni di prelievo e spostamento dovranno essere coordinate ed autorizzate da personale della Polizia provinciale presente sul posto. La Provincia metterà a disposizione, nei limiti del possibile, suoi mezzi per lo spostamento della fauna ittica (vasche su camion). A cura del soggetto incaricato dalla cattura del pesce dovrà essere compilato il verbale di prelievo dell'ittiofauna in tre copie e controfirmato dagli operatori della Polizia provinciale presenti; una copia verrà trattenuta dal soggetto incaricato della cattura, una sarà consegnata all'agente della Polizia provinciale e la terza verrà inviata alla ditta esecutrice dei lavori a cura del soggetto incaricato della cattura del pesce.

2.2 Periodi di lavoro idonei

Uno dei momenti più delicati della biologia delle specie ittiche è il periodo che in termini generali va sotto il nome di "periodo riproduttivo" e che comprende la fase di preparazione alla riproduzione (con spostamenti di alcune specie ittiche in aree idonee), quella di scelta e deposizione delle uova ed infine quella di incubazione delle uova, della nascita e svezzamento delle larve. Per tutelare questa fase delicata del ciclo vitale delle varie specie, sarebbe opportuno intervenire in alveo, tenendo conto del calendario biologico naturale; in altre parole, vanno evitati, per quanto possibile, gli interventi in alveo in certi periodi dell'anno in funzione delle presenze faunistiche locali e della biologia dell'ittiofauna. Segue un calendario dei periodi consigliati per le operazioni in alveo, basato sul periodo riproduttivo delle varie specie ittiche e sulla loro presenza nella zona.

<table>
<tr><td colspan="4">CALENDARIO DEI PERIODI CONSIGLIATI PER I LAVORI IN ALVEO IN RELAZIONE AI PERIODI DI RIPRODUZIONE DELLE SPECIE ITTICHE</td></tr>
<tr><td>MESE</td><td>SALMONIDI</td><td>CIPRINIDI REOFILI</td><td>ANGUILLIDAE</td></tr>
<tr><td>GENNAIO</td><td rowspan="4">Salmonidi</td><td></td><td rowspan="2">Anguilla Anguilla</td></tr>
<tr><td>FEBBRAIO</td><td></td></tr>
<tr><td>MARZO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>APRILE</td><td rowspan="4">Ciprinidi reofili</td><td></td></tr>
<tr><td>MAGGIO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>GIUGNO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>LUGLIO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>AGOSTO</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SETTEMBRE</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>OTTOBRE</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>NOVEMBRE</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>DICEMBRE</td><td>Salmonidi</td><td></td><td>Anguilla Anguilla</td></tr>
<tr><td rowspan="3">LEGENDA</td><td colspan="3">In giallo sono rappresentati i periodi NON opportuni per le operazioni in AVEO</td></tr>
<tr><td colspan="3">In azzurro il periodo idoneo ai lavori in alveo per la singola specie</td></tr>
<tr><td colspan="3">In verde il periodo compatibile con tutte le specie ittiche presenti</td></tr>
</table>

3 GESTIONE DELLE TERRE DI SCAVO

Il materiale di risulta che viene asportato per la realizzazione della centralina è così quantificabile:

- *≈111 m³ provenienti dalla vasca turbina*
- *≈128 m³ provenienti dalla realizzazione della presa e del canale di adduzione*
- *≈54 m³ provenienti dalla realizzazione del draft tube interrato*

Il totale di materiale movimentato ed asportato risulta dunque pari a 293 m^3

Da progetto è prevista la realizzazione del rivestimento e la messa in pristino dei muretti a secco esistenti.

A seguito di frantumazione e vagliatura del materiale asportato è possibile considerare un reimpiego in sito così suddiviso:

- *40 m^3 per il rivestimento della centrale*
- *10 m^3 per la realizzazione del piccolo muro di contenimento a tergo della cabina di consegna*
- *50 m^3 per il rifacimento e la messa in pristino dei muri a secco esistenti*

Circa 100 m^3 sono dunque reimpiegabili direttamente in loco dopo vagliatura e frantumazione, i restanti 193 m^3 sono da asportare presso cave autorizzate per un loro reimpiego (per esempio realizzazione di stabilizzato per fondi stradali).

4 MACCHINE OPERATICI DI CANTIERE

Si riportano, a titolo indicativo le macchine operatrici di cantiere previste per la realizzazione dell'impianto compresi nella divisione 28 ATECO 2007:

- *Apripista macchine movimento terra (28.92.09); rientrano in tale voce: Dozer gommato, Dozer cingolato, Angledozer, Tiltdozer, Bulldozer*
- *Argani macchine sollevamento e movimentazione (28.22.02)*
- *Autocarri a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri (28.92.01) Rientrano in tale voce: Dumper rigido e articolato*
- *Benne caricatrici (macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 28.22.09)*
- *Rientrano in tale voce:*
    - *Benna per pulizia standard e pulizia leggera, per scavo/trincea, per*
    - *scavo/trincea per impieghi gravosi, per roccia standard, per roccia da carico,*
    - *per movimentazione di blocchi, scheletrica per impieghi leggeri e gravosi,*
    - *per pulizia di scarpate, trapezoidale*
    - *Benna a carico frontale standard, a carico frontale con scarico dal fondo,*
    - *benna mordente, selezionatrice, a polipo, dente scarificatore, martello idraulico, pinza per demolizione primaria*
    - *Benna universale, universale con fianchi arrotondati, universale con tagliente posteriore, da scavo, da roccia, da roccia per impieghi gravosi, speciale, a scarico laterale, forche, forche per legname con pinze idrauliche*
- *Betoniera: macchine da miniera, cava e cantiere (28.92.09) Non rientrano in tale voce le autobetoniere che fanno parte della divisione 29 non agevolata)*
- *Binde: macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (28.22.09)*
- *Calcestruzzo impastatrice di calcestruzzo e malta (28.92.09). Non rientrano in tale voce gli autocarri con impastatrice di calcestruzzo che fanno parte della divisione 29 (non agevolata)*
- *Carrelli: a portale, di movimentazione (28.22.02)*
- *Carriole: inclusi altri mezzi a mano (28.22.03)*
- *Cava: macchine per cava (28.92.09)*
- *Edilizia trattori utilizzati in edilizia (28.92.09)*
- *Elevatori: per liquidi (28.13.00), a benna, nastro, cinghia (28.22.02), per sotterranei (28.92.09)*
- *Escavatori: semoventi (28.92.09) Rientrano in tale definizione: Escavatore cingolato, escavatore gommato a benna rovescia, escavatore cingolato a benna frontale, escavatore a benna trascinata, escavatore a benna mordente, escavatore gommato a benna rovescia, escavatore gommato con stabilizzatori abbassati, escavatori rovesci, escavatori frontali*
- *Estrattori pali macchine (altre macchine da miniera, cava e cantiere - 28.92.09)*
- *Gru macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (28.22.02)*
- *Impastatrici: calcestruzzo e malta (betoniere) (28.92.09)*
- *Lame per bulldozer e angle-dozer (28.92.09), Rientrano in tale definizione: Lama universale, lama dritta, lama angolabile, lama di spinta, lama a cassone, lama per materiali leggeri, lama spietratrice*
- *Malta impastatrici di malta (28.92.09)*
- *Mano verricelli a mano (28.22.02), altre apparecchiature di sollevamento a mano (28.22.03)*
- *Paranchi apparecchi movimentazione (28.22.09)*
- *Perforatrici per cantieri macchine (28.92.09)*
- *Pinze tenaglie e pale per gru (28.22.02)*
- *Rulli compressori stradali (28.92.09)*
- *Ruspe macchine da miniera, cava e cantiere (28.92.09)*
- *Sollevamento strutture mobili di (28.22.02), altre macchine e apparecchi di sollevamento (28.22.09)*
- *Spalatrici: macchine da miniera, cava e cantiere (28.92.09)*

5 FASI DI CANTIERE

Di seguito per sommi capi si riportano le fasi di cantiere da realizzarsi al fine di realizzare le opere a progetto:

5.1 OPERE DI ACCESSO AL CANTIERE

Al fine di rendere accessibile l'area di cantiere agli escavatori ed automezzi è necessario eseguire dapprima le operazioni di manutenzione della mulattiera consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati per una larghezza di circa 1. 5 m, compresa la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere. Successivamente per il tratto di pista di nuova realizzazione è necessaria la formazione di una nuova massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su fondazione in pietrame già consolidata comprensiva di provvista e posa in opera di pietrame spaccato di cava per fondazione, massicciata di tout - venant e di successivo strato di pietrisco costipato meccanicamente con rullo pesante in modo da ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 30 (fondazione), cm 25 (tout - venant) e cm 5 (pietrisco). Il materiale eventualmente movimentato per sistemare il nuovo tratto sarà posto in sottoscarpa a costituzione del basamento di fondazione

5.2 OPERE PROVVISIONALI

Prima di procedere alla demolizione delle traversa sarà necessario mettere in opera delle misure di sicurezza a garanzia del cantiere che sarà per lunga parte direttamente in alveo.
Al fine di tutelare la fauna ittica e mantenere la continuità delle portate liquide sarà obbligatorio provvedere all'allontanamento delle specie ittiche presenti mediante elettropesca e alla realizzazione di un bypass mediante l'apposizioni di tubazioni di diametro Φ 600 mm di lunghezza idonea a non interferire con il cantiere.
La principale tutela e protezione del cantiere sarà messa in opera mediante la realizzazione di una scogliera provvisionale posta ortogonalmente all'alveo (parallela alla traversa) , non a piene sponde.
L'attuale breccia della traversa verrà utilizzata come accesso alla parte di valle del cantiere mediante sistemazione del fondo.
Una volta terminata la realizzazione delle opere relative alla centrale e al passaggio di rimonta della fauna ittica, con procedimento da valle verso monte nei mesi di portata ridotta (luglio-agosto) potrà essere ultimata la traversa allungando la scogliera (tura) di protezione anche in sponda destra. La continuità fluviale sarà garantita in un primo momento dalla tubazione di by-pass e successivamente dalla savanella centrale con passaggio all'interno della paratoia di fondo della traversa.

5.3 DEMOLIZIONI

Al fine di realizzare l'opera di presa, il canale di adduzione e la centrale sarà necessario eseguire degli scavi in roccia. La scelta di portare il corpo centrale oltre l'ammasso roccioso posto immediatamente a valle della traversa in sinistra orografica è dettato dalla volontà di ridurre al minimo le operazioni di demolizione.
La demolizione di masse rocciose intere ed a porzioni , sarà realizzata mediante l'impiego di tecniche di perforazione manuale o meccanica, anche senza l'uso di ponteggi, e con l'impiego di cementi espansivi, compreso l'eventuale ogni onere accessorio necessario. Il materiale roccioso demolito dovrà essere opportunamente vagliato e frantumato in modo da renderlo idoneo ad altro impiego (ad esempio come previsto da progetto per la realizzazione del rivestimento del corpo centrale).
La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.
È vietato nel modo più assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga convogliato in appositi canali. L'imboccatura superiore di detti canali dovrà essere tale che non vi possano cadere accidentalmente

delle persone; ogni tronco di canale dovrà essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi dovranno essere adeguatamente rinforzati; l'ultimo tratto dovrà essere inclinato così da limitare la velocità di uscita dei materiali. L'Impresa è tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano l'opera da demolire, escluso il ferro di rinforzo, quando richiesto dall'Ufficio di Direzione Lavori.
Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovrà essere trasportato a discarica, se destinato a riempimento dovrà essere trasportato in aree indicate dall'Ufficio di Direzione Lavori nell'ambito del cantiere. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto indebitamente demolito dovrà essere ricostruito e rimesso in ripristino.

5.4 REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROLETTRICO

Una volta ultimati gli scavi, la realizzazione delle opere relative alla centralina a progetto partiranno da valle, più precisamente dallo scarico verso la presa, in ordine cronologico le lavorazioni saranno:

- *Realizzazione getto di pulizia e posa ed inghisaggio scarico macchina*
- *Realizzazione della fondazione e del piano di posa della turbina e delle elevazioni del locale centrale*
- *Realizzazione getto di pulizia, fondazioni ed elevazioni del tratto di canale di adduzione*
- *Realizzazione canale opera di presa e primo tratto di traversa (immorsamento in sponda destra)*

Particolare attenzione dovrà essere posta alle tenute idrauliche tra i getti. È previsto, per ottenere la tenuta idraulica fra strutture giunte e fra riprese di getti in calcestruzzo, l'impiego di nastri in bentonite, in PVC o in gomma, che dovranno essere posti in opera con particolari precauzioni e, ove necessario, con interposizione di adatti materiali isolanti o sigillatura con speciali mastici e collanti. Le dimensioni dei nastri e dei lamierini saranno indicate sui disegni esecutivi delle opere, i nastri ed i lamierini vanno giuntati incollando, vulcanizzando o saldando fra loro i vari elementi.

5.5 REALIZZAZIONE PASSAGGIO DI RIMONTA DELLA FAUNA ITTICA

Il passaggio di rimonta principale sarà di tipo classico a bacini realizzato in una soluzione mista naturale-artificiale, in quanto verrà parzialmente scavato in roccia e presenterà i setti tra un bacino e l'altro in cemento armato. Tale soluzione è dettata dalla necessità di garantire l'adeguata solidità strutturale nei confronti delle piene. Le fasi costruttive sono le seguenti:

- *Realizzazione scavo a sezione obbligata con demolizioni in roccia*
- *Realizzazione piano inclinato di posa del passaggio con riempimento dove necessario e getto di pulizia/livellamento*
- *Realizzazione dei setti in c.a.*
- *Riempimento del fondo vasca con uno strato di ghiaia/ciottoli per uno spessore di circa 20cm.*

Una volta ultimati tutti i setti con la realizzazione/sistemazione della traversa sarà necessario predisporre il setto in acciao a V all'ingresso del passaggio che ha il compito di regolare e rendere misurabile la portata in ingresso al passaggio.
Il passaggio per pesci per le anguille è realizzato mediante moduli prefabbricati che verranno posti inizialmente come indicato in progetto. Tale soluzione è stata adottata in quanto consente un facile riposizionamento del passaggio che dovrà essere definito a seguito di monitoraggi specifici per le anguille allo scopo di individuare ad opera ultimata la posizione di raccolta di quest'ultime.

5.6 MESSA IN OPERA CABINA DI CONSEGNA-LOCALE AUTOMAZIONE TRASFORMAZIONE

Data la particolare tipologia di macchina idraulica adottata sarà necessario realizzare un locale per ospitare il trasformatore, la cella di media tensione e l'automazione, oltreché il locale di consegna per la connessione alla rete elettrica nazionale. Il locale è stato posto in un'area pianeggiante a monte della strada di accesso, in modo renderne agevole l'accesso. Si è scelto di adottare una cabina prefabbricata, la soluzione estetica individuata, ovvero fuori terra, rivestita in pietra a spacco locale e tetto in tegole a due falde, è stata concordata con l'amministrazione comunale come indicato nella convenzione approvata.
Le fasi di costruzione prevedono:

- *Regolarizzazione fondo di posa cabina con scavo scotico superficiale e getto di magrone con rete elettrosaldata*
- *Posa della cabina prefabbricata*
- *Realizzazione dei muretti a secco di raccordo con il terreno esistente a tergo del locale*

5.7 MESSA IN OPERE OPERE ELTTROMECCANICHE

Una volta realizzata la centrale, la traversa e ultimata la posa del locale di Automazione/Trasformazione, sarà possibile procedere con l'installazione delle opere elettromeccaniche. In particolare sarà necessario installare nell'impianto:

- *Turbina ad asse verticale con generatore a magneti permanenti calettato all'asse;*
- *Sistema di allontanamento del materiale flottante e al fondo mediante grigliato a pulizia meccanica automatica (della tipologia a Catena)*
- *Installazione paratoia di scarico canale*
- *Installazione paratoia d'impianto*
- *Installazione paratoia scarico sabbie opera di presa*
- *Installazione paratoie scarico sabbie traversa*

Per quanto riguarda il locale Utente nella struttura prefabbricata sarà necessario installare:

- *Trasformatore BT/MT*
- *Trasformatore MT/BT per alimentazione interna, ausiliari e punto di connessione luce esterno alla chiesa di San Pantaleo*
- *Quadro di Automazione*
- *Cella di Media Tensione*
- *Dispositivi di protezione delle linee*
- *Centraline oleodinamiche.*

5.8 REALIZZAZIONE CAVIDOTTO INTERRATO

La realizzazione della pista interrata verrà realizzata in tre tempi e tre tratte successive.
La prima tratta ex SS435 cabina di consegna verrà realizzata durante le operazioni di realizzazione della pista di accesso posando a -1m dal piano di campagna le condutture elettriche. Ogni 25m verrà realizzato un pozzetto per la successiva posa della conduttura elettrica.
La seconda tratta da realizzare è quella di connessione tra la cabina di consegna e la centrale. Il tracciato delle opere interrate è lungo il sentiero di accesso che alla centrale che verrà nuovamente sistemato. Dovranno essere interrate:

- *Condutture elettriche in BT*

- *Segnali di comando*
- *Mandata e ritorno circuito oleodinamico*

La terza tratta da realizzarsi una volta ultimate le lavorazioni principali, prima della conclusione del cantiere, sarà la linea interrata in BT di alimentazione esterna alla Chiesa di San Pantaleo da realizzarsi al di sotto del piano di calpestio del tratto esistente di pista di accesso alla centrale.

5.9 REALIZZAZIONE OPERE ACCESSORIE

Esternamente alla centrale e alla cabina di consegna è previsto il ripristino dei luoghi mediante la pulizia dei terrazzamenti antropici esistenti con la messa in pristino dei muretti a secco e il recupero del grande terrazzamento posto a monte della traversa mediante la realizzazione di un'area picnic.
Verrà realizzato anche un punto luce esterno alla chiesa di San Pantaleo a servizio del Comune per fornire corrente elettrica

5.10 DISALLESTIMENTO CANTIERE

Una volta ultimati i lavori in alveo sarà necessario ripristinare lo stato dei luoghi rimuovendo la tura/scogliera di protezione del cantiere. Al fine di garantire la sicurezza agli operai durante le fasi di montaggio delle apparecchiature elettromeccaniche l'opera di presa rimarrà protetta dalla tura, mentre le acque presenti saranno fatte defluire all'interno della paratoia di fondo/scarico sabbie.
Al termine dei lavori occorre curare le riprofilature del terreno per assicurare la miglior connessione possibile tra le opere realizzate e l'intorno, in modo da non interrompere la continuità ecologico funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema ripariale. Si devono ripristinare le caratteristiche morfologiche di naturalità dell'alveo, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso, che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche degli habitat originari, adottando, nel rispetto delle previsioni di sicurezza idraulica, i seguenti accorgimenti:

- *nel caso di corsi d'acqua pluricursali, favorire la sinuosità del tracciato dell'alveo e salvaguardare la presenza di meandri;*
- *creare irregolarità altimetriche del fondo dell'alveo, con alternanza di buche e di raschi, e rive digradanti dolcemente;*
- *assicurare una presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante;*
- *posizionare in alveo grandi massi o ostacoli per creare aree di rifugio per l'ittiofauna.*

E' necessario eseguire le opere a verde di recupero ambientale nelle stagioni idonee (primavera e autunno), utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali. Vista l'importanza della buona riuscita degli interventi di recupero e di riqualificazione ambientale, al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, è necessario prevedere un periodo di manutenzione di tali opere,da svolgersi nel primo anno successivo alla realizzazione delle stesse nel caso dei soli inerbimenti o nel primo triennio nel caso di impianto di specie arboree ed arbustive, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura vegetale e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ricostituite.

6 CRONOPROGRAMMA

La cronologia degli interventi sopradescritti sono riportati di seguito

	CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI E FASI DI CANTIERE	
	TEMPISTICA MENSILE	GIORNI
	data presunta inizio lavori: 01/01/2017	
	data presunta termine lavori:01/01/2018	
A	CANTIERE + VIABILITA'	
A1	Allestimento cantiere e baracche di cantiere	4
A2	Pulizia vegetazionale e realizzazione pista di Cantiere	15
A3	Tracciamenti	15
A4	Disallestimento cantiere e baracche di cantiere	4
B	OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA	
B1	Posa di savanelle e bypass a garanzia della continuità fluviale	6
B2	Realizzazione Tura di protezione a parziale deviazione dell'alveo	12
B3	Demolizione prima parte di Tura e realizzazione di protezione parziale deviazione dell'alveo (attraverso posa di bypass e savanella e paratoia di fondo)	6
B4	Demolizione opere provvisionali	6
C	SCAVI E SBANCAMENTI	
C1	Demolizione traversa esistente e smaltimento persso siti autorizzati meteriali di risulta	6
C2	Scavo di sbancamento in sinistra orografica realizzazione corpo centrale	18
C3	Scavo di sbancamento per realizzazione canale di adduzione	11
C4	Scavo di sbancamento in destra orografica per passaggio fauna ittica	6
C5	Scavi di sbancamento e realizzazione opera di presa	6
C6	Scavi di sbancamento cabina	6
D	OPERE CIVILI	
D1	Realizzazione strutture un c.a. di fondazione con inghisaggio dello scarico turbina , getto con autobetoniera/elicottero	9
D2	Realizzazione opere in c.a.elevazione vano centrale	15
D3	Realizzazione opere in c.a. tratto di canale U di adduzione fondazione + elevazioni	6
D4	Realizzazione opera di presa fondazioni + elevazioni	6
D5	Realizzazione struttura in c.a. della traversa primo tratto (lato centrale)	18
D6	Realizzazione cabina di consegna (getto di fondazione e posa prefabbricato)	5
D7	Realizzazione strutture un c.a. in elevazione e per il secondo tratto di traversa, getto con auto-betoniera/elicottero	18
D8	Realizzazione scogliere in massi ciclopici di protezione a valle e a monte dell'opera di deriva-zione	6
D9	Realizzazione passaggio di rimonta fauna ittica tradizionale	22
E	OPERE ELETTROMECCANICHE	
E2	Fornitura e montaggio opere elettromeccaniche	12
E3	Posa canalizzazione e allacciamenti	22
E4	Fornitura e montaggio turbina	18
F	OPERE COMPENSATIVE	
F1	Area pic nic - realizzazione punto luce in prossimità Chiesa San Pantaleo	14
	SETTIMANE LAVORATIVE	41
	GIORNI LAVORATIVI	292

6.1 CALENDARIZZAZIONE OPERE A PROGETTO

CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI E FASI DI CANTIERE	COMUNE DI RANZO REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI
TEMPISTICA MENSILE	PRIMO MESE — SECONDO MESE
data presunta inizio lavori: 01/01/2016	L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
data presunta termine lavori:01/01/2017	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Allestimento cantiere e baracche di cantiere	
Pulizia vegetazione e realizzazione pista di Cantiere	
Tracciamenti	
Posa di savanelle e bypass a garanzia della continuità fluviale	
Realizzazione Tura di protezione e parziale deviazione dell'alveo	
Demolizione traversa esistente e smaltimento persso siti autorizzati meteriali di risulta.	
Scavo di sbancamento in sinistra orografica realizzazione corpo centrale	
Scavo di sbancamento per realizzazione canale di adduzione	
Realizzazione strutture un c.a. di fondazione con inghisaggio dello scarico turbina , getto con autobetoniera/elicottero	
Realizzazione opere in c.a.elevazione vano centrale	
Realizzazione opere in c.a. tratto di canale U di adduzione fondazione + elevazioni	
Realizzazione opera di presa fondazioni + elevazioni	
Realizzazione struttura in c.a. della traversa primo tratto (lato centrale)	
Realizzazione cabina di consegna (getto di fondazione e posa prefabbricato)	
Demolizione prima parte di Tura e realizzazione Tura di protezione e parziale deviazione dell'alveo (attraverso posa di ByPASS e savanella e paratoia di fondo)	
Scavo di sbancamento in destra orografica per passaggio di rimonta fauna ittica	
Scavi di sbancamento e realizzazione opera di presa	
Scavi di sbancamento cabina	
Realizzazione strutture un c.a. in elevazione e per il secondo tratto di traversa, getto con autobetoniera/elicottero	
Realizzazione scogliere in massi ciclopici di protezione a valle e a monte dell'opera di derivazione	
Realizzazione passaggio di rimonta fauna ittica tradizionale	
Fornitura e moFornitura e montaggio opere elettromecchaniche	
Posa canalizzazione e allacciamenti	
Fornitura e montaggio turbina	
Demolizione opere provvisionali	
Area picnic - realizzazione punto luce in prossimità Chiesa San Pantaleo	
Disallestimento cantiere e baracche di cantiere	
SETTIMANE LAVORATIVE	1°sett — 2°sett — 3°sett — 4°sett — 5°sett — 6°sett — 7°sett — 8°sett — 9°sett

CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI E FASI DI CANTIERE	COMUNE DI RANZO																																																												
	REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI																																																												
TEMPISTICA MENSILE	TERZO MESE																															QUARTO MESE																													
data presunta inizio lavori: 01/01/2016	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G
data presunta termine lavori:01/01/2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Allestimento cantiere e baracche di cantiere																																																													
Pulizia vegetazione e realizzazione pista di Cantiere																																																													
Tracciamenti																																																													
Posa di savanelle e bypass a garanzia della continuità fluviale																																																													
Realizzazione Tura di protezione e parziale deviazione dell'alveo																																																													
Demolizione traversa esistente e smaltimento persso siti autorizzati meteriali di risulta.																																																													
Scavo di sbancamento in sinistra orografica realizzazione corpo centrale																																																													
Scavo di sbancamento per realizzazione canale di adduzione																																																													
Realizzazione strutture un c.a. di fondazione con inghisaggio dello scarico turbina , getto con autobetoniera/elicottero																																																													
Realizzazione opere in c.a.elevazione vano centrale																																																													
Realizzazione opere in c.a. tratto di canale U di adduzione fondazione + elevazioni																																																													
Realizzazione opera di presa fondazioni + elevazioni																																																													
Realizzazione struttura in c.a. della traversa primo tratto (lato centrale)																																																													
Realizzazione cabina di consegna (getto di fondazione e posa prefabbricato)																																																													
Demolizione prima parte di Tura e realizzazione Tura di protezione e parziale deviazione dell'alveo (attraverso posa di ByPASS e savanella e paratoia di fondo)																																																													
Scavo di sbancamento in destra orografica per immorsamento traversa e opera di derivazione																																																													
Scavi di sbancamento e realizzazione opere di fondazione in c.a.																																																													
Realizzazione strutture un c.a. in elevazione e per il secondo tratto di traversa, getto con autobetoniera/elicottero																																																													
Realizzazione scogliere in massi ciclopici di protezione a valle e a monte dell'opera di derivazione																																																													
Realizzazione passaggio di rimonta fauna ittica tradizionale																																																													
Fornitura e moFornitura e montaggio opere elettromecchaniche																																																													
Posa canalizzazione e allacciamenti																																																													
Fornitura e montaggio turbina																																																													
Demolizione opere provvisionali																																																													
Realizzazione opere esterene alla centrale																																																													
Disallestimento cantiere e baracche di cantiere																																																													
SETTIMANE LAVORATIVE		10°sett							11°sett							12°sett							13°sett							14°sett							15°sett							16°sett							17°sett							18°sett			

CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI E FASI DI CANTIERE	COMUNE DI RANZO																																																												
	REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI																																																												
TEMPISTICA MENSILE	TERZO MESE																														QUARTO MESE																													
data presunta inizio lavori: 01/01/2016	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G
data presunta termine lavori:01/01/2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Allestimento cantiere e baracche di cantiere																																																													
Pulizia vegetazione e realizzazione pista di Cantiere																																																													
Tracciamenti																																																													
Posa di savanelle e bypass a garanzia della continuità fluviale																																																													
Realizzazione Tura di protezione e parziale deviazione dell'alveo																																																													
Demolizione traversa esistente e smaltimento persso siti autorizzati meteriali di risulta.																																																													
Scavo di sbancamento in sinistra orografica realizzazione corpo centrale																																																													
Scavo di sbancamento per realizzazione canale di adduzione																																																													
Realizzazione strutture un c.a. di fondazione con inghisaggio dello scarico turbina , getto con autobetoniera/elicottero																																																													
Realizzazione opere in c.a.elevazione vano centrale																																																													
Realizzazione opere in c.a. tratto di canale U di adduzione fondazione + elevazioni																																																													
Realizzazione opera di presa fondazioni + elevazioni																																																													
Realizzazione struttura in c.a. della traversa primo tratto (lato centrale)																																																													
Realizzazione cabina di consegna (getto di fondazione e posa prefabbricato)																																																													
Demolizione prima parte di Tura e realizzazione Tura di protezione e parziale deviazione dell'alveo (attraverso posa di ByPASS e savanella e paratoia di fondo)																																																													
Scavo di sbancamento in destra orografica per passaggio di rimonta fauna ittica																																																													
Scavi di sbancamento e realizzazione opera di presa																																																													
Scavi di sbancamento cabina																																																													
Realizzazione strutture un c.a. in elevazione e per il secondo tratto di traversa, getto con autobetoniera/elicottero																																																													
Realizzazione scogliere in massi ciclopici di protezione a valle e a monte dell'opera di derivazione																																																													
Realizzazione passaggio di rimonta fauna ittica tradizionale																																																													
Fornitura e moFornitura e montaggio opere elettromecchaniche																																																													
Posa canalizzazione e allacciamenti																																																													
Fornitura e montaggio turbina																																																													
Demolizione opere provvisionali																																																													
Area picnic - realizzazione punto luce in prossimità Chiesa San Pantaleo																																																													
Disallestimento cantiere e baracche di cantiere																																																													
SETTIMANE LAVORATIVE		10°sett							11°sett							12°sett							13°sett							14°sett							15°sett							16°sett							17°sett							18°sett			

CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI E FASI DI CANTIERE	COMUNE DI RANZO																																																												
	REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI																																																												
TEMPISTICA MENSILE	QUINTO MESE																														SESTO MESE																													
data presunta inizio lavori: 01/01/2016	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M
data presunta termine lavori:01/01/2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Allestimento cantiere e baracche di cantiere																																																													
Pulizia vegetazione e realizzazione pista di Cantiere																																																													
Tracciamenti																																																													
Posa di savanelle e bypass a garanzia della continuità fluviale																																																													
Realizzazione Tura di protezione e parziale deviazione dell'alveo																																																													
Demolizione traversa esistente e smaltimento persso siti autorizzati meteriali di risulta.																																																													
Scavo di sbancamento in sinistra orografica realizzazione corpo centrale																																																													
Scavo di sbancamento per realizzazione canale di adduzione																																																													
Realizzazione strutture un c.a. di fondazione con inghisaggio dello scarico turbina , getto con autobetoniera/elicottero																																																													
Realizzazione opere in c.a.elevazione vano centrale																																																													
Realizzazione opere in c.a. tratto di canale U di adduzione fondazione + elevazioni																																																													
Realizzazione opera di presa fondazioni + elevazioni																																																													
Realizzazione struttura in c.a. della traversa primo tratto (lato centrale)																																																													
Realizzazione cabina di consegna (getto di fondazione e posa prefabbricato)																																																													
Demolizione prima parte di Tura e realizzazione Tura di protezione e parziale deviazione dell'alveo (attraverso posa di ByPASS e savanella e paratoia di fondo)																																																													
Scavo di sbancamento in destra orografica per passaggio di rimonta fauna ittica																																																													
Scavi di sbancamento e realizzazione opera di presa																																																													
Scavi di sbancamento cabina																																																													
Realizzazione strutture un c.a. in elevazione e per il secondo tratto di traversa, getto con autobetoniera/elicottero																																																													
Realizzazione scogliere in massi ciclopici di protezione a valle e a monte dell'opera di derivazione																																																													
Realizzazione passaggio di rimonta fauna ittica tradizionale																																																													
Fornitura e moFornitura e montaggio opere elettromecchaniche																																																													
Posa canalizzazione e allacciamenti																																																													
Fornitura e montaggio turbina																																																													
Demolizione opere provvisionali																																																													
Area picnic - realizzazione punto luce in prossimità Chiesa San Pantaleo																																																													
Disallestimento cantiere e baracche di cantiere																																																													
SETTIMANE LAVORATIVE	18°sett			19°sett							20°sett							21°sett							22°sett							23°sett							24°sett							25°sett							26°sett							27°sett	

CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI E FASI DI CANTIERE	COMUNE DI RANZO																														
	REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI																														
TEMPISTICA MENSILE	SETTIMO MESE																														
data presunta inizio lavori: 01/01/2016	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G
data presunta termine lavori:01/01/2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Allestimento cantiere e baracche di cantiere																														
Pulizia vegetazione e realizzazione pista di Cantiere																														
Tracciamenti																														
Posa di savanelle e bypass a garanzia della continuità fluviale																														
Realizzazione Tura di protezione e parziale deviazione dell'alveo																														
Demolizione traversa esistente e smaltimento persso siti autorizzati meteriali di risulta.																														
Scavo di sbancamento in sinistra orografica realizzazione corpo centrale																														
Scavo di sbancamento per realizzazione canale di adduzione																														
Realizzazione strutture un c.a. di fondazione con inghisaggio dello scarico turbina , getto con autobetonie-ra/elicottero																														
Realizzazione opere in c.a.elevazione vano centrale																														
Realizzazione opere in c.a. tratto di canale U di adduzione fondazione + elevazioni																														
Realizzazione opera di presa fondazioni + elevazioni																														
Realizzazione struttura in c.a. della traversa primo tratto (lato centrale)																														
Realizzazione cabina di consegna (getto di fondazione e posa prefabbricato)																														
Demolizione prima parte di Tura e realizzazione Tura di protezione e parziale deviazione dell'alveo (attraverso posa di ByPASS e savanella e paratoia di fondo)																														
Scavo di sbancamento in destra orografica per passaggio di rimonta fauna ittica																														
Scavi di sbancamento e realizzazione opera di presa																														
Scavi di sbancamento cabina																														
Realizzazione strutture un c.a. in elevazione e per il secondo tratto di traversa, getto con autobetoniera/elicottero																														
Realizzazione scogliere in massi ciclopici di protezione a valle e a monte dell'opera di derivazione																														
Realizzazione passaggio di rimonta fauna ittica tradizionale																														
Fornitura e moFornitura e montaggio opere elettromecchaniche																														
Posa canalizzazione e allacciamenti																														
Fornitura e montaggio turbina																														
Demolizione opere provvisionali																														
Area picnic - realizzazione punto luce in prossimità Chiesa San Pantaleo																														
Disallestimento cantiere e baracche di cantiere																														
SETTIMANE LAVORATIVE	27°sett					28°sett							29°sett							30°sett							31°sett			