Committenza: Provveditorato alle OO. PP. per la Liguria	Cantiere: Santa Margherita Ligure	Sondaggio a carotaggio continuo diam. 101 mm	Sondaggio SA	Data inizio lavori: 28/01/05	Data fine lavori: 01/02/04	Profondita' raggiunta 40.00 m dal p.c.
Complesso geologico: Calcari di Monte Antola	Strumentazione in foro: tubo inclinometrico	Localita' immag. cassette catalog.: cantiere	Sonda: CMV mod. MK 420 F	Quota imbocco foro vedi planimetria	Scala descrizione 1 : 100	Compilatore Dr. M. Fornaroli

TERRENI SCIOLTI

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO	Prof. (m)	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	MATRICE: Colore Umido / Secco	MATRICE: Prof. (m)	MATRICE: Umidita' m.u. / u. / p.u.	MATRICE: Prof. (m)	MATRICE: Consistenza a. / m. / b. / mb.	SCHELETRO: Natura Petrografica clasti	SCHELETRO: Arroton.	SCHELETRO: Sfericita'	SCHELETRO: Prof. (m)	SCHELETRO: Alterazione	Test S.P.T. prof. / n. colpi	Prelievo campioni / Test	Livello di falda	Rivestimento	Carotiere	Note	Schema strumentazione in foro	Simbologia
25% 50% 75%	0			0		0					0									
		Materiali riportati artificialmente 0.50	Grigio		X		X	Calcari marnosi				Nulla								
	1	Coltre di natura eluvio-colluviale	Marroncino chiaro	1		1		Calcari marnosi e marne	Da subangolare a subarrotond.	Da bassa a molto bassa	1		P.A. 5.00 5.45	8/9/15 Rec. 22 cm		3.15	127/152 mm	Semplice 101 mm	Probabile materiale frantumato 0.50		
	2			2		2	X				2									
	3			3		3					3									
								2.70												
	4		Marroncino chiaro	4		4					4								Materiali di copertura di natura eluvio colluviale costituiti da elementi angolari e subangolari di dimensioni variabili da centimetrici a pluricentimetrici in abbondante matrice limoso-argillosa; Da 0.50 -6.35 m matrice prevalentemente limosa Tra 6.35 - 9.45 m aumento della percentuale di argilla		
	5			5	X	5		Calcari marnosi e marne	Da angolare a subangolare	Da bassa a media	5	Nulla								
	6			6		6					6									
				6.35			X X													
	7		Marrone scuro	7		7					7									
	8			8		8					8		P.A. 8.00 8.45	13/18/29 Rec. 26 cm						
	9			9		9					9				P.P.L.V. 9.00 10.00					
				9.45															9.45	
	10	Substrato roccioso completamente destrutturato	Marrone	10		10					10								Ancora parzialmente riconoscibili strutture della roccia di fondo Substrato destrutturato e disarticolato per effetto della perforazione tra 12.60 - 13.00 m		
	11			11		11					11		P.A. 11.00 11.45	12/16/23 Rec. 24 cm						
	12		Nero	12	X	12	X X	Calcari marnosi e marne appartenenti ai calcari di Monte Antola	Da angolare a subangolare	Da nulla a bassa	12	Nulla								
	13			13		13					13		P.C. 13.50 13.53	R/-/- Av. 3 cm						
	13.50			13.50		13.50					13.50									