Committenza: Provveditorato alle OO. PP. per la Liguria	Cantiere: Santa Margherita Ligure	Sondaggio a carotaggio continuo diam. 101 mm	Sondaggio SB	Data inizio lavori: 07/02/05	Data fine lavori: 10/02/05	Profondita' raggiunta 52.70 m dal p.c.
Complesso geologico: Calcari di Monte Antola	Strumentazione in foro: piezometro a tubo aperto da 1.5"	Localita' immag. cassette catalog.: cantiere	Sonda CMV mod. MK 420 F	Quota imbocco foro vedi planimetria	Scala descrizione 1 : 100	Compilatore Dr. M. Fornaroli

SUBSTRATO ROCCIOSO

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO	Prof. (m)	RECUPERO PERCENTUALE MODIFICATO (R.Q.D.)	DIMENSIONI SPEZZONI (cm)	Quote manovre (m)	Litologia e genesi	Natura sup.	Tipo disc.	Prof. (m)	Incl. sup. deb. (gradi)	Scabrezza superfici (JRC)	Prelievo campioni	Riempimenti	Test	Livello di falda	Rivestimento	Carotiere	Informazione di carattere litologico strutturale	Schema di strumentazione in foro	Prof. (m)	Simbologia
25% 50% 75%	50	25% 50% 75%	<5 5-10 >10					50											50	
	51		20 4 8		Calcari marnosi e calcareniti	Da m.d. a d.	FR	51	sub orizzontale	-		Calcite	Scl 25			T6 101 mm + cd	Intervallo tra 49.00 - 52.70 m calcari marnosi e calcareniti, livello con tessitura brecciata tra 52.40 - 52.70 m; fratture con giacitura prevalentemente suborizzontale con apertura fino a 10 cm e riempimento calcitico		51	
	52							52											52	
	52.70							52.70											52.70	

N.B. FORO INCLINATO DI CIRCA 30 GRADI IN DIREZIONE N 250 GRADI