Committenza: Provveditorato alle OO. PP. per la Liguria	Cantiere: Santa Margherita Ligure	Sondaggio a carotaggio continuo diam. 101 mm	Sondaggio SC	Data inizio lavori: 11/02/05	Data fine lavori: 13/02/05	Profondita' raggiunta 30.00 m dal p.c.
Complesso geologico: Calcari di Monte Antola	Strumentazione in foro: rivestimento per cross - hole	Localita' immag. cassette catalog.: cantiere	Sonda CMV mod. MK 420 F	Quota imbocco foro vedi planimetria	Scala descrizione 1 : 100	Compilatore Dr. M. Fornaroli

SUBSTRATO ROCCIOSO

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO	Prof. (m)	RECUPERO PERCENTUALE MODIFICATO (R.Q.D.)	DIMENSIONI SPEZZONI (cm)	Quote manovre (m)	Litologia e genesi	Natura sup.	Tipo disc.	Prof. (m)	Incl. sup. deb. (gradi)	Scabrezza superfici (JRC)	Prelievo campioni	Riempimenti	Test	Livello di falda	Rivestimento	Carotiere	Informazione di carattere litologico strutturale	Schema di strumentazione in foro	Prof. (m)	Simbologia
25% 50% 75%	24	25% 50% 75%	<5 5-10 >10					24											24	
	25		40 7 4	26.00	Calcari marnosi e calcareniti	Da m.d. a d. nei calcari marnosi e nelle calcareniti, da s.s. a m.d. nelle marne argillose	FR	25	sub orizzontale	8 - 10		Calcite	P.P.L. 24.00 25.00			T6 101 mm + cd	Intervallo tra 24.00 - 30.00 m: calcari marnosi e calcareniti, le superfici di strato non sono distinguibili; livelli compatti con poche fratture alle quote di: 24.40 - 25.00 m e 27.00 - 29.00 m; livelli intensamente fratturati alle quote di: 24.00 -24.50 m e 25.45 - 25.90 m (livelli piu' argillosi); sono presenti due principali famiglie di fratture: una subverticale (prevalente a 25.00 - 25.50 m) con riempimento calcitico e apertura fino a 5 cm; una suborizzontale generalmente priva di riempimento (probabile coincidenza con le superfici di stratificazione);		25	
	26							26											26	
	27		15 3 8					27	sub verticale	4 - 6			Scl (fratture sub vert.) 20 - 30						27	
	28			28.50				28					Scl (fratture sub orizzon.) 20 - 25						28	
	29		20 4 8					29											29	
	30							30											30	