Committenza: Provveditorato alle OO. PP. per la Liguria	Cantiere: Santa Margherita Ligure	Sondaggio a carotaggio continuo diam. 101 mm	Sondaggio SD	Data inizio lavori: 24/01/05	Data fine lavori: 27/01/05	Profondita' raggiunta 45.00 m dal p.c.
Complesso geologico: Calcari di Monte Antola	Strumentazione in foro: piezometro a tubo aperto da 1.5"	Localita' immag. cassette catalog.: cantiere	Sonda: CMV mod. MK 420 F	Quota imbocco foro vedi planimetria	Scala descrizione 1 : 100	Compilatore Dr. M. Fornaroli

TERRENI SCIOLTI

RECUPERO PERCENTUALE DI CAROTAGGIO	Prof. (m)	CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE ESTRATTO	MATRICE: Colore Umido / Secco	MATRICE: Prof. (m)	MATRICE: Umidita' m.u. / u. / p.u.	MATRICE: Prof. (m)	MATRICE: Consistenza a. / m. / b. / mb.	SCHELETRO: Natura Petrografica clasti	SCHELETRO: Arroton.	SCHELETRO: Sfericita'	SCHELETRO: Prof. (m)	SCHELETRO: Alterazione	Test S.P.T. prof. / n. colpi	Prelievo campioni / Test	Livello di falda	Rivestimento	Carotiere	Note	Schema strumentazione in foro	Simbologia
25% 50% 75%	0			0		0					0									
	1	Materiali riportati artificialmente 0.60	Marroncino / Grigio	1	X	1	X	0.60 Calcari marnosi	Da angolare a sub angolare	Bassa	1	Nulla								
	2	Substrato roccioso parzialmente e totalmente destrutturato	Marroncino	2		2	X	Calcari marnosi	Angolare	Nulla	2	Nulla								

Rivestimento: 127 mm

Carotiere: Semplice 101 mm

Tra 0.00 - 0.05 m manto bituminoso
Tra 0.05 - 0.60 m sabbie e ghiaie limose con frammenti sparsi di laterizi
Tra 0.60 - 1.00 m ghiaie e ciottoli debolmente sabbiosi

Raramente e' possibile riconoscere relitti strutturali della roccia di fondo