ALLEGATO "A"

Comune di Genova
Provincia di Genova

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA CENTRALE DI GENOVA - D.A.C.

COMMITTENTE: IRETI S.p.A. - Società con socio unico IREN S.p.A..

CANTIERE: Area DAC - Cornigliano , Genova (Genova)

Genova, 06/12/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA



(Studio P.R.D. Ing. Alessandro Romelli)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____
(____ _____ _____)

Studio P.R.D. Ing. Alessandro Romelli
Via Molfino 2/1 A
16154 Genova (GE)
Tel.: 0106517614 - Fax: 0106517614
E-Mail: prd@fastwebnet.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata
Preparazione delle aree	10 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	10 g
Approntamenti del cantiere	5 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	5 g
Digestore anaerobico	120 g
Scavo di sbancamento	5 g
Realizzazione pali di fondazione	25 g
Realizzazione della platea di fondazione	15 g
Realizzazione digestori	35 g
Approvvigionamento materiali per opere elettromeccaniche/impianti	79 g
Montaggi elettro-meccanici	40 g
Cablaggi elettrici	20 g
Edificio trattamento fanghi	136 g
Approvvigionamento materiali per opere civili	60 g
Scavo di sbancamento	10 g
Realizzazione dei pali di fondazione	40 g
Realizzazione della platea di fondazione	10 g
Montaggio della struttura prefabbricata e realizzazione della struttura interna	20 g
Approvvigionamento materiali per opere elettromeccaniche/impianti	80 g
Montaggi elettro-meccanici	20 g
Cablaggi elettrici	10 g
Edificio cabina elettrica-termica	60 g
Scavo di sbancamento	10 g
Realizzazione pali di fondazione	10 g
Realizzazione della platea di fondazione	10 g
Montaggio della struttura prefabbricata e realizzazione della struttura interna	10 g
Approvvigionamento materiali per opere elettromeccaniche/impianti	40 g
Montaggi elettro-meccanici	20 g
Cablaggi elettrici	10 g
Gasometro	60 g
Scavo di sbancamento	10 g
Realizzazione pali di fondazione	10 g
Realizzazione della platea di fondazione	10 g
Realizzazione gasometro	20 g
Approvvigionamento materiali per opere elettromeccaniche/impianti	20 g
Montaggi elettro-meccanici	20 g
Cablaggi elettrici	20 g
Edificio trattamenti preliminari	240 g
Scavo di sbancamento	20 g
Realizzazione pali di fondazione	80 g
Realizzazione della platea di fondazione	20 g
Montaggio della struttura prefabbricata e realizzazione della struttura interna	80 g
Approvvigionamento materiali per opere elettromeccaniche/impianti	100 g
Montaggi elettro-meccanici	20 g
Cablaggi elettrici	20 g
Edificio trattamenti biologici	285 g
Approvvigionamento materiali per opere civili	120 g
Scavo di sbancamento	10 g
Realizzazione pali di fondazione	20 g
Realizzazione della platea di fondazione	10 g
Realizzazione vasche trattamento biologico	40 g
Realizzazione copertura edificio	10 g
Montaggi elettro-meccanici	60 g
Cablaggi elettrici	30 g
Lavorazioni in spazi confinati	541 g
Lavorazioni in spazi confinati	541 g
Operazioni di saldatura in serbatoio	541 g
Ispezione interna di collettore fognario	541 g
Bonifica ordigni inesplosi	461 g
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici	461 g
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici	461 g
Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici	461 g
Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici	461 g
Dismissione condotte in amianto	461 g
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale	461 g
Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto	461 g
Incapsulamento di coperture in cemento amianto	461 g
Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti	461 g
Smantellamento del cantiere	18 g
Smantellamento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	18 g

LEGENDA Zona:

- Z1 = AREA CANTIERE
- Z2 = ABIENTE CONFINATO
- Z3 = AREA DIGESTORE ANAEROBICO
- Z4 = AREA TRATTAMENTO FANGHI
- Z5 = AREA CABINA ELETTRICA
- Z6 = AREA GASOMETRO
- Z7 = AREA TRATTAMENTI PRELIMINARI
- Z8 = AREA TRATTAMENTI BIOLOGICI