FASE E – PLANIMETRIA
SCALA 1:250



FASE E.5 – REALIZZAZIONE DELLA FINESTRA DI ACCESSO E DEL CAMERONE

In questa fase si procederà alla realizzazione, operando con scavo in tradizionale, alla realizzazione della finestra di accesso, previa realizzazione delle dima di attacco.

Preliminarmente all'avvio delle operazioni di scavo della galleria, occorrerà procedere al montaggio del capannone in c.a.p. all'interno del quale verranno collocati i macchinari dell'impianti di lavorazione del materiale di smarino, che saranno così composti:

- prevaglio e gruppo di frantumazione primario per la separazione del materiale fine di scarto e per la produzione di materiale di pezzatura 0÷60 mm;
- sfangatrice a palette per il lavaggio del materiale;
- gruppo di vagliatura e di frantumazione secondario per la produzione dei fusi da aggregato;
- idrociclone per la separazione del materiale sabbioso fine.

L'impianto sarà dotato di un sistema di lavaggio recupero e di trattamento delle acque di lavaggio degli inerti.

La alimentazione del gruppo di lavorazione inerti avverrà tramite nastri trasportatori che verranno fissati perimetralmente al piazzale.

Il materiale prodotto verrà:

- la parte residuale fine verrà convogliata mediante nastro al piazzale di carico dei mezzi, per il successivo conferimento a centro di recupero;
- la parte di prima vagliatura verrà convogliata mediante nastro al piazzale di carico dei mezzi, per il successivo conferimento a ripascimento;
- gli aggregati per cls verranno caricatio all'interno di appositi settori mediante pala gommata caricatrice.

Nel piazzale verranno altresì installati i seguenti impianti:

- impianto di betonaggio di cantiere;
- impianto di ventilazione;
- gruppi elettrogeni ausiliari;
- ventilazione galleria

L'avanzamento dello scavo avverrà secondo le sezioni tipologiche indicate nelle tavole progettuali.

PARTICOLARE RECINZIONE CANTIERE
SCALA 1:50

ART AD GC FR 0734 01 12 104N 00

0	11/2017	PRIMA EMISSIONE	CAMPI	FRESIA	CASSANI
Revisione	**Data**	**Oggetto revisione**	**Redatto**	**Verificato**	**Approvato**

REGIONE LIGURIA — #ItaliaSicura Presidenza del Consiglio dei Ministri — COMUNE DI GENOVA

PIANO STRALCIO PER LE AREE METROPOLITANE E LE AREE URBANE CON ALTO LIVELLO DI POPOLAZIONE ESPOSTA AL RISCHIO DI ALLUVIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO
delegato per l'attuazione degli interventi inseriti nell'A.d.P. del 16.09.2010 e ss.ii. (ex art. 10 del D.L. n. 91 del 24.06.2014)

Commissario straordinario: **Dott. Giovanni TOTI**

PROGETTISTI

RESPONSABILE STRUTTURA COMMISSARIALE: **Ing. Luca BERRUTI**

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO: **Ing. Stefano PINASCO**

CAPOGRUPPO MANDATARIA: ROCKSOIL S.p.A. CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA nel campo della GEOINGEGNERIA

Progettista responsabile integrazioni prestazioni specialistiche e Direttore Tecnico della mandataria. Rocksoil S.p.A.
Ing. Giovanna Cassani
Ord. Ingg. Milano N° 20997

MANDANTI: art ambiente risorse territorio — HYDRODATA

Ing. Mario CANGIANO
Ing. Paolo GALLO
Ing. Francesco DE SANCTIS
Dott.ssa Francesca GIOMI

Progettista/Progettisti responsabili elaborato
ART ambiente risorse territorio s.r.l
Ing. Ivo FRESIA
Ord. Ingg. Roma N° 23969

Intervento/Opera
SECONDO LOTTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL TORRENTE BISAGNO IN COMUNE DI GENOVA

PROGETTO ESECUTIVO | N° Progr. ---- | Codice elaborato BIS2E - A - CAN03 - PL05- 0

Oggetto della tavola
CANTIERIZZAZIONE
CANTIERE AREA EX-CANILE
FASIZZAZIONE
Fasizzazione dei lavori -Tav. 5/6

Scala 1:250

Data NOVEMBRE 2017

Codice FILE BIS2E-A-CAN03-PL01_06-0.DWG

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.