REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO

Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività Estrattive

Genova,

Prot. n.

Allegati:

Rif.: *del*

Oggetto: Comune di SESTRI LEVANTE (GE).
Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n. 558.
Interventi strutturali volti alla difesa della costa e stabilizzazione degli arenili in località Rena' – 3° lotto – 1° stralcio: completamento ripascimento strutturale ed opere di difesa dell'arenile.

Conferma massi.

Al Comune di Sestri Levante
Area 4 Progettazione – Manutenzione – Ambiente
16039 SESTRI LEVANTE (GE)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia.
Via Balbi, n. 10
16126 GENOVA (GE)

p.c.

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
SEDE

Al Settore Ecosistema Costiero e Acque
SEDE

Class. 2020/G11.6.8/173

Pratica n. 44.051

Si fa riferimento alla nota del 10.12.2020 del Comune di Sestri Levante, qui pervenuta via PEC assunta a prot. n. 412717 in data 10.12.2020, con la quale è stata è stata richiesta la possibilità di utilizzare per la realizzazione della secca semisommersa (quota +0,00 l.m.m.), in alternativa ai massi prescritti, l'impiego di massi di granito grigio aventi una forma in parte tondeggiante/informe ed una parte a squadrati (coltivazione a taglio).

Le indicazioni espresse nella citata nota comunale rappresentano la difficoltà di reperire i massi di tipo locale sufficienti a soddisfare la fornitura delle opere da realizzare.

Preso atto al riguardo che i massi in granito proposti risultano nella loro quasi totalità sommersi e pertanto con una minima percezione visiva, si ritiene che la proposta di utilizzare detti massi in alternativa ai massi locali sia, per la particolarità anche dell'intervento stesso (secca posta a distanza dalla spiaggia), condivisibile, sempre che i massi locali risultino effettivamente non reperibili nelle quantità previste a progetto, e comunque alle sole ed esclusive condizioni di seguito riportate:

- sia prevista una particolare ed appropriata cura nella scelta dei litotipi di granito che dovranno essere di cromatismo grigio e dovranno essere posti in opera con forme “irregolari” per la parte visibile ed esterna, e con forma regolare per il nucleo della secca.
- per quanto attiene alla messa in opera della specifica secca è prevista una flessibilità di tipo planimetrica di più o meno 100 (cento) cm. ed una flessibilità di tipo altimetrica di pìù o meno 50 (cinquanta) cm.

Copia della presente è inviata altresì alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia per quanto di competenza.

MF/

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Arch. Corinna Artom)

Firmato digitalmente da: CORINNA ARTOM
Regione Liguria
Firmato il: 17-12-2020 13:00:28
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023