I° FASE
REALIZZAZIONE PENNELLO A LEVANTE
PER TALI OPERAZIONI SI TRANSITERÀ SULLA SPIAGGIA ESISTENTE
METTENDO ALCUNI MASSI DI PROTEZIONE SULLA BATTIGIA PER LE
MAREGGIATE.

II° FASE
REALIZZAZIONE REEF ARTIFICIALE
I LAVORI VERRANNO SVOLTI INTERAMENTE DA MARE
CON AUSILIO DI MOTOPONTONE

INGRESSO AL CANTIERE

PISTA PER REALIZZARE
I° FASE

RECINZIONI

BARACCAMENTI E PESA
A BILICO

PLANIMETRIA SCALA 1:1000

COMUNE DI GENOVA
PROVINCIA DI GENOVA

FERRI GUIDO
CN=FERRI GUIDO
O=N
2.5.4.12=FERRI
2.5.4.42=GUIDO

INTERVENTI DI RIASSETTO, RIORGANIZZAZIONE, INCREMENTO RESILIENZA E RIGENERAZIONE DEL LITORALE DI STURLA SITUAATO ALL'INTERNO DEL COMUNE DI GENOVA

CUP: B35E23013900004 – MOGE: 21253 – CIG: A042F6FD9A

PFTE

LAYOUT DI CANTIERE

REDATTO NEL MESE DI LUGLIO 2024 DA:

– Ing. Guido FERRI
– Collaboratore Ing. Luigi MUSCERINO
– Geoscape (spin off università di Genova)
modellistica e studio sedimentologico

Firmato digitalmente da:
MUSCERINO LUIGI
Motivo: consegna

PFTE-ELG-SP5

R.U.P.
Arch. Roberto Valcalda