FORMAT SCREENING DI V.INC.A. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE	
Oggetto P/P/P/I/A:	Estensione scogliera emersa verso levante a protezione delle aree in concessione alla Lega Navale Italiana – Sez. Quinto al Mare (Genova)…… …… ……
☐ Piano/Programma ☒ Progetto/intervento Il progetto/intervento è un'opera pubblica? ☐ Sì ☒ No ☐ Attività (qualsiasi attività non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale)	
Proponente:	Lega Navale Italiana – Sez. Genova Quinto al Mare …… ……

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comune: ……Genova…….. Prov.: ……GE….. Località/Frazione: ……Quinto al Mare…… Indirizzo: ……	*Contesto localizzativo* ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana ☐ Aree agricole ☐ Aree industriali ☐ Aree naturali ☒ Area marina……..

Particelle catastali: *(se utili e necessarie)*			

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000

ZSC	cod.	**IT** IT1332576	*FONDALI BOCCADASSE - NERVI (GENOVA)*
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	
ZPS	cod.	**IT** _ _ _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	

E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000 ? ☒**Sì** ☐ No

2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? ☐ Sì ☒ No	**Aree Protette ai sensi della Legge 394/91, l.r. 12/95**: …… Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (*se disponibile e già rilasciato*): …… ……

2.2 – Potenziali interazioni di P/P/P/I/A con i siti Natura 2000 presenti, limitrofi all'area:

- Sito cod. **IT** IT1332576
- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _
- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _

Interazioni negative con i siti in aree limitrofe (es. sversamenti, tagli, abbruciamento, rumore, presenza rifiuti, ecc.)

Descrivere:

L'area di intervento ricade al di fuori dei perimetri dei siti appartenenti alla rete Natura 2000. Il sito più prossimo è la ZSC IT1332576 "Fondali Boccadasse – Nervi", che ricade comunque ad una distanza superiore a 100 m lineari e con la quale, pertanto, non sussistono connessioni dirette.

L'intervento in progetto consiste nel ripristino e adeguamento delle opere di difesa a mare mediante il prolungamento della scogliera emersa esistente in massi naturali. Le lavorazioni si svolgeranno in ambito marino costiero, in corrispondenza di fondali già interessati da opere antropiche e in un contesto fortemente urbanizzato.

L'esecuzione delle opere non comporta movimentazioni di terra e/o interazioni con le chiazze di Posidonia Oceaniche mappate nell'ambito dei rilievi effettuati. Non si rileva neanche interferenza con la riperimetrazione delle Zone Speciali di Conservazione marine ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE HABITAT – D.D. 5719/2025.

Durante la fase di cantiere potranno verificarsi emissioni sonore temporanee e localizzate, nonché modesti fenomeni di intorbidimento delle acque in prossimità dell'area di intervento. Tali effetti risultano tuttavia limitati nel tempo e nello spazio e non sono tali da determinare interferenze significative con gli habitat e le specie tutelate nei siti Natura 2000, anche in considerazione della distanza e dell'assenza di connessioni dirette.

Sono previste idonee misure di prevenzione e mitigazione, tra cui:

- utilizzo di mezzi regolarmente manutenuti;
- adozione di procedure operative atte a evitare sversamenti accidentali di oli o carburanti;
- eventuale impiego di panne galleggianti in fase di cantiere;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'intervento non determini potenziali interazioni negative con i siti Natura 2000 limitrofi e non sia prevedibile l'insorgenza di incidenze significative sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario.

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING
RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A
(n.b.: nel caso fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente) *Si faccia riferimento all'elaborato descrittivo "Relazione di Screening Ambientale", allegata alla presente procedura di screening.*

4.3 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata *(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)*	
☒ File vettoriali/shape della localizzazione delP/P/P/I/A ☐ Carta zonizzazione del Piano/Programma ☒ Relazione di Piano/Programma ☒ Planimetria di progetto e delle eventuali aree dicantiere ☒ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere ☒ Documentazione fotografica *ante operam*	☒ Eventuali studi ambientali disponibili ☐ Altri elaborati tecnici: …… ☐ Altri elaborati tecnici: …… ☐ Altro: …… ☐ Altro: ……

SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA' (compilare solo parti pertinenti)				
E' prevista trasformazione di uso del suolo?	☐ Sì	☒ No	☐ PERMANENTE	☐ TEMPORANEA
Se, **Sì**, cosa è previsto: …… …… ……				
Sono previsti movimenti terra/sbancamenti/scavi?	☐ Sì ☒No		Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?	☐ Sì ☒ No
Se, **Sì**, cosa è previsto: …… ……			Se, **Sì,** cosa è previsto: …… …… ……	
Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.? ☐ Sì ☒ No			Se, **Sì**, cosa è previsto: …… ……	
E' necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?	☐ Sì ☒ No		Le piste verranno ripristiniate a fine dei lavori/attività?	☐ Sì ☐ No
Se, **Sì**, cosa è previsto: …… ……			Se, **Sì**, cosa è previsto: …… ……	

E' previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale? ☐ Sì ☒ No		Se, **Sì**, descrivere: …… …… ……	
Specie vegetali	E' previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali? ☐ Sì ☒ No	Se, **Sì**, descrivere (nel caso di taglio selvicolturale compilare la sezione 6): …… …… ……	
	Si prevedono interventi relativi a specie esotiche (alloctone) o attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)? ☐ Sì ☒ No	Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali? ☐ Sì ☒ No Se, **Sì**, cosa è previsto: …… …… …… Indicare le specie interessate: ……	
Specie animali	Sono previsti interventi di controllo/immissione/ ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva? ☐ Sì ☒ No Se, **Sì**, cosa è previsto: …… …… …… Indicare le specie interessate: ……		
Mezzi meccanici	Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento	➢ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per ilmovimento terra: ➢ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru,betoniere, asfaltatori, rulli compressori): ➢ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei,barche, chiatte, draghe, pontoni):	…… …… pontone

Fonti di inquinamento eproduzione di rifiuti	La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti? ☒Sì ☐ No	Se **Sì** descrivere: La proposta non prevede la presenza di fonti di inquinamento in fase di esercizio. Durante la fase di cantiere potranno verificarsi esclusivamente emissioni temporanee e localizzate riconducibili all'utilizzo dei mezzi d'opera (rumore e modesto intorbidimento delle acque), limitate all'area di intervento e alla durata delle lavorazioni. Tali effetti risultano contenuti e non significativi, e saranno comunque gestiti mediante l'adozione di idonee misure operative, quali l'impiego di mezzi regolarmente manutenuti e il controllo delle lavorazioni così da evitare un eccessivo intorbidimento delle acque. Si precisa che le lavorazioni dovranno svolgersi interamente al di fuori della stagione balneare. …… ……

Interventi edilizi	Descrizione e titoli autorizzativi: L'intervento prevede opere localizzate di ripristino e consolidamento delle sottomurazioni esistenti nell'area di rimessaggio imbarcazioni. Tali lavorazioni si configurano come interventi di manutenzione straordinaria su strutture esistenti, senza modifica di sagoma, volume o destinazione d'uso. Le opere saranno realizzate nel rispetto della normativa vigente e saranno oggetto dei necessari titoli autorizzativi, nell'ambito del procedimento in corso. …… …… …… ……
Interventi edilizi su strutture preesistenti ☒ Sì ☐ No		

Manifestazioni		
Manifestazioni, gare, raduni motoristici, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, sagre, etc. ☐ Sì ☒ No	➢ Numero presunto di partecipanti: ➢ Tipologia e numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.): ➢ Tipologia e numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali): ➢ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici:	

Attività ripetute	Descrivere: …… …… …… ……
L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni?	

☐ Sì ☒No	…… ……
La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A? ☐ Sì ☒No Se, **Sì**, allegare e citare precedente parere in "Note".	Possibili varianti - modifiche: …… …… …… …… Note: …… …… ……

SEZIONE 6 – GESTIONE FORESTALE

Di voler effettuare (barrare l'intervento prescelto):

- ☐ Taglio in bosco di alto fusto (superficie ha_____)
- ☐ Taglio in bosco ceduo composto (superficie ha_____)
- ☐ Taglio in bosco ceduo semplice (superficie ha_____)
- ☐ Taglio di conifere in bosco ceduo (superficie ha_____)
- ☐ Taglio di conversione da ceduo semplice in ☐ alto fusto ☐ ceduo composto (superficie ha_____)
- ☐ Altro _____

Da compilare solo per i primi tre interventi scelti precedentemente

L'intervento di taglio nel bosco si configura come:

- ☐ Taglio a raso
- ☐ Tagli successivi (taglio di sementazione, taglio secondario, taglio di sgombero)
- ☐ Taglio saltuario o a scelta
- ☐ Diradamento
- ☐ Ceduazione (con rilascio di matricine / riserve di_____)
- ☐ Altro _____

Modalità prevista per l'esbosco (trattore con verricello o rimorchio, gru a cavo, risine, etc).

_____

_____

Qualora sia necessaria la realizzazione di una PISTA DI ESBOSCO compilare ed allegare anche l'apposito MODULO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE per l'Ispettorato Agrario.

Le operazioni di taglio inizieranno **non prima di 30 giorni dalla presente comunicazione (a meno di vostra diversa indicazione)**, ovvero in data_____e termineranno in data_____

SEZIONE 7 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A

Descrivere:

Le attività previste avranno una durata complessiva di circa 4 mesi considerando un prolungamento verso levante della scogliera emersa esistente per una lunghezza di circa 40 m. Le opere consistono dapprima nell'adeguamento della scogliera esistente nel punto di contatto con il futuro prolungamento ed in seguito nella posa dei massi. Nella durata delle opere vanno considerati anche i giorni nei quali le lavorazioni non sono possibili a causa di condizioni meteo-marine avverse. Due settimane sono da considerarsi invece per il ripristino delle sottomurazioni della struttura di rimessaggio esistente. Si precisa che l'anno di intervento non è ancora stato deciso.....
.....
.....

Anno: __	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.		X	X	X	X							
2° sett.		X	X	X	X							
3° sett.		X	X	X	X							
4° sett.		X	X	X	X							

Anno: _ _ _	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1° sett.												
2° sett.												
3° sett.												
4° sett.												

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e/o Timbro	Luogo e data
Lega Navale Italiana – Sez. Genova Quinto al Mare	Ing. Alessandro Izoard per conto di Lega Navale Italiana – Sez. Genova Quinto al Mare		Genova, 22/04/2026

(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)

Alessandro Izoard 22.04.2026 14:22:07 GMT+02:00

Alessandro Izoard 22.04.2026 14:22:07 GMT+02:00