ERZELLI

Ipotesi iter approvativo progetto

Bozza da verificare con gli Enti

data	durata	ATTIVITA'	
Accordo di pianificazione per variante urbanistica			
06/10/2005		**Termine per consegna osservazioni**	
	15 giorni	**Convocazione Conferenza di servizi istruttoria fra gli Enti partecipanti per valutare le osservazioni**	
27/10/2005		Conferenza di Servizi: la Conferenza esamina le osservazioni, valuta le modifiche sostanziali agli elaborati di variante ed accerta la necessità di un nuovo passaggio deliberativo e di una nuova pubblicazione	
		Consiglio di Circoscrizione	
20/11/2005		**Giunta Comunale**	
		Commissione Consiliare	
	30 giorni	**Consiglio Comunale**	
17/01/2006		**Delibera di Consiglio Comunale :** - pronuncia sulle osservazioni (modifiche sostanziali) - assenso sul testo dell'Accordo di Pianificazione - assenso sul contenuto della variante - ri-adozione della variante	n° 05/2006 (modifca della disciplina attuativa mantenendo il SAU di approvazione mediante Conferenza di Servizi con la partecipazione della Regione)
31/01/2006		esecutività della delibera comunale	
15/02/2006		Pubblicazione Delibera comunale su Albo Pretorio via Garibaldi, 9 a libera visione del pubblico	
15/03/2006	30 giorni	**nuovo termine per osservazioni** Sono pervenute osservazioni : Autoveicoli Erzelli, Italferro, Vigo Eugenio	
15/03/2006		**Delibera di Consiglio Provinciale**	pervenuta in Comune 18/04/2006
28/04/2006		**Delibera di Giunta Regionale**	non si rende necessaria la sua pubblicazione
10/052006	30 giorni	Pubblicazione delibera Consiglio Provinciale	prenotazione BURL (tre settimane), pubblicazione su quotidiano, trenta giorni di pubblicazione
08/06/2006		fine pubblicazione Preparazione controdeduzioni	
25/07/2006		**Delibera di Consiglio Comunale**	
13/09/2006 fine settembre 2006		**4° Commissione Consiglio Reg.** **Delibera di Consiglio Regionale**	Nell'ipotesi che la 4° Commissione approvi senza necessità di ulteriori passaggi

13/10/2006		**Conferenza di Servizi Deliberante di conclusione dell'Accordo di Pianificazione per la variante urbanistica**	Nell'ambito della Conferenza di Servizi si valutano le osservazioni e si controdeduce alle stesse, nell'ipotesi che le stesse non comportino modifiche sostanziali, dichiarazione eventuale della pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle opere
13/10/2006		**Sottoscrizione Accordo di Pianificazione**	
		Provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti assensi, nulla osta, atti di assenso (Legge 15/2005)	
10/10 - 10/11	30 giorni	**Pubblicità - 57 comma 4 lett. E) di Accordo e Variante**	

Iter approvativo progetto di S.A.U. avente valore di progetto unitario per l'intero settore 1 approvazione in accordo di programma Conferenza di Servizi con la partecipazione della Regione

luglio - settembre		**Incontri priliminari con Enti - consegna eleborati in bozza per prime verifiche da parte Enti stessi**	
19/09/2006		**Presentazione bozza master plan a Presidente Regione, Sindaco, Presidente Provincia**	
15/10/2006		**Consegna Istanza approvazione Schema di Assetto Urbanistico**	Consegna documentazione SAU
16/10/2006	15 giorni	**Convocazione Conferenza di Servizi Referente**	
15-20/10		**Consegna prima bozza Screening (da completare)**	
03/11/2006		**Conferenza di Servizi Referente - presentazione progetto con audiovisivi**	Dal 15/10 eventuale integrazione elaborati in funzione richieste Enti
fine ottobre 2006	30/40 giorni	**Presentazione Istanza Screening al Settore VIA Regionale**	Consegna documentazione screening definitiva
6/7 11 - 5/6 12	30 giorni	**Pubblicazione degli atti SAU - NO BURL**	
		Istruttoria del progetto e delle osservazioni eventualmente presentate da terzi da parte degli uffici comunali	
		Commissione edilizia, Urbanistica, Estetica, Verde, Traffico, Ambiente	
		Soprintendenza	
		Aster	
		Patrimonio	
		Acquisizione parere Consiglio di Circoscrizione	
		Deroga ASL per distanze di rispetto cimiteriale	
		Se non ci sono osservazioni consegna cartonaggio per delibera di approvazione	
			Se ci sono osservazioni ed il Comune decide di rigettarle, si stima un ritardo sui tempi esposti di seguito di circa 15-20 gg. per preparare le controdeduzioni

Se ci sono osservazioni che in parte vengono accolte e questo determina la necessità di variare il progetto, è necessario tornare in Commissione edilizia e forse ripubblicare il progetto, con un ritardo che si stima in almeno un mese e mezzo

1-10/12/2006	**Decreto Regionale conclusione screening**
14/12/2006	**Giunta Comunale - approvazione progetto di S.A.U. e controdeduzione eventuali osservazioni;**
19/12/2006	**Commissione Consiliare Comunale**
28/12/2006	**Consiglio Comunale - delibera di approvazione progetto SAU**
	Delibera Giunta Regionale
	Approvazione Provincia ?
15/01/2007	**Conferenza di Servizi Deliberante e firma dell'accordo di programma**